

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण
(लम्बाई किमी० में), (सेतु नं० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	मद	ईकाई	मद के सापेक्ष	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	कुल योग (माह मार्च / 2024 तक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	राज्य योजना	नवनिर्माण	किमी में	उपलब्धि		7.96	14.89	11.43	7.58	10.85	6.93	11.98	5.55	30.99	6.67	18.22	27.16	160.21	
				लक्ष्य	141.72	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	19.64	23.08	141.72		
		पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		60.02	59.84	78.77	9.74	-	10.82	68.78	84.74	55.68	15.34	56.49	117.97	618.19	
				लक्ष्य	399.58	35.00	35.00	40.00	25.00	25.00	25.00	30.00	40.00	30.00	35.00	38.00	41.58	399.58	
		सेतु निर्माण	नं० में	उपलब्धि		-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7
				लक्ष्य	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	8
2	नाबार्ड	नवनिर्माण	किमी में	उपलब्धि		2.75	6.02	5.57	3.88	4.00	9.25	8.17	14.37	17.42	9.65	16.50	15.25	112.83	
				लक्ष्य	90.71	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	20.71	90.71		
		पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		14.74	43.25	32.18	17.73	29.80	30.20	45.18	55.21	7.58	3.00	4.50	40.98	324.35	
				लक्ष्य	285.24	5.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	25.00	32.00	45.00	50.00	53.24	285.24	
		सेतु निर्माण	नं० में	उपलब्धि		1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	3	12	
				लक्ष्य	13	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	13	
3	एस.सी.एस.पी.	नवनिर्माण	किमी में	उपलब्धि		-	1.50	0.25	-	1.00	-	1.00	1.00	4.50	1.50	3.50	3.40	17.65	
				लक्ष्य	21.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	2.50	3.50	4.65	21.15	
		पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		-	2.15	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.63	0.73	3.71	
				लक्ष्य	5.78	0.50	0.50	0.50	-	-	-	0.50	0.50	1.00	-	1.00	1.28	5.78	
		सेतु निर्माण	नं० में	उपलब्धि		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
				लक्ष्य	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
4	टी.एस.पी.	नवनिर्माण	किमी में	उपलब्धि		-	1.00	1.50	-	1.00	0.50	1.20	-	-	-	0.50	1.60	7.30	
				लक्ष्य	8.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	8.50	
		पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		-	-	-	-	-	-	0.40	1.30	0.60	-	-	-	-	2.30
				लक्ष्य	2.30	-	0.30	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	2.30
		सेतु निर्माण	नं० में	उपलब्धि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
				लक्ष्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण
(लम्बाई किमी० में). (सेतु नं० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	मद	ईकाई	मद के सापेक्ष	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	कुल योग (माह मार्च / 2024 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	जिला योजना	नवनिर्माण	किमी में	उपलब्धि		0.86	0.30	-	0.50	0.85	0.40	0.60	1.11	0.62	1.15	4.31	7.33	18.03
				लक्ष्य	6.93	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	0.50	1.00	1.08	1.35	1.50	6.93
		पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		4.96	2.83	6.69	-	1.49	0.20	6.81	6.18	3.00	0.67	1.36	10.04	44.23
				लक्ष्य	31.18	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	6.00	7.18	31.18
		सेतु निर्माण	नं० में	उपलब्धि		1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	7
				लक्ष्य	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
	योग (क्र.सं. 1 से 5)	नवनिर्माण	किमी में	उपलब्धि		11.57	23.71	18.75	11.96	17.70	17.08	22.95	22.03	53.53	18.97	43.03	54.74	316.02
				लक्ष्य	269.01	11.50	17.00	17.00	16.50	16.50	17.00	17.50	18.00	18.50	28.08	40.49	50.94	269.01
		पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		79.72	108.07	117.64	27.47	31.29	41.62	122.07	146.93	66.26	19.01	62.98	169.72	992.78
				लक्ष्य	724.08	42.50	52.80	57.50	41.00	36.00	36.00	43.00	67.50	65.50	83.00	95.00	104.28	724.08
		सेतु निर्माण	नं० में	उपलब्धि		2	2	0	0	0	2	1	3	2	2	4	10	28
				लक्ष्य	28	2	0	1	0	0	0	1	2	2	6	7	7	28
6	ग्रामीण संयोजकता	-	नं० में	उपलब्धि		1	3	5	3	15	5	6	2	15	2	6	68	131
				लक्ष्य	58	3	-	-	4	4	4	5	5	7	7	8	11	58
7	वार्षिक अनुरक्षण मद के अन्तर्गत मार्गों का नवीनीकरण	पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		8.49	168.30	188.39	22.08	23.15	96.50	302.71	143.25	32.08	10.58	30.02	608.40	1633.95
				लक्ष्य	2087.41	55.00	55.00	85.00	50.00	40.00	45.00	110.00	175.00	175.00	261.99	195.00	840.42	2087.41
8	मार्गों पर दाग/गद्दों की मरम्मत	पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		18.00	633.00	626.11	165.50	647.11	1194.32	3098.48	808.22	32.10	-	-	-	7222.84
				लक्ष्य	8800.00	400.00	800.00	665.00	299.85	250.00	1200.00	1650.00	1942.36	300.00	375.00	400.00	517.79	8800.00

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण
(लम्बाई किमी० में), (सेतु नं० में)

[illegible]

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी योजनाओं में स्वीकृत बजट प्राविधान (प्रथम अनुपूरक सहित) के सापेक्ष संशोधित वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar)
का विवरण

(धनराशि ₹ करोड में)

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत बजट प्राविधान (प्रथम अनु० सहित)	स्वीकृत बजट के सापेक्ष प्राविधान	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	योग (माह मार्च/2024 तक)	कुल योग (5 से 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	निर्माणाधीन मार्ग कार्य	550.00	उपलब्धि	-	44.38	68.76	16.61	44.84	86.75	20.93	35.69	53.93	55.89	61.12	159.44	648.34	648.34
			लक्ष्य	-	44.38	68.76	16.61	44.84	86.75	43.30	43.30	43.30	36.08	36.08	86.60	550.00	550.00
2	पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य	25.00	उपलब्धि	-	1.73	1.15	0.97	0.84	1.23	5.78	0.48	0.67	0.83	1.39	6.16	21.23	21.23
			लक्ष्य	-	1.73	1.15	0.97	0.84	1.23	2.86	2.86	2.86	2.40	2.40	5.70	25.00	25.00
3	सड़कों/सेतुओं का प्रतिकर व एन.पी.वी. भुगतान, महत्वपूर्ण मार्ग एवं सेतु कार्य एवं अन्य पूँजीगत मदें	209.61	उपलब्धि	-	0.05	8.70	3.11	7.57	7.85	3.88	1.26	9.31	6.08	9.08	26.17	83.06	83.06
			लक्ष्य	-	0.05	8.70	3.11	7.57	7.85	27.35	27.35	27.35	22.79	22.79	54.70	209.61	209.61
4	नाबार्ड वित्त पोषित कार्य	390.00	उपलब्धि	-	0.01	37.42	7.01	12.00	46.51	11.71	20.65	18.74	19.90	22.75	86.84	283.54	283.54
			लक्ष्य	-	0.01	37.42	7.01	12.00	46.51	43.06	43.06	43.06	35.88	35.88	86.11	390.00	390.00
5	अनु.सं.- 30, स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान	31.50	उपलब्धि	-	0.32	2.62	2.11	1.62	1.55	2.09	2.34	2.59	2.14	3.38	7.19	27.95	27.95
			लक्ष्य	-	0.32	2.62	2.11	1.62	1.55	3.49	3.49	3.49	2.91	2.91	6.99	31.50	31.50
6	अनु.सं.-31, ट्राईबल सब प्लान	30.00	उपलब्धि	-	0.81	0.78	1.01	0.98	1.24	0.15	0.60	0.77	0.90	1.43	3.08	11.75	11.75
			लक्ष्य	-	2.25	2.25	1.50	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	30.00	30.00
7	प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण, नवीनीकरण कार्य, भवन अनुरक्षण तथा अन्य राजस्व मदें (अधिष्ठान बजट छोड़कर)	1138.97	उपलब्धि	-	5.81	43.97	32.37	16.02	24.56	38.56	86.18	53.42	68.13	115.24	415.88	900.14	900.14
			लक्ष्य	-	5.81	43.97	32.37	16.02	24.56	152.44	152.44	152.44	127.03	127.03	304.86	1138.97	1138.97
	योग, राज्य सेक्टर (क्र.सं. 1 से 7 तक)	2375.08	उपलब्धि	0.00	53.11	163.40	63.19	83.87	169.69	83.10	147.20	139.43	153.87	214.39	704.76	1976.01	1976.01
			लक्ष्य	0.00	54.55	164.87	63.68	84.39	169.95	275.50	275.50	275.50	230.09	230.09	550.96	2375.08	2375.08
8	केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि	430.00	उपलब्धि	-	-	55.07	7.30	14.11	64.80	3.43	25.48	19.37	8.74	18.41	46.55	263.26	263.26
			लक्ष्य	-	-	55.07	7.30	14.11	64.80	43.31	43.31	43.31	36.09	36.09	86.61	430.00	430.00
9	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण	25.30	उपलब्धि	-	-	0.00	0.00	0.00	0.03	2.37	4.63	2.29	1.19	1.03	13.71	25.25	25.25
			लक्ष्य	-	-	0.00	0.00	0.00	0.03	3.80	3.80	3.80	3.16	3.16	7.55	25.30	25.30

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी योजनाओं में स्वीकृत बजट प्राविधान (प्रथम अनुपूरक सहित) के सापेक्ष संशोधित वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar)
का विवरण

(धनराशि ₹ करोड में)

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत बजट प्राविधान (प्रथम अनु० सहित)	स्वीकृत बजट के सापेक्ष प्राविधान	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	योग (माह मार्च / 2024 तक)	कुल योग (5 से 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	एन०एच०(ओ०) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधारीकरण कार्य	561.67	उपलब्धि	9.81	24.71	44.39	57.52	4.00	19.54	40.30	30.19	7.20	38.49	18.50	76.12	370.77	370.77
			लक्ष्य	15.40	37.17	68.81	46.48	43.36	39.20	55.57	59.52	44.28	36.17	59.33	56.38	561.67	561.67
11	चारधाम यात्रा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधारीकरण कार्य	192.13	उपलब्धि	-	-	5.43	-	-	-	-	-	-	1.70	0.54	-	7.67	7.67
			लक्ष्य	9.68	23.48	30.71	31.01	17.08	17.43	21.98	18.00	16.76	2.00	2.00	2.00	192.13	192.13
12	चारधाम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के पश्चात् सतह लेपन का कार्य	0.00	उपलब्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
			लक्ष्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	योग, केन्द्रपोषित योजनाएं (क्र.सं. 8 से 12 तक)	1209.10	उपलब्धि	9.81	24.71	104.89	64.82	18.11	84.37	46.10	60.30	28.86	50.12	38.48	136.38	666.95	666.95
			लक्ष्य	25.08	60.65	154.59	84.79	74.55	121.46	124.66	124.63	108.15	77.42	100.58	152.54	1209.10	1209.10
13	वाह्य सहायतित योजना / ए०डी०बी०	0.10	उपलब्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
			लक्ष्य	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	0.10	0.10
	महायोग (क्र.सं. 1 से 13 तक)	3584.28	उपलब्धि	9.81	77.82	268.29	128.01	101.98	254.06	129.20	207.50	168.29	203.99	252.87	841.14	2642.96	2642.96
			लक्ष्य	25.08	115.20	319.46	148.47	158.94	291.41	400.16	400.13	383.75	307.51	330.67	703.50	3584.28	3584.28

[illegible]

[illegible]

क्र० सं०	विभागीय कार्य का नाम	मद के सापेक्ष	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी	उपलब्धि	—				इस कार्यालय के पत्र सं० 531/9सा०प्र० दि० 27.05.2023 द्वारा समस्त अधी० अभि० की आख्या चाही गयी है।	इस कार्यालय के पत्र सं० 531/9सा०प्र० दि० 27.05.2023 द्वारा समस्त अधी० अभि० की आख्या चाही गयी है।	अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालय स्तर से आख्या अप्राप्त है।	अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालय स्तर से आख्या अप्राप्त है।	अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालय स्तर से आख्या अप्राप्त है।	अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालय स्तर से आख्या अप्राप्त है।	अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालय स्तर से आख्या अप्राप्त है।	अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालय स्तर से आख्या अप्राप्त है।
		लक्ष्य	यथा आवश्यकतानुसार									—		
9	कार्मिकों का प्रशिक्षण	उपलब्धि	कार्मिकों का प्रशिक्षण			प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।	प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।	प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।	प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।	प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।	प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कार्मिकों को	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कार्मिकों को	प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।
		लक्ष्य	कार्मिकों का प्रशिक्षण			कार्मिकों का प्रशिक्षण	कार्मिकों का प्रशिक्षण	कार्मिकों का प्रशिक्षण	कार्मिकों का प्रशिक्षण	कार्मिकों का प्रशिक्षण	कार्मिकों का प्रशिक्षण	नामित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।	नामित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।	कार्मिकों का प्रशिक्षण

क्र० सं०	विभागीय कार्य का नाम	मद के सापेक्ष	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	कर्मिकों के मध्य पटल परिवर्तन से सम्बन्धी कार्य	उपलब्धि	एक्ट के अनुसार समयसारणी 15 जून तक स्थानान्तरण होने है तत्पश्चात् कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।			पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।	पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।	पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।	पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।	पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।	पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।	पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।	पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।	पटल परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।
		लक्ष्य												
11	वार्षिक स्थानान्तरण	उपलब्धि	कार्यवाही गतिमान है।	कार्यवाही गतिमान है।	कार्यवाही गतिमान है।	कार्यवाही पूर्ण।	कार्यवाही पूर्ण।	कार्यवाही पूर्ण।	कार्यवाही पूर्ण।	कार्यवाही पूर्ण।	कार्यवाही पूर्ण।	कार्यवाही पूर्ण।	कार्यवाही पूर्ण।	कार्यवाही पूर्ण।
		लक्ष्य	सुगम / दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल हेतु पात्र कर्मिकों तथा उपलब्ध / सम्भावित रिक्तियों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।	अनिवार्य स्थानान्तरण / अनु रोध के आधार पर प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों को बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।
12	खण्डीय कार्यालयों का अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण	उपलब्धि	कार्यालय निरीक्षण	कार्यालय निरीक्षण	का० के पत्र सं० 531 / 09 दि० 27. 05.2023 द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं से आख्या चाही गयी है।		समय समय पर अधीक्षण अभि० द्वारा अपने अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयो का निरीक्षण किया जाता है।	समय समय पर अधीक्षण अभि० द्वारा अपने अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयो का निरीक्षण किया जाता है।	अधीक्षण अभियन्ता 10वॉ रा०मा०वृत्त लोनिवि देहरादून का पत्र सं० 7873 / 34प्रकीर्ण –रा०मा०–10 / 2 022 एवं पत्र सं० 7874 / 34प्रकीर्ण –रा०मा०–10 / 2 022 दि० 14.11. 2023 द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है।	समय समय पर अधीक्षण अभि० द्वारा अपने अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयो का निरीक्षण किया जाता है।	समय समय पर अधीक्षण अभि० द्वारा अपने अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयो का निरीक्षण किया जाता है।	अधीक्षण अभियन्ता 10वॉ रा०मा०वृत्त लोनिवि देहरादून का पत्र सं० 294 / 34प्रकीर्ण– रा०मा०2023 एवं पत्र सं० 295 / 34प्रकीर्ण– रा०मा०–10 / 20 23 दि० 18.01. 2024 द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है।	अधीक्षण अभियन्ता 10वॉ रा०मा०वृत्त लोनिवि देहरादून का पत्र सं० 294 / 34प्रकीर्ण– रा०मा०2023 एवं पत्र सं० 295 / 34प्रकीर्ण– रा०मा०–10 / 20 23 दि० 18.01. 2024 द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है।	अधीक्षण अभियन्ता 10वॉ रा०मा०वृत्त लोनिवि देहरादून का पत्र सं० 551 / 16एम०–0 5 / 23–24 दि० 20.03.2024 द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है।
		लक्ष्य	कार्यालय निरीक्षण	कार्यालय निरीक्षण										