

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण
(लम्बाई किमी० में), (सेतु नं० में)

[illegible]

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण
(लम्बाई किमी0 में), (सेतु नं0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	मद	ईकाई	मद के सापेक्ष	प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	कुल योग (माह अप्रैल / 2023 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	जिला योजना	नवनिर्माण	किमी में	उपलब्धि		0.86												0.86
				लक्ष्य	6.93	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	0.50	1.00	1.08	1.35	1.50	6.93
		पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		4.96												4.96
				लक्ष्य	31.18	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	6.00	7.18	31.18
		सेतु निर्माण	नं० में	उपलब्धि		1												1
				लक्ष्य	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
	योग (क्र.सं. 1 से 5)	नवनिर्माण	किमी में	उपलब्धि		11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57
				लक्ष्य	269.01	11.50	17.00	17.00	16.50	16.50	17.00	22.50	23.00	23.50	27.08	33.99	43.44	269.01
		पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.72
				लक्ष्य	724.08	42.50	52.80	57.50	41.00	36.00	36.00	43.00	67.50	73.50	78.00	89.50	106.78	724.08
		सेतु निर्माण	नं० में	उपलब्धि		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				लक्ष्य	28	2	0	1	0	0	0	1	2	2	3	7	10	28
6	ग्रामीण संयोजकता	—	नं० में	उपलब्धि		1												1
				लक्ष्य	58	3	-	-	4	4	4	5	5	7	7	8	11	58
7	वार्षिक अनुरक्षण मद के अन्तर्गत मार्गों का नवीनीकरण	पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		8.49												8.49
				लक्ष्य	1467.10	55.00	55.00	85.00	50.00	40.00	45.00	110.00	175.00	175.00	175.00	195.00	307.10	1467.10
8	मार्गों पर दाग/गढ़ावों की मरम्मत	पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		18.00												18.00
				लक्ष्य	8800.00	800.00	800.00	815.00	500.00	450.00	500.00	800.00	800.00	800.00	500.00	900.00	1135.00	8800.00
9	राष्ट्रीय राजमार्ग का सामयिक नवीनीकरण का कार्य	पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		19.20												19.20
				लक्ष्य	94.75	25.00	17.00	10.00	2.00	-	4.00	9.55	10.00	5.00	7.00	5.20	-	94.75
10	एन0एच0(ओ0) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधारीकरण कार्य	पुननिर्माण	किमी में	उपलब्धि		42.63												42.63
				लक्ष्य	230.22	8.50	37.66	41.55	15.75	4.96	0.05	36.05	32.05	21.15	15.17	9.05	8.28	230.22

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण
(लम्बाई किमी० में), (सेतु नं० में)

[illegible]

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र० सं०	योजना का नाम	कुल प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान	प्रस्तावित आय-व्ययक के सापेक्ष	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	योग (माह अप्रैल/2023 तक)	कुल योग (5 से 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	निर्माणाधीन मार्ग कार्य	550.00	उपलब्धि	-	-											0.00	0.00
			लक्ष्य	-	41.25	41.25	27.50	27.50	27.50	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	110.00	0.00	550.00
2	पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य	25.01	उपलब्धि	-	-											0.00	0.00
			लक्ष्य	-	1.88	1.88	1.25	1.25	1.25	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	5.00	0.00	25.01
3	सड़कों/सेतुओं का प्रतिकर व एन.पी.वी. भुगतान, महत्वपूर्ण मार्ग एवं सेतु कार्य एवं अन्य पूँजीगत मदें	53.11	उपलब्धि	-	-											0.00	0.00
			लक्ष्य	-	3.98	3.98	2.66	2.66	2.66	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	10.62	53.11	53.11
4	नाबार्ड वित्त पोषित कार्य	290.00	उपलब्धि	-	-											0.00	0.00
			लक्ष्य	-	21.75	21.75	14.50	14.50	14.50	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	58.00	290.00	290.00
5	अनु.सं.- 30, स्पेशल कम्पोजेंट सब प्लान	31.51	उपलब्धि	-	-								0.00			0.00	0.00
			लक्ष्य	-	2.36	2.36	1.58	1.58	1.58	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	6.30	31.51	31.51
6	अनु.सं.-31, ट्राईबल सब प्लान	30.00	उपलब्धि	-	-											0.00	0.00
			लक्ष्य	-	2.25	2.25	1.50	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	30.00	30.00
7	प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण, नवीनीकरण कार्य, भवन अनुरक्षण तथा अन्य राजस्व मदें (अधिष्ठान बजट छोड़कर)	838.98	उपलब्धि	-	-											0.00	0.00
			लक्ष्य	-	62.92	62.92	41.95	41.95	41.95	83.90	83.90	83.90	83.90	83.90	167.79	838.98	838.98
	योग, राज्य सेक्टर (क्र.सं. 1 से 7 तक)	1818.61	उपलब्धि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			लक्ष्य	0.00	136.39	136.39	90.94	90.94	90.94	181.86	181.86	181.86	181.86	181.86	363.71	1818.61	1818.61
8	केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि	430.00	उपलब्धि	-												0.00	0.00
			लक्ष्य	-	32.25	32.25	21.50	21.50	21.50	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	86.00	430.00	430.00
9	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण	25.32	उपलब्धि	-												0.00	0.00
			लक्ष्य	-	1.90	1.90	1.27	1.27	1.27	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	5.06	25.32	25.32
10	एन0एच0(ओ0) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधारीकरण कार्य	561.67	उपलब्धि	9.81	-											9.81	9.81
			लक्ष्य	15.40	37.17	68.81	46.48	43.36	39.20	55.57	59.52	44.28	36.17	59.33	56.38	561.67	561.67
11	चारधाम यात्रा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधारीकरण कार्य	192.13	उपलब्धि	-	-											0.00	0.00
			लक्ष्य	9.68	23.48	30.71	31.01	17.08	17.43	21.98	18.00	16.76	2.00	2.00	2.00	192.13	192.13

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र० सं०	योजना का नाम	कुल प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान	प्रस्तावित आय-व्ययक के सापेक्ष	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	योग (माह अप्रैल/2023 तक)	कुल योग (5 से 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	चारधाम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के पश्चात् सतह लेपन का कार्य	0.00	उपलब्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
			लक्ष्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	योग, केन्द्रपोषित योजनाएं (क्र.सं. 8 से 12 तक)	1209.12	उपलब्धि	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81
			लक्ष्य	25.08	94.80	133.67	100.26	83.21	79.40	123.08	123.05	106.57	83.70	106.86	149.44	1209.12	1209.12
13	वाह्य सहायतित योजना / ए0डी0बी0	0.20	उपलब्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
			लक्ष्य	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	0.10	0.20	0.20
	महायोग (क्र.सं. 1 से 13 तक)	3027.93	उपलब्धि	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81
			लक्ष्य	25.08	231.19	270.06	191.20	174.15	170.34	304.94	304.91	288.53	265.56	288.72	513.25	3027.93	3027.93

[illegible]