



पत्रांक:- 3 / 76याता0 (क)-उ0/2018

दिनांक: 21 / 11 / 18

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, मुख्यालय  
सहस्रधारा रोड, देहरादून।

**विषय :- Committee on Road Safety - Follow up action on Committees directions regarding.**

**संदर्भ:-** माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति का पत्रांक-29/2014/CoRS, दिनांक 24.11.2017 एवं आपका पत्रांक-6734/स0सु0/प्रवर्तन/1-8(3)/2017, दिनांक 27.11.2017

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक-1039/76याता0(क)-उ0/2017, दिनांक 27.12.2017 द्वारा उक्त विषयक अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। दिनांक 27.12.2017 को परिवहन आयुक्त कार्यालय में मिलाम के समय पायी गयी कमियों एवं NH PWD तथा NHAI द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर संशोधित बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है।

**बिंदु-(1) पैरा सं0 1.1 से 1.3**

(a) कमेटी द्वारा Ppointout किया गया है कि जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में 57% से अधिक कुल fatalities का प्रतिशत है। इन जनपदों में राज्य सरकार को विशेष measures लेने के लिये निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड द्वारा इन जनपदों में दुर्घटनाओं की संख्या कम करने हेतु निम्नानुसार कार्य योजना बनायी गयी है।

**ब्लैक स्पॉट का सुधार :-**

- (i) उत्तराखण्ड राज्य में कुल 120 ब्लैक स्पॉट है, जिसमें से इन तीन जनपदों में क्रमशः देहरादून में 49, हरिद्वार में 25 एवं ऊधम सिंह नगर में 28, कुल 102 ब्लैक स्पॉट हैं, जो कि कुल ब्लैक स्पॉट का 85% है।
- (ii) जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के लिये कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-1)

**दुर्घटनाओं की संख्या कम करने हेतु कार्ययोजना :-**

**जनपद देहरादून :-**

- (1)(i) राज्य लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले मार्गों में, राज्य मार्ग की लम्बाई- 232.00 कि.मी., मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई-343.00 कि.मी., अन्य जिला मार्ग की लम्बाई-288.00 कि.मी. है। जिनकी कुल लम्बाई 863.00 कि.मी. है।
- (ii) Existing roads का Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-2)
- (2)(i) राज्य लो0नि0वि0 के अधीन जनपद देहरादून में NH की कुल लम्बाई 337.19 कि.मी. है।
- (ii) NH-72 पर 3 Fly over का निर्माण वर्ष 2016 में पूर्ण किया गया है। 2 Railway crossing पर ROB का निर्माण प्रगति पर है। जिन्हें December, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। NH-72 के कि.मी. 156.00 से 161.00 में 4 लेन का कार्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Stayorder होने के कारण बन्द है। Stayorder Vacat होने के पश्चात 4 Lane का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कि.मी. 104.00 से 149.00 तक 4 Lane चौड़ीकरण हेतु DPR Consultancy कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- (iii) NH-72A (डाट काली से आईएसबीटी तक):— मार्ग के कि.मी. 33 व 34 में 2 lane Tunnel का निर्माण प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मार्ग के कि.मी. 40 में 4 lane Flyover का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
- (iv) NH-72B (फैंडीज से आराकोट तक, लं०-40.00 कि.मी.):— मार्ग की लेपित सतह के सुधार हेतु Hot Mix Plant से सुधारीकरण का कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत सभी Speed calming measures जैसे—Signages, Road Marking, Crash Barrier, Parapets, मोड़ों का सुधार आदि कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- (v) NH-707B (त्यूनी से सूवाखोली तक):— मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में डीबीएम/बीसी के साथ सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत सभी speed calming measures जैसे—Signages, Road Marking, Crash Barrier, Parapets, मोड़ों का सुधार आदि कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- (vi) NH-123 (हरबर्टपुर से यमुना पुल तक):— मार्ग के कि.मी. 1 से 16 में 4 Lane चौड़ीकरण हेतु DPR consultancy का कार्य प्रगति पर है। जिसका निर्माण कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मार्ग के कि.मी. 16 से 44 तक Speed calming measures जैसे—Signages, Road Marking, Crash Barrier, Parapets, मोड़ों का सुधार आदि कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- (vii) NH-58 (नेपाली फार्म से ऋषिकेश तक):— मार्ग के कि.मी. 218.00 से 226.20 तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिये गया है। जिसके अन्तर्गत सभी Speed calming measures जैसे—Signages, Road Marking, Crash Barrier, Parapets, मोड़ों का सुधार आदि कार्य दिसम्बर, 2016 में पूर्ण कर लिया गया है।
- (viii) Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-3)
- (3) (i) NHA के अधीन NH-72 के कि.मी. 165.00 से 196.00 तक एवं NH-58 के कि.मी. 211.00 से 218.00 तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। जिसके दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मार्ग के इस भाग में सभी Speed Calming measures का कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इन मार्गों का दिसम्बर, 2018 तक 4 लेन चौड़ीकरण का लक्ष्य है।
- (ii) Existing roads का Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-4)।

### जनपद हरिद्वार:—

- (1) (i) राज्य लो०नि०वि० के स्वामित्व वाले मार्गों में, राज्य मार्ग की लम्बाई— 180.01 कि.मी., मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई—79.58 कि.मी., अन्य जिला मार्ग की लम्बाई—101.60 कि.मी. है। जिनकी कुल लम्बाई 361.19 कि.मी. है।
- (ii) Existing roads का Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-2)
- (2) (i) राज्य लो०नि०वि० के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 46.500 कि.मी. है। जो कि वर्तमान में 5.50 मी० चौड़ा है। जिस पर 2 Lane with Paved shoulder 10.00 M में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य स्वीकृत है, कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- (ii) Existing roads का Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-3)
- (3) (i) NHA के अधीन जनपद हरिद्वार में निम्न 3 राष्ट्रीय राजमार्ग है। जिनकी कुल लम्बाई 111.00 कि.मी. है।
- (ii) NH-58 (नारसन से हरिद्वार तक) पर 4 Lane का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। सभी Speed calming measure का कार्य भी दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (iii) NH-73 (रुड़की से छुटमलपुर तक):— 4 Lane निर्माण का कार्य स्वीकृत है। कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है। दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(iv) NH-74 (हरिद्वार से चिडियापुर तक):- 4 Lane निर्माण का कार्य स्वीकृत है। कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है। दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(v) Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-4)

### जनपद ऊधमसिंह नगर:-

(1) (i) राज्य लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले मार्गों में, राज्य मार्ग की लम्बाई- 140.00 कि.मी., मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई-105.00 कि.मी., अन्य जिला मार्ग की लम्बाई-94.00 कि.मी. है। जिनकी कुल लम्बाई 339.00 कि.मी. है।

(ii) Existing roads का Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-2)

(2) (i) राज्य लो0नि0वि0 के अधीन जनपद ऊधमसिंह नगर में NH-121, लम्बाई- 10.00 कि.मी. है। जिसके कि.मी. 3 में ROB का निर्माण स्वीकृत है। जिसे दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। पूरी लम्बाई में Road Safety Audit दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने के पश्चात दिसम्बर, 2019 तक remedial measures पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(ii) Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। ( संलग्नक-3 )

(3) (i) NHA के अधीन कुल 3 राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) है। जिनकी कुल लम्बाई 185.00 कि.मी. है।

(ii) NH -74 (कि.मी. 131 से कि.मी. 264 तक) :- कि.मी. 131.00 से 175.00 में 4 Lane चौड़ीकरण कार्य स्वीकृत है। कार्य प्रारम्भ किया जाना है। जिसे जून, 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। कि.मी. 175.00 से 255.00 में 4 Lane चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। जिसे जून, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(iii) NH-87 (कि.मी. 45 से 60 तक) :- 4 Lane चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है। कार्य प्रारम्भ किया जाना है, जिसे दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(iv) NH-125 (कि.मी. 0.00 से 38.00 तक) :- मार्ग की पूरी लम्बाई 38.00 कि.मी. में 2 Lane with Paved shoulder (10.00 Width) में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी Speed calming measures Road Safety Auditor की recommendation के अनुसार लगा दिये गये हैं।

(v) Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। ( संलग्नक-4 )

### 10.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों का Road Safety Audit:-

#### जनपद देहरादून:-

(i) State PWD के अधीन जनपद देहरादून में कुल स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित कार्यों का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-5)

(ii) राज्य लो0नि0वि0 के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 7 कार्यों का निर्माण स्वीकृत है। जिसमें 3 कार्य EPC Mode पर निर्माणाधीन है। जिनका during construction Road Safety Audit EPC contract के अनुसार कराया जा रहा है। 1 कार्य पूर्ण है। जिनका Preopening stage Road Safety Audit, Road Safety Auditor के Empanelment के पश्चात जून, 2018 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। शेष कार्यों की Road Safety Audit कार्य पूर्ण होने के पश्चात माह 12/2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(iii) NHA के अधीन 2 कार्य निर्माणाधीन है। जिसका Road Safety Audit Preopening stage के लिये कार्य समाप्त होने के पश्चात दोनों मार्गों का माह 12/2018 में Road Safety Audit पूर्ण करा लिया जायेगा।

**जनपद हरिद्वार:-**

- (i) State PWD के अधीन जनपद हरिद्वार में कुल स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित कार्यों का विवरण संलग्न हैं। (संलग्नक-5)
- (ii) Stage PWD के अधीन NH पर एक निर्माण कार्य स्वीकृत है। जिसका निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। Construction stage एवं Preopening stage पर Road Safety Audit कराया जायेगा।
- (iii) NHAI के अधीन 3 कार्य स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत 1 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं दिसम्बर 2018 तक कार्य पूर्ण कर Preopening stage पर Road Safety Audit कराया जायेगा। 2 निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुये हैं। जिनका during construction एवं Preopening stage पर Road Safety Audit कराया जायेगा।

**जनपद ऊधमसिंह नगर:-**

- (i) State PWD के अधीन जनपद ऊधमसिंह नगर में कुल स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित कार्यों का विवरण संलग्न हैं। (संलग्नक-5)
- (ii) Stage PWD के अधीन NH पर 2 RoB का कार्य स्वीकृत है। कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है। EPC Contract के अनुसार during construction एवं Preopening stage पर Road Safety Audit सम्पादित कराया जायेगा।
- (iii) NHAI के अधीन 4 कार्य स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित है। जिसमे 2 कार्य प्रगति पर हैं, जिनका Preopening stage Audit कार्य पूर्ण होने के पश्चात कराया जायेगा। 2 कार्य प्रारम्भ किये जाने हैं। जिनका Road Safety Audit, during construction एवं Preopening stage पर सम्पादित कराया जायेगा।

बिन्दु सं०-(1), पैरा सं० 1.1 से 1.3

**(b) उत्तराखण्ड में मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किये जाने हेतु कार्ययोजना:-**

उत्तराखण्ड में श्रेणवार मार्गों की स्थिति निम्नवत् है।

1.	राष्ट्रीय राजमार्ग		
	स्टेट लो०नि०वि० के अधीन	—	2091.34 कि.मी.
	एन०एच०ए०आई० के अधीन	—	379.96 कि.मी.
	BRO/NHIDCL के अधीन	—	482.80 कि.मी.
	<b>कुल योग (NH)</b>		<b>2954.10 कि.मी.</b>
2.	राज्य मार्ग	—	4521.00 कि.मी.
3.	मुख्य जिला मार्ग	—	2152.00 कि.मी.
4.	अन्य जिला मार्ग	—	2651.00 कि.मी.
5.	ग्रामीण मार्ग	—	20269.00 कि.मी.
	<b>कुल योग</b>		<b>29593.00 कि.मी.</b>
	<b>महायोग</b>	—	<b>32547.10 कि.मी.</b>

**Black Spots :-** उत्तराखण्ड में कुल Black Spots की संख्या 120 है। ब्लैक स्पॉट के सुधार हेतु Short Term Measures एवं Long Term Measures की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-1)

**Existing Roads (चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त) पर Road accident कम करने हेतु कार्य योजना:-**

(1). State PWD के अधीन मार्गों की कुल लम्बाई श्रेणीवार निम्नवत है।

i. राज्य मार्ग	—	4521 कि.मी.
ii. मुख्य जिला मार्ग	—	2152 कि.मी.
iii. अन्य जिला मार्ग	—	2651 कि.मी.
<b>कुल</b>		<b>9324 कि.मी.</b>

ADB वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 974 कि.मी. मार्गों का निर्माण के पश्चात Preopening Road Safety Audit कराया गया है। Road Safety Auditor का Empanelment 15 जनवरी, 2017 तक कर लिया जायेगा, तदपश्चात Existing roads का Road Safety Audit सम्पादित कराया जायेगा। कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-6)

(2). State PWD के अधीन NH (राष्ट्रीय राजमार्ग) की संख्या -17 एवं कुल लम्बाई-2091.34 कि.मी. है।

Road Safety Auditor का Empanelment 15 जनवरी, 2018 तक लिया जायेगा। उसके पश्चात सभी स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित कार्यों का Road Safety Audit सम्पादित कराया जायेगा। कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-7)

(c). BRO/NHIDCL के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग है:-

i. NH-94	—	141.00 Km
ii. NH-108	—	124.00 Km
iii. NH-58	—	164.80 Km
iv. NH-9	—	53.00 Km
<b>Total</b>	—	<b>482.80 Km</b>

(i) इन मार्गों का 4 धाम Project के अन्तर्गत 2 लेन चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है। समस्त मार्गों/कार्यों का Road Safety Audit during construction एवं Preopening stage पर EPC contract के अनुसार कराया जा रहा है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2020 है।

(ii) Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-8)

(d). NHAI के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग

i. NH-58	—	66.20 Km
ii. NH-72	—	31.66 Km
iii. NH-74	—	162.00 Km
iv. NH-125	—	53.00 Km
v. NH-87	—	45.10 Km
vi. NH-73	—	22.00 Km
<b>Total</b>	—	<b>379.96 Km</b>

- (i) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन/2 लेन चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित है।  
(ii) Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-4)

बिन्दु सं०- 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।

बिन्दु सं०-(8) पैरा 10.1 से 10.4 - लो०नि०वि० द्वारा प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप सं०- 628/76याता (क)-उ०/2016, दिनांक 19.11.2016 (संलग्नक-9) एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-96/76याता(क)-उ०/2017, दिनांक 16.03.2017 (संलग्नक-10) इस द्वारा ₹ 10.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के लिये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। Road Safety Auditor का Empanelment 15 जनवरी, 2018 तक लिया जायेगा। उसके पश्चात सभी स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित कार्यों का Road Safety Audit सम्पादित कराया जायेगा।

बिन्दु सं०-9 से 12 तक- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
 11/11/2018  
 (आर०सी०पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर- (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 5- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
- 6- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो०नि०वि०, देहरादून/हल्द्वानी।
- 7- मुख्य अभियन्ता, शिवालिक सीमा सड़क संगठन, ऋषिकेश को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- रीजनल आफिसर, एन०एच०ए०आई०, 58/37 बलवीर रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- 9- श्री आर०सी०अग्रवाल, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 10- आई०टी० सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को [pwd.uk.gov.in](http://pwd.uk.gov.in) की Road Safety Gallery में upload करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता स्तर-। (मुख्यालय)

- (i) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन/2 लेन चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित है।  
(ii) Road Safety Audit एवं Implementation की कार्य योजना संलग्न है। (संलग्नक-4)

बिन्दु सं०- 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।

बिन्दु सं०-(8) पैरा 10.1 से 10.4 - लो०नि०वि० द्वारा प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप सं०- 628/76याता (क)-उ०/2016, दिनांक 19.11.2016 (संलग्नक-9) एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-96/76याता(क)-उ०/2017, दिनांक 16.03.2017 (संलग्नक-10) इस द्वारा ₹ 10.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के लिये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। Road Safety Auditor का Empanelment 15 जनवरी, 2018 तक लिया जायेगा। उसके पश्चात सभी स्वीकृत/निर्माणाधीन/निर्मित कार्यों का Road Safety Audit सम्पादित कराया जायेगा।

बिन्दु सं०-9 से 12 तक- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर०सी०पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर- I(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 5- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
- 6- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो०नि०वि०, देहरादून/हल्द्वानी।
- 7- मुख्य अभियन्ता, शिवालिक सीमा सड़क संगठन, ऋषिकेश को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- रीजनल आफीसर, एन०एच०ए०आई०, 58/37 बलवीर रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 9- श्री आर०सी०अग्रवाल, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 10- आई०टी० सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को [pwd.uk.gov.in](http://pwd.uk.gov.in) की Road Safety Gallery में upload करने हेतु।



मुख्य अभियन्ता स्तर- I (मुख्यालय)

**Activity No.-(4) Eliminate high risk stretches - Identified Black Spots on State highways and other roads.**

SI No.	Name of Agency	Target	fnd Ecj 2017 rd i wZ		Year 2018 (Target)		Year 2019 (Target)		Year 2020 (Target)	
			Short Term	Long Term	Short Term	Long Term	Short Term	Long Term	Short Term	Long Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	State PWD Roads	26	24	1	2	4	-	10	-	11
2	NH with State PWD	33	28	1	5	5	-	10	-	17
3	NH with NHAI	60	19	15	41	15	-	15	-	15
4	NH with UP	1	सूचना अप्राप्त ।							
	<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>71</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>43</b>



mRrjk[k.M ea tuinokj jk"Vh; jktekx@jkt; ekx@vll; ekxkij fLFkr Cyd LikW dh I ph

o"K 2013] 2014] 2015 ,oa 2014] 2015 o 2016 ea mRrjk[k.M jkt; eagbz nqWukvks ds vk/kkj ij fpflgr Cyd LikW ij dh xbZ dk; bkgb dk I kjdk

Sl. No.	District Name	Name of Department	Total Black Spots (In No.)	Short Term Measures		Long Term Measures								
				Completed (In No.)	In Progress (In No.)	Completed (In No.)	DPR under Progress (In No.)	DPR Sent for sanction (In No.)	Safety Audit to be done (In No.)	Work under progress (In No.)	Report Not Recieved (In No.)	Alternative road under progress (In No.)	Alternative road Proposed (In No.)	Work yet to be commenced (In No.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	UTTARAKHAND	State PWD Roads	26	24	2	1	9	0	13	2	1	0	0	0
2-		NH with State PWD	33	28	5	1	12	3	6	4	0	0	0	7
3-		NH with NHAI	60	19	41	15	0	0	0	38	1	1	0	5
4-		NH with UP PWD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Total	120	71	48	17	21	3	19	44	3	1	0	12

mRrjk[k.M ea tuinokj jk"Vh; jktekx@jkt; ekx@vll; ekxkij fLFkr Cyd LikW dh l ph

o"K 2013] 2014] 2015 ,oa2014] 2015 o 2016 ea mRrjk[k.M jkt; eapz nqWukvka ds vk/kj ij fpflgr Cyd LikW ij dh xbZ dk; bkgb dk  
I kikk

Sl. No.	District Name	Name of Department	Total Black Spots (In No.)	Short Term measures		Long Term measures								
				Completed (In No.)	In Progress (In No.)	Completed (In No.)	DPR under Progress (In No.)	DPR Sent for sanction (In No.)	Safety Audit to be done (In No.)	Work under progress (In No.)	Report Not Recieved (In No.)	Alternative road under progress (In No.)	Alternative road Proposed (In No.)	Work yet to be commenced (In No.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	DEHRADUN	State PWD	18	17	1	--	9	--	9	--	--	--	--	--
		N.H.	22	21	1	1	12	3	4	2	--	--	--	--
		N.H.A.I.	9	2	7	2	--	--	--	7	--	--	--	--
	<b>Total</b>		<b>49</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2-	HARIDWAR	State PWD	--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--
		N.H.	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
		N.H.A.I.	23	6	17	5	--	--	--	18	--	--	--	--
		NH with UP PWD	1	Report not Recived.							1	--	--	--
	<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
3-	UDHAM SINGH NAGAR	State PWD	3	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--
		N.H.	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
		N.H.A.I.	24	11	13	8	--	--	--	13	1	1	--	1
	<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
4-	CHAMOLI	State PWD	2	1	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--
		N.H.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		N.H.A.I.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sl. No.	District Name	Name of Department	Total Black Spots (In No.)	Short Term measures		Long Term measures								
				Completed (In No.)	In Progress (In No.)	Completed (In No.)	DPR under Progress (In No.)	DPR Sent for sanction (In No.)	Safety Audit to be done (In No.)	Work under progress (In No.)	Report Not Recieved (In No.)	Alternative road under progress (In No.)	Alternative road Proposed (In No.)	Work yet to be commenced (In No.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5-	TEHRI GARHWAL	State PWD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		N.H.	5	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
		N.H.A.I.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
6-	PAURI GARHWAL	State PWD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		N.H.	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
		N.H.A.I.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
7-	ALMORA	State PWD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		N.H.	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
		N.H.A.I.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8-	NAINITAL	State PWD	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
		N.H.	2	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--
		N.H.A.I.	4	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	4
		<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
9-	PITHORAGARH	State PWD	2	2	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
		N.H.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		N.H.A.I.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>G. Total</b>	<b>120</b>	<b>71</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

## Identified Black Spots (PWD, Uttarakhand) on the basis of Road Accident Data 2013, 2014, 2015 & 2014, 2015, 2016

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	देहरादून	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	सात मोड़ देहरादून रोड, ऋषिकेश (कि.मी. 10)	ऋषिकेश	10 कि.मी.	-	SH-24 (Km-10, Hm. 2-4)	तेज गति / लापरवाही	Yes		PWD Transport Police	17.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cautionary Sign board 3.Thermoplastic paint 4. Cat eyes.  <b>Long term</b> Improvement of curve is required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cautionary Sign board 3.Thermoplastic paint 4. Cat eyes.  <b>Long term</b> DPR गठन का कार्य प्रगति पर है।	रोड संपटी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
2	देहरादून	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	काली मंदिर देहरादून रोड ऋषिकेश (कि.मी.6.00)		6 कि.मी.	-	SH-24 (Km-6, Hm. 4-6)	तेज गति / लापरवाही	Yes		PWD Transport Police	17.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cautionary Sign board 3.Thermoplastic paint 4. Cat eyes.  <b>Long term</b> Improvement of curve is required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cautionary Sign board 3.Thermoplastic paint 4. Cat eyes.  <b>Long term</b> DPR गठन का कार्य प्रगति पर है।	रोड संपटी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
3	देहरादून	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	आर0टी0ओ0 कार्यालय के पास हरिद्वार बाईपास रोड ऋषिकेश (कि.मी. 6.00)	ऋषिकेश	2 कि.मी.	-	MDR (Km - 6 Hm. 5-6)	तेज गति / लापरवाही		NO	PWD Transport Police	17.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cautionary Sign board 3.Thermoplastic paint 4. Cat eyes.  <b>Long term</b> Not required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cautionary Sign board 3.Thermoplastic paint 4. Cat eyes.  <b>Long term</b> Not required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
4	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	शिमला बाईपास प्रतीतपुर सहसपुर (कि.मी. 35.00)	सहसपुर	4 कि.मी.	-	Shimla bypass road (M.D.R.) Km 35.00 (34.540)	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD Transport Police	20.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> Not Required	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes work are completed.  <b>Long term</b> Not Required	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	धर्मावाला चौक सहसपुर (कि.मी. 35.00)	सहसपुर	5 कि.मी.	-	M.D.R. Km 35.00 (34.540)	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	20.02.2017	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.white line, 4.cateyes  <u>Long term</u> Rotarory & Junction improvement required.	<u>Short term</u> Work under progress  <u>Long term</u> M0i h0vj0 x fBr fd; k tk jgk g0	<u>Short term</u> 1. सम्बन्धित स्थल पर मार्ग का सुदुदीकरण का कार्य प्रगति पर है सुदुदीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात बोर्ड लगा दिया जायेगा। 2. मार्ग सुदुदीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात बोर्ड लगा दिये जायेंगे। 3. सम्बन्धित स्थल पर पेड हटाने हेतु वन विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। 4. सम्बन्धित स्थल पर चौक का विभाजन कर जंक्शन बनाया जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना कम है। 5. सम्बन्धित स्थल पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से स्थापित बैक पोस्ट को हटायें जाने की कार्यवाही की जा रही है। <u>Long term</u> M0i h0vj0 x fBr fd; k tk jgk g0
6	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	शिव मन्दिर मसूरी रोड राजपुर (कि.मी. 18.425)	राजपुर	3 कि.मी.	-	Dehradun-Mussoorie Road (SH-1) km 18.425	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	08.12.2016	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line)  <u>Long term</u> Not required.	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line) marked  <u>Long term</u> Not required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
7	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	मैगी प्वाइंट, राजपुर (कि.मी. 19.00)	राजपुर	5 कि.मी.	-	Dehradun-Mussoorie Road (SH-1) km 19.000	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	08.12.2016	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line)  <u>Long term</u> Not required.	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line) marked Completed.  <u>Long term</u> Not required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
8	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	डी0आई0टी0, मसूरी रोड, राजपुर (कि.मी. 16.00)	राजपुर	3 कि.मी.	-	Dehradun-Mussoorie Road (SH-1) km 16.000	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	08.12.2016	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line)  <u>Long term</u> Not required.	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line) marked Completed.  <u>Long term</u> Not required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
9	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	साई मन्दिर, राजपुर (कि.मी. 2.00)	राजपुर	2 कि.मी.	-	Rajpur - Kuthal gate road (SH-23) km No.-2 (1.350)	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	08.12.2016	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line)  <u>Long term</u> Not required.	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line) marked .  <u>Long term</u> Not required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	एन0आई0वी0एच0, जाखन, राजपुर (कि.मी. 9.00)	राजपुर	3 कि.मी.	-	Dehradun-Mussoorie Road (SH-1) km 9.00	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	08.12.2016	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line)  <b>Long term</b> Not required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Stop line(white line) marked Completed.  <b>Long term</b> Not required.	रोड़ सेफटी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
11	देहरादून	अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, राजपुर (कि.मी. 5.00)	राजपुर	3 कि.मी.	-	M.D.R Km. 5, Hm. 2-4	तेज गति / लापरवाही	Yes	NO	PWD  Transport  Police	17.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2. Delenator 2.Thermoplastic paint 3.Sign bords  <b>Long term</b> Improvement of curve is required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2. Delenator 2.Thermoplastic paint 3.Sign bords  <b>Long term</b> DPR गठन का कार्य प्रगति पर है।	रोड़ सेफटी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
12	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	किशन नगर चौक के पास, चकराता रोड़, कैण्ट (कि.मी. 1.875)	कैण्ट	3 कि.मी.	-	Chakrata Road (SH-22) Km-1.875	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	08.12.2016	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4. Stop line  <b>Long term</b> Not required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4. Stop line  <b>Long term</b> रोड़ सेफटी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	रोड़ सेफटी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
13	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	शनि मन्दिर के पास चकराता रोड़ (कि.मी. 1.175)	कैण्ट	4 कि.मी.	-	Chakrata Road (SH-22) Km-1.175	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	08.12.2016	<b>Short term</b> Cut of Median to be closed at T junction.  <b>Long term</b> Not required.	<b>Short term</b> Median cut closed at Junction.  <b>Long term</b> Not required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
14	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	चादनी चौक, नयागाव (कि.मी. 15.00)	पटेलनगर	1 कि.मी.	-	Shimla bypass road (M.D.R.) Km 15.00 (14.950)	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	20.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> Not Required	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> Not Required	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
15	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	सेन्ट ज्यूडस चौक (कि.मी. 1.00)	पटेलनगर	2 कि.मी.	-	Shimla bypass road (M.D.R.) Km 1.00 (0.500)	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	18.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> Not Required	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> रोड़ सेफटी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	रोड़ सेफटी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	तेलपुर चौक नयागांव (कि.मी. 4.00)	पटेलनगर	3 कि.मी.	-	Shimla bypass road (M.D.R.) Km 4.00 (3.350)	तेज गति / लापरवाही	Yes	-	PWD  Transport  Police	18.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> Not Required	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> रोड सेफ्टी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	रोड सेफ्टी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
17	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	रतनपुर चौक का मोड़, नयागांव (कि.मी. 12.00)	पटेलनगर	5 कि.मी.	-	Shimla bypass road (M.D.R.) Km 12.00 (11.400)	तेज गति / लापरवाही	-	NO	PWD  Transport  Police	20.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> Junction Improvement required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> रोड सेफ्टी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	रोड सेफ्टी आडिट का कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
18	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	अन्नाहजारे चौक पटेलनगर ( कि.मी. 3.00)	पटेलनगर	4 कि.मी.	-	Shimla bypass road (M.D.R.) Km 3.00 (2.100)	तेज गति / लापरवाही	-	No	PWD  Transport  Police	18.02.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> Not Required	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.sign bords, 3.Thermoplastic paint 4.cateyes  <b>Long term</b> -	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
19	देहरादून	एन0एच0, लो0नि0वि0, डोईवाला	काले की ढाल हरिद्वार रोड, ऋषिकेश	ऋषिकेश	3 कि.मी.	NH-58 (Km. 226 Hect 0-2)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD  Transport  Police	30.12.2016	<b>Short Term</b> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> Four laning work with geometric improvements & junction improval are required.	<b>Short Term</b> 1. "सड़क पर आगे तीव्र ढाल एवं मोड़ है" का बोर्ड लगा दिया गया है। 2. मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण किया जा चुका है। 3. गति सीमा का बोर्ड लगा दिया गया है।  <b>Long term</b> कि.मी. 218 से 226 (7.200 कि.मी.) तक मार्ग चार लेन हेतु पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें Long Term measures पूर्ण।	Short Term measures & Long Term measures का कार्य पूर्ण।
20	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	भारद्वाज किलोमीक के पास हरिद्वार रोड ऋषिकेश	ऋषिकेश	2 कि.मी.	NH-58 (Km. 227 Hect 8-10)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD  Road & Transport  Police	30.12.2016	<b>Short Term</b> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> Four laning work with geometric improvement is required.	<b>Short Term</b> 1. स्मल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। 2. सड़क के लेपित सतह के किनारे इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण किया जा रहा है। 3. बोर्ड लगाने की कार्यवाही गतिमान है। 4. उक्त स्थल पर लगभग 18 से 20 मी0 आर0ओडब्यू0 उपलब्ध है।  <b>Long term</b> Audit to be done.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	बुड स्टॉक लण्डौर स्कूल के पास	मसूरी	2 कि.मी.	NH- 707A (Km. 170 to 172)	-	तेज गति / लापरवाही	—	No	—	—	<b>Short Term</b> Rumble Strips Cat Eyes Informentry/ Sign Board <b>Long Term</b> widening required	<b>Short Term</b> Rumble Strips Cat Eyes Informentry/ Sign Board completed. <b>Long Term</b> Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
22	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	महारानी सुवा खोली से पहले, मसूरी	मसूरी	7 कि.मी.	NH 707A (Km. 178 Hect. 4-6)	-	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD Road & Transport Police	07.01.2017	<b>Short Term</b> Retaining wall/ Creash Barrier, Parapet Delenater, Tharmoplastic, White Line Long term road geometric is ok <b>Long Term</b> widening required	<b>Short Term</b> Retaining wall/ Creash Barrier, Parapet Delenater, Tharmoplastic, White Line completed <b>Long Term</b> Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
23	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	कफलानी के पास, मसूरी	मसूरी	4 कि.मी.	NH 707A (Km. 177 Hect. 6-8)	-	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD Road & Transport Police	07.01.2017	<b>Short Term</b> Retaining wall/ Creash Barrier, Parapet Delenater, Tharmoplastic, White Line <b>Long Term</b> widening required	<b>Short Term</b> Retaining wall/ Creash Barrier, Parapet Delenater, Tharmoplastic, White Line completed <b>Long Term</b> Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
24	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	छबरा रोड तिराहा सहसपुर	सहसपुर	1 कि.मी.	NH-72 (Km. 125 Hect. 2-4)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD Road & Transport Police	13.01.2017	<b>Short Term</b> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board <b>Long term</b> Four laning work with geometric improvements & Junction improval are required.	<b>Short term</b> 1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है। 2. मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट करा दिया गया है, जिस कारण रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। 3. पेड़ की टहनियां की कटिंग एवं लॉपिंग के लिये वन विभाग को पत्र लिख दिया गया है। <b>Long Term</b> Long term measures हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	Short Term measures का कार्य पूर्ण। Long term measures हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।



Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	लांघा रोड तिराहा सहसपुर	सहसपुर	1 कि.मी.	NH-72 (Km. 125 Hect. 0-2)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD  Road & Transport  Police	13.01.2017	<u>Short Term</u> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <u>Long term</u> Four laning work with geometric improvements & Junction improval are required.	<u>Short Term</u> 1. निर्धारित गतिसीमा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है। 2. ब्रांच रोड पर रम्बल स्ट्रिप का बोर्ड लगा दिया गया है। 3. मुख्य मार्ग पर बने रम्बल स्ट्रिप में थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है।  <u>Long Term</u> Long term measures हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	Short Term measures का कार्य पूर्ण।  Long term measures हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
26	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	बाईपास रोड होटल सोलीटियर के सामने, नेहरू कालोनी	नेहरू कालोनी	1 कि.मी.	NH-72 (Km. 161 Hect. 8-10)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD  Transport  Police	07.01.2017	<u>Short Term</u> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <u>Long term</u> Four laning work with geometric improvements & Junction improval are required.	<u>Short Term</u> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <u>Long Term</u> 4 lane ROB का निर्माण प्रगति में है।	
27	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	मौथरोवाला चौक बाईपास रोड	नेहरू कालोनी	1	NH-72 (Km. 161 Hect. 2-4)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD  Transport  Police	07.01.2017	<u>Short Term</u> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <u>Long term</u> Four laning work with geometric improvements & Junction improval are required.	<u>Short Term</u> 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।  <u>Long Term</u> Long term measures हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।	Short Term measures का कार्य पूर्ण।  Long term measures हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।
28	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	सरस्वती विहार चौक, बाईपास रोड	नेहरू कालोनी	1	NH-72 (Km. 160 Hect. 6-8)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD  Transport  Police	07.01.2017	<u>Short Term</u> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <u>Long term</u> Four laning work with geometric improvements is required.	<u>Short Term</u> 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। 3. इस स्थान पर कार्यवाही की जा रही है।  <u>Long Term</u> Long term measures हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।	Short Term measures का कार्य पूर्ण।  Long term measures हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	पुरानी चौकी बाईपास चौक	नेहरू कालोनी	1	NH-72 (Km. 160 Hect. 0-2)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD Road & Transport Police	07.01.2017	<b>Short Term</b> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> Four laning work with geometric improvements & Junction improval are required.	<b>Short Term</b> 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।  <b>Long Term</b> Long term measures हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।	Short Term measures का कार्य पूर्ण।  Long term measures हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।
30	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	यमुनापुल मोड़ बाढ़वाला	विकासनगर	3 कि.मी.	NH-123 (km 13 Hect. 8-10)	-	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD Road & Transport Police	07.12.2016	<b>Short Term</b> Rumble Strips Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> Four laning widening required.	<b>Short Term</b> Rumble Strips Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> DPR consultancy का कार्य प्रगति में है।	<b>Short Term measure Completed</b> एवं अन्य कार्यवाही का विवरण निम्नवत है— 1. रम्बल स्ट्रिप लगाने हेतु आगणन गरित किया गया है। 2. सम्बन्धित साईन बोर्ड आगणन में सम्मिलित किये गये हैं। 3. बिल्डिंग लगाये जाने हेतु आगणन गरित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। 4. रा0मा0-123(507) के किमी0 000 से 16.00 तक मार्ग के किनारे पर परिवहन में बाधक वृक्षों की लॉपिंग हेतु प्रमाणीय वनाधिकारी भूमि सुरक्षण विभाग कालसी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। 5. रा0मा0 पर सुरक्षित यातायात हेतु अवरोध बने विद्युत पोल हटाने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विकासनगर देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। 6. रा0मा0 पर लगाये गये होर्डिंग्स को हटाने हेतु नगर पालिका विकास नगर एवं नगर पंचायत हर्दपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। 7. रा0मा0 के दोनों ओर स्थानीय व्यापारियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस भेजे गये हैं, साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।  <b>Long Term measures</b> हेतु 4 lane DPR बनाने का कार्य प्रगति में है।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	ब्राइट एंजल स्कूल लाईन जीवनगढ़	विकासनगर	2 कि.मी.	NH-123 (km 9 Hect. 2-4)	-	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD  Road & Transport  Police	07.12.2016	<b>Short Term</b> Rumble Strips, Cat eyes, Informentry/Sign Board  <b>Long Term</b> Improvement & Junction are in required improval are in required.	<b>Short Term</b> Rumble Strips Cat Eyes Informentry/ Sign Board completed.  <b>Long term</b> 4 lane चौड़ीकरण हेतु DPR consultancy का कार्य प्रगति में है।	<b>Short Term measure</b> Completed एवं अन्य कार्य हेतु कार्यवाही का विवरण निम्नवत है— 1. आगणन गहित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। 2. थर्मोप्लास्टिक पेंट मद को आगणन से सम्मिलित किया गया है। 3. इस स्थान पर वर्तमान में नाला निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में नाले की दिवारों को उठाकर बैकफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। 4. सम्बन्धित व्यक्ति को एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र सं0 क्रैम्-मेमो-12बी0 दिनांक 15.11.2017 के द्वारा नोटिस भेजा गया है। 5. सम्बन्धित स्थान पर नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत पैरापिट बनाया जाना स्वीकृत है। जल्द ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। 6. रा0मा0 पर नगर पालिका द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स को हटाने हेतु पत्र सं0 — मेमो0-21 बी0 दिनांक 15.11.2017 के द्वारा सूचित किया गया है। 7. रा0मा0 के किनारों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भेज दिये गये हैं, साथ ही ज़िला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं।  <b>Long Term measures</b> ग्राम चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	लेहमन पुल के पास मोड़ दोनों तरफ	विकासनगर	1 कि.मी.	NH-123 (km 2 Hect. 8-10)	-	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD  Road & Transport  Police	07.12.2016	<b>Short Term</b> Rumble Strips, Cat eyes, Informentry/Sign Board  <b>Long Term</b> 4 lane wideningg required.	<b>Short Term</b> Rumble Strips Cat Eyes Informentry/ Sign Board completed.  <b>Long term</b> 4 lane चौड़ीकरण हेतु DPR consultancy का कार्य प्रगति में है।	<b>Short Term measures</b> Completed एंव अन्य कार्य हेतु कार्यवाही का विवरण निम्नवत है— 1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट लगाने हेतु आगणन गठित कर उक्त मद को सम्मिलित किया गया है। 2. बोर्ड लगाने हेतु आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। 3. सम्बन्धित स्थल पर पेड़ों की लॉपिंग / कटिंग करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण विभाग, कालसी देहरादून को पत्र सं0 कैम्प-मेमा-23 बी0 दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है। 4. सड़क किनारों पर विद्युत पोल हटाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0 विकास नगर देहरादून को पत्र सं0 कैम्प-मेमा-22बी0 दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है। 5. सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस भेजे गये हैं।  <b>Long Term measures</b> हेतु चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
33	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	हरबटपुर मजार के पास, विकासनगर	विकासनगर	4 कि.मी.	NH-72 (Km. 120 Hect. 0-2)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD  Road & Transport  Police	13.01.2017  -	<b>Short Term</b> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> Four laning work with geometric improvement are required.	<b>Short Term.</b> 1. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट लगा दिया गया है। 2. पेड़ की टहनियों की कटिंग एवं लॉपिंग के लिये वन विभाग को पत्र लिख दिया गया है। <b>Long Term</b> चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	Short Term measures का कार्य पूर्ण। 1. सम्बन्धित स्थल पर मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है। सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात रम्बल स्ट्रिप बना दिये जायेंगे।  चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
34	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	रांघड़वाला चुंगी, आईएमए के पास	कैन्ट	6 कि.मी.	NH-72 (Km. 146 Hect. 8-10)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD  Road & Transport  Police	11.01.2017  -	<b>Short Term</b> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> Junction improval are required.	<b>Short Term.</b> 1. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट लगा दिया गया है। 2. रम्बल स्ट्रिप मानकों के अनुसार ठीक कर थर्मोप्लास्टिक पेंट कर दिया गया है। 3. टोक्स टैक्स बैरियर को अन्यत्र स्थापित करने तथा पेड़ों की लॉपिंग / कटिंग एवं बिजली के पोल हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है। <b>Long Term</b> चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	Short Term measures का कार्य पूर्ण।  Long term चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	लॉ कालेज के सामने	प्रेमनगर	1 कि.मी.	NH-72	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD Road & Transport Police	11.01.2017	<b>Short Term</b> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> Four laning work with geometric improvements is proposed (NHAI)	<b>Short Term</b> 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। इस स्थान पर “दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र” का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। 2. इस स्थान पर स्कूल / कालेज है का सूचना पट्ट ठीक करा दिया गया है। 3. पेडों की लॉपिंग / कटिंग हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है। <b>Long Term</b> चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	Short Term measures का कार्य पूर्ण।  चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।  1. खुले हुये नाले को कवर करने हेतु कारवायी की जा रही है।
36	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	पीर बाबा मोड़, देहरी चौक, प्रेमनगर	प्रेमनगर	1 कि.मी.	NH-72 (Km 143 Hect. 4-6)	-	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD Road & Transport Police	11.01.2017	<b>Short Term</b> Rumble Strips White Line Stop Line Cat Eyes Informentry/ Sign Board  <b>Long term</b> Four laning work with geometric improvements is proposed (NHAI)	<b>Short Term</b> 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। 2. इस स्थान पर “दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र” का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। <b>Long Term</b> चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	Short Term measures का कार्य पूर्ण।  Long term चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
37	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग, डोईवाला	शिमला बाईपास चौक पटेलनगर	पटेलनगर	3 कि.मी.	NH-72 (Km. 155 Hect 0-2)	-	तेज गति / लापरवाही	—	No.	—	—	One speeding and Negligence as reported by police. Traffic signal control is to be stalled.  <b>Long Term</b> Not Required.	<b>Short Term</b> 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। 2. सम्बन्धित विभाग को ट्रैफिक लाईट व्यवस्था हेतु लिख दिया गया है। 3. सम्बन्धित नाले के उपर की स्लैब ठीक कराते हुये गड़ड़े भर दिये गये हैं। 4. पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक सिग्नल का मरम्मत कर लिया गया है।  <b>Long Term</b> Not Required.	<b>Short Term</b> Completed  <b>Long Term</b> 1. सड़क से अनाधिकृत दुकानों का सामाना हटवा दिया गया है। सड़क से दूरसंचार विभाग के पोल को हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है। 2. खुले हुये नाले को कवर करते हुये कारवायी की जा रही है तथा सम्बन्धित विभाग को बिजली के पोल हटा कर पीछे स्थापित किये जाने को लिख दिया गया है।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	देहरादून	एन0एच0	अम्बाड़ी मोड़ डाकपत्थर विकासनगर	विकासनगर	500 मी0	NH		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.Thermoplastic Paint 3.sign bords  <u>Long term</u> Four lane widening required.	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.Thermoplastic Paint 3.sign bords Completed.  <u>Long term</u> 4 lane हेतु DPR गठित किया जा रहा है।	<u>Short Term</u> 1. उक्त स्थान पर सीर उर्जा संचालित पीला थिंक्लर एवं कैट आई लगाने हेतु आगनन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। 2. सम्बन्धित मदों को आगनन में सम्मिलित किया गया है। 3. अनाधिकृत रूप से लगाई दुकानों को हटाने हेतु नोटिस भेजा गया है। 4. पेडों की लॉपिंग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कालसी को पत्र प्रेषित किया गया है। <u>Long Term</u> चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
39	देहरादून	एन0एच0	कुल्हान से पहले पावर हाउस मोड़	विकासनगर	100 मी00	NH-72		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.Thermoplastic Paint 3.sign bords  <u>Long term</u> Four lane widening required.	<u>Short Term</u> Work under Progress  <u>Long Term</u> चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।	<u>Short Term</u> 1. सम्बन्धित स्थल पर मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है। सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात रम्बल स्ट्रिप लगा दिया जायेगा। 2. सम्बन्धित स्थल पर विभाजन पट्टी का कार्य गतिमान है। 3. सम्बन्धित स्थल पर मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है। सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात कैट आईस स्थापित कर दी जायेगी। 4. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। <u>Long Term</u> चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
40	देहरादून	एन0एच0	अमिताभ टैक्स टाईल मिल के सामने चकराता रोड़	प्रेमनगर	100 मी00	NH (NH-72)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.Thermoplastic Paint 3.sign bords  <u>Long term</u> 4 lane widening required.	<u>Short term</u> 1.Rumble Strip 2.Thermoplastic Paint 3.sign bords Completed.  <u>Long term</u> 4 lane हेतु DPR गठित किया जा रहा है।	चार लेन हेतु डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
41	देहरादून	एन0एच0ए0आई0, देहरादून	छिददवाला, रायवाला	रायवाला	8 कि.मी.	NH-72	.	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Safety measures like caution board and signages.  <u>Long term</u> Four lane widening to be done.	<u>Short Term</u> Short term measures will be completed by <b>31.01.2018</b>  <u>Long term</u> Four lane work is in progress. Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	4 lane work in progress (Target 31-12-2018)

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	देहरादून	एन0एच0ए0आई0, देहरादून	सत्यनारायण मंदिर, रायवाला	रायवाला	3 कि.मी.	NH-58	.	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Safety measures like caution board and signages to be installed. Blinkers and rumble strips to be installed.  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Short term measures will be completed by <b>31.01.2018</b>  <b>Long term</b> Four laning work in progress. Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b> .	4 lane work in progress (Target 31-12-2018)
43	देहरादून	एन0एच0ए0आई0, देहरादून	खण्ड गांव पुलिया, रायवाला	रायवाला	4 कि.मी.	NH-58	.	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Safety measures like caution board and signages to be installed.  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Short term measures will be completed by <b>31.01.2018</b>  <b>Long term</b> Four laning work in progress. Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b> .	4 lane work in progress (Target 31-12-2018)
44	देहरादून	एन0एच0ए0आई0, देहरादून	मोतीचूर, रायवाला	रायवाला	2 कि.मी.	NH-58	.	तेज गति / लापरवाही	—	No	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Safety measures like caution board and signages to be installed.  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Short term measures will be completed by <b>31.01.2018</b>  <b>Long term</b> Four laning work in progress. Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b> .	4 lane work in progress (Target 31-12-2018)
45	देहरादून	एन0एच0ए0आई0, देहरादून	हरावाला पुलिस चौकी के पास, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर मोड़, डोईवाला	डोईवाला	4 कि.मी.	NH-72	.	तेज गति / लापरवाही	Yes	—	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Safety measures like Caution boards and signages to be installed. Blinkers and rumble strips also to be installed.  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Blinkers are installed. Remaining work will be completed by <b>28.02.2018</b>  <b>Long term</b> Four laning work in progress. Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b> .	4 lane work in progress (Target 31-12-2018)
46	देहरादून	एन0एच0ए0आई0	मियावाला पुल के पास, डोईवाला	डोईवाला	100 मी00	(NH-72)	.	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Safety measures like Caution boards and signages to be installed. Blinkers and rumble strips also to be installed  <b>Long term</b> Vehicular Underpass to be constructed.	<b>Short Term</b> Blinkers are installed. Remaining work will be completed by 31.01.2018  <b>Long term</b> Four laning work in progress. Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b> .	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
47	देहरादून	एन0एच0ए0आई0, देहरादून	कुआवाला वनबीट चौकी के पास	डोईवाला	5 कि.मी.	NH-72	.	तेज गति / लापरवाही	—	No.	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Safety measures like caution board and signages to be installed.  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Not Applicable.  <b>Long term</b> Long term measures are completed.	4 lane work completed.

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	देहरादून	एन0एच0ए0आई0, देहरादून	फतेहपुर चौक, हरिद्वार रोड़, लालतप्पड़	डोईवाला	5 कि.मी.	NH-72 under NHAI four laning in progress	.	तेज गति / लापरवाही	—	No.	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Safety measures like caution board and signages to be installed.  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Short term measures will be completed by <b>28.02.2018</b>  <b>Long term</b> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	4 lane work in progress (Target 31-12-2018)
49	देहरादून	एन0एच0ए0आई0, देहरादून	निकट पी0एन0बी0 बैंक, हरिद्वार मुख्य मार्ग, लालतप्पड़	डोईवाला	6 कि.मी.	NH-72 under NHAI four laning in progress	.	तेज गति / लापरवाही	—	No.	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Safety measures like caution board and signages to be installed.  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Not Applicable.  <b>Long term</b> Long term measures are completed.	4 lane work completed.
50	हरिद्वार	एन0एच0 (रुड़की)	बिरला फैंक्ट्री से शनिदेव मंदिर के मध्य	लक्सर	100 मी00	(NH-334 A)	.	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Thermoplastic Paint 3.signage  <b>Long term</b> Four lane widening required.	<b>Short Term</b> Under Progress  <b>Long Term</b> To lane work yet to be commenced	work yet to be commenced
51	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	चण्डी चौक	कोतवाली नगर	03 किमी0	NH- 74	-	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Road & Transport Police	08.02.2017 -	<b>Short Term</b> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <b>Long Term</b> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required.	<b>Short Term</b> Short Term measures completed.  <b>Long Term</b> Four lane work is yet to be commenced. Long term measures will be completed by 30.04.2020.	work yet to be commenced and likely to be completed by 30.04.2020
52	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	डबल फाटक ओवर ब्रिज मोहनपुरा	रुड़की	100 मी00	.	.	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <b>Long Term</b> Alternate route to be constructed.	<b>Short Term</b> Short term measure will be completed by <b>15.02.2018</b>  <b>Long Term</b> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	वैकल्पिक मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
53	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	दूधधारी	कोतनगर	500 मी00	(NH-58)	.	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <b>Long Term</b> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is	<b>Short Term</b> Short term measure will be completed by <b>15.01.2018</b>  <b>Long Term</b> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)



Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	हरिलोक तिराहा / रानीपुर झाल	ज्वालापुर	500 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators. .. <u>Long Term</u> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required.	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by <b>15.02.2018</b> <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
55	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	रानीपुर झाल	बहादुराबाद	500 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators. .. <u>Long Term</u> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required.	<u>Short Term</u> Not Applicable.. <u>Long Term</u> Four lane work at this section is completed. Long term measures are completed	कार्य पूर्ण
56	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	शंकराचार्य चौक	कनखल	500 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators. .. <u>Long Term</u> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required.	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by <b>31.01.2018</b> <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
57	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	जहानवी डेल	कनखल	100 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators. .. <u>Long Term</u> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required.	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by <b>31.01.2018</b> <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
58	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	सिंहद्वार	कनखल	500 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators. .. <u>Long Term</u> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required.	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by <b>31.01.2018</b> <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	गुरुकुल	कनखल	500 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators. . .  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by 28.02.2018  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 31.12.2018	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
60	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	मलकपुरचुंगी	रुड़की	200 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators. . .  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required	<u>Short Term</u> Blinkers are installed. Remaining work will be completed by 31.01.2018.  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 31.12.2018.	रुड़की शहर का बाईपास निर्माण प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
61	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	मिलिट्री चौक	रुड़की	100 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators. . .  <u>Long Term</u> घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण मार्ग की चौड़ाई बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। विकल्प के रूप में बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना ह	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by 15.01.2018..  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 31.12.2018.	घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण मार्ग की चौड़ाई बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। विकल्प के रूप में बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
62	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	मण्डावर	भगवानपुर	500 मी00	(NH-73)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Safety measures like caution board and signages to be installed. . .  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by 28.02.2018.  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 31.12.2018.	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
63	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	पुहाना	भगवानपुर	100 मी00	(NH-73)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Safety measures like caution board and signages to be installed. . .  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by 28.02.2018..  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 31.12.2018.	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	नारसन झबरेडा तिराहे से सम्पूर्ण गुरुकुल	मंगलौर	500 मी00			तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <b>Long Term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Short term measures will be completed by <b>28.02.2018</b>  <b>Long Term</b> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
65	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0, हरिद्वार	शुगर मिल से लिब्वरहेडी	मंगलौर	8 कि.मी.	NH-58	-	तेज गति / लापरवाही	—	No.	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <b>Long Term</b> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required..	<b>Short Term</b> Not Applicable.  <b>Long Term</b> Four lane work at this section is completed. Long term measures are completed.	कार्य पूर्ण
66	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	देवबन्द तिराहे से कस्बा मार्केट	मंगलौर	500 मी00			तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <b>Long Term</b> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required	<b>Short Term</b> Short term measures will be completed by <b>28.02.2018</b>  <b>Long Term</b> Long term measures will be completed by <b>31.12.2018</b>	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
67	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	शिकारी वाला पीर से दीपशिखा तक	मंगलौर	500 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <b>Long Term</b> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required..	<b>Short Term</b> Short term measures will be completed by 15.02.2018..  <b>Long Term</b> Long term measures will be completed by 31.12.2018.	चार लेन हेतु मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (Target 31-12-2018)
68	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	तिरछा पुल	श्यामपुर	100 मी0	NH- 74	-	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short Term</b> Providing cautionary sign boards & rumble strips .  <b>Long Term</b> Realignment proposed at Shyampur on NH-74.	<b>Short Term</b> 1) Work of rumble strips carried out by Assigned contractor has disrupted completely. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018.  <b>Long Term</b> Four laning work is yet to be commenced and likely to be completed by 30.04.2020	Work yet to be commenced. (Target 30.04.2020)

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	रसियाबद	श्यामपुर	100 मी0	NH- 74	-	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Providing cautionary sign boards & rumble strips .  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short Term</u> 1) Work of rumble strips carried out by Assigned contractor has disrupted completely. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018.  <u>Long Term</u> Four laning work is yet to be commenced and likely to be completed by 30.04.2020	Work yet to be commenced. (Target 30.04.2020)
70	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	गैण्डीखाता	श्यामपुर	100 मी0	NH-74	-	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Providing cautionary sign boards & rumble strips .  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short Term</u> 1) Estimate for the work has been prepared. 2) Work will be completed by 31.01.2018.  <u>Long Term</u> Four laning work is yet to be commenced and likely to be completed by 30.04.2020	Work yet to be commenced. (Target 30.04.2020)
71	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	शनिदेव मंदिर	बहादुराबाद	100 मी00	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short Term</u> Not Applicable..  <u>Long Term</u> Four lane work at this section is completed. Long term measures are complete	कार्य पूर्ण
72	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	सल्कर रोड	बहादुराबाद	200 मी00			तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Not Applicable.  <u>Long Term</u> वैकल्पिक मार्ग पूर्ण करना है।	वैकल्पिक मार्ग पूर्ण कर लिया गया है।	वैकल्पिक मार्ग पूर्ण कर लिया गया है।
73	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	बोगला बाईपास	बहादुराबाद	40 मी0	(NH-58)		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Rumble Strips , fixing of speed cautionary sign boards and delineators.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done with geometrics improvement & junction improvement is required..	<u>Short Term</u> Not Applicable..  <u>Long Term</u> Four lane work at this section is completed. Long term measures are completed	कार्य पूर्ण
74	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0	संजय गुरुंग पेट्रोल पम्प से कस्बा औरगजेबपुर तक	बुग्गावाला	12 कि.मी.			कम चौड़ी सड़क	-	-				<u>Long Term</u> This Portion of NH-72a lies with Uttar Pradesh and is being maintained by NH PWD Saharanpur.	यह ब्लैक स्पॉट उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। डी0पी0आर0 गठन प्रगति पर है। (अवगत कराया गया है।)

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	ऊधमसिंह नगर	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर	संजय वन	रुद्रपुर	5 कि.मी.	-	Gadarpur Dinesh Matkota Haldwani State Highway No- 5. (Chainage 17.40 to 17.80)	तीव्र गति व जंगली जानवरों के अचानक आने के कारण।	—	No	PWD  Transport  Police	30.12.2016	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Signage 3. Road marking  <b>Long term</b> Not Required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Signage 3. Road marking completed.  <b>Long term</b> Not Required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
76	ऊधमसिंह नगर	निर्माण खण्ड काशीपुर	हरियावाला से सूर्या	कुण्डा	25 मी0	MDR		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD  Transport  Police	-	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Signage 3. Road marking  <b>Long term</b> Not Required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Signage 3. Road marking completed.  <b>Long term</b> Not Required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
77	ऊधमसिंह नगर	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर	टाडा उज्जैन चौराहा	काशीपुर	1.50 कि.मी.	-	Kashipur Dhariyal Road (UN-8) km-1 Chainage 0.325	सड़क संकरी होने, रेलवे फाटक नजदीक होने से वाहनों की लम्बी कतार होने के कारण।	-	NO	PWD  Transport  Police	02.01.2017	<b>Short term</b> 1.Speed breakers 2.Cat eyes 3. Delenator  <b>Long term</b> Wending of Exisesting road is Required	<b>Short term</b> 1.Speed breakers 2.Cat eyes  <b>Long term</b> mDr LFku ij iDdsllou o cktlj gkus ds dlj .k plMkbZ c<luk l flikou uglega  Road Safety Audit to be done.	मार्ग पर यातायात घनत्व अधिक है, जिसके अनुरूप मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है। इस स्थान पर सभी ओर पक्के भवन एवं बाजार भाग पड़ता है, जिसके कारण मार्ग की चौड़ाई बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। Road Safety Audit to be done. Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
78	ऊधमसिंह नगर	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	केलामोड़ कि0मी0 8	काशीपुर	7 कि.मी.	NH-121 (Ch. 7.650)	-	तेज गति व मोड़ के कारण	—	No	PWD  Road & Transport  Police	30.12.2016	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.Road marking 3.signages 4.cateyes  <b>Long term</b> Not Required	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.Road marking 3.signages 4.cateyes  <b>Long term</b> Not Required	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
79	ऊधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0 हल्द्वानी	महाराणा प्रताप चौक कि0मी0 159	काशीपुर	0.200 कि.मी	NH-74 (Ch. 158.350)	-	सड़क संकरी होने, रेलवे फाटक नजदीक होने से वाहनों की लम्बी कतार होने के कारण	—	No	PWD  Road & Transport  Police	10.03.2017	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.Caution sign bords, 3.white line, 4.cateyes 5. Traffic Light  <b>Long term</b> Not Required	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip, 2.Caution sign bords, 3.white line, 4.cateyes 5. Traffic Light  <b>Long term</b> ROB Sanction.	ROB का कार्य स्वीकृत, जिसके निर्माण के पश्चात् Short/Long Term Measures के कार्य किये जायेंगे।
80	ऊधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	स्टेडियम तिराहा से उज्जैन तिराहा	काशीपुर	500 मी0		-	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD  Transport  Police	-	<b>Short Term</b> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <b>Long Term</b> A four lane bypass has been proposed for Kashipur town limit.	Report not received.	<b>Alternative Kashipur By pass Under progress</b>

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	उधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	नूरी राईस मिल से अफजलगढ़ बस अड्डा कि0मी0 140	जसपुर	01 कि.मी.	NH-74 (Ch. 139.250)	-	तेज गति से वाहन चलाना	-	No	PWD Road & Transport Police	30.12.2016	<b>Short term</b> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <b>Long Term</b> A four lane bypass has been proposed for Jaspur town limit.	<b>Short term</b> 1) Work of rumble strips carried out by Assigned contractor has disrupted completely. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018.  <b>Long Term</b> Four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020	4 lane work yet to be commenced. (Target April, 2020)
82	उधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	बैलजुडी मोड़ कि0मी0 153	कुण्डा	02 कि.मी.	NH-74 (Ch. 152.900)	-	तेज रफतार व तीव्र मोड़	-	No	PWD Road & Transport Police	30.12.2016	<b>Short term</b> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <b>Long Term</b> A four lane bypass has been proposed for Kashipur town limit.	<b>Short term</b> 1) Rumble strips & Thermoplastic paint marking completed. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018.  <b>Long Term</b> four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020	4 lane work yet to be commenced. (Target April, 2020)
83	उधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	मिस्सरवाला कि0मी0 153	कुण्डा	1.50 कि.मी.	NH-74 (Ch. 152.400)	-	सकरी पुलिया व तीव्र मोड़	-	No	PWD Road & Transport Police	10.03.2017	<b>Short term</b> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <b>Long Term</b> A four lane bypass has been proposed for Kashipur town limit.	<b>Short term</b> 1) Rumble strips completed. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018.  <b>Long Term</b> Four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020	
84	उधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	शेर अली मजार कि0मी0 149	कुण्डा	01 कि.मी.	NH-74 (Ch. 148.250)	-	तेज रफतार व तीव्र मोड़	-	No	PWD Road & Transport Police	30.12.2016	<b>Short term</b> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <b>Long Term</b> four lane widening to be done	<b>Short term</b> 1) Rumble strips, warning sign board & thermoplastic white marking completed. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018.  <b>Long Term</b> Four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020	

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	उधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	हीरोवाला चौराहा कि0मी0 147	कुण्डा	2.50 कि.मी.	NH-74 (Ch. 146.900)	-	तेज रफतार व तीव्र मोड़	-	No	PWD Road & Transport Police	30.12.2016	<u>Short term</u> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short term</u> 1) Rumble strips completed. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018. <u>Long Term</u> Four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020	
86	उधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	परमानन्दपुर कि0मी0 169	आईटीआई	04 कि.मी.	NH-74 (Ch. 167.800)	-	तीव्र गति व जैद्योगिक संस्थान की अधिकता के कारण नेशनल हाइवे में वाहनों का अत्यधिक आवागमन	-	No	PWD Road & Transport Police	30.12.2016	<u>Short term</u> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <u>Long Term</u> A four lane bypass has been proposed for Kashipur town limit.	<u>Short term</u> 1) Rumble strips, warning sign board & thermoplastic white marking completed. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018. <u>Long Term</u> Four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020	
87	उधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	गौतमी हाईट कि0मी0 162	आईटीआई	04 कि.मी.	NH-74 (Ch. 161.700)	-	तीव्र गति व जैद्योगिक संस्थान की अधिकता के कारण नेशनल हाइवे में वाहनों का अत्यधिक आवागमन	-	No	PWD Road & Transport Police	30.12.2016	<u>Short term</u> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <u>Long Term</u> A four lane bypass has been proposed for Kashipur town limit.	<u>Short term</u> 1) Rumble strips, warning sign board & thermoplastic white marking completed. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018. <u>Long term</u> Four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020	
88	उधमसिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	लपकना पुल, गर्ग तिराहा	जसपुर	80 मी0	NH-74 (Ch. 139.100)	-	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short term</u> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short term</u> 1) Work of rumble strips & warning sign boards, done earlier, got disrupted. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018. <u>Long term</u> Four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020	

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	ऊधम सिंह नगर	एन0एच0ए0आई0	ठैलापुर से सरवरखेड़ा	कुण्डा	45 मी0	NH-74		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short term</u> Completed  <u>Long term</u> Four lane widening required.	<u>Short term</u> Completed  <u>Long term</u> 4 lane under process.	By Pass Under Process
90	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	राधा स्वामी सत्संग	रुद्रपुर	4 कि.मी.	NH-74 (Ch. 217.200)	-	तेज गति व अत्यधिक यातायात	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done.	<u>Short Term</u> Sign boards installed & Rumble strip constructed  <u>Long Term</u> Four lane divided carriageway completed.	कार्य पूर्ण
91	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	अग्रसेन अस्पताल के पास	रुद्रपुर	32 कि.मी	NH-74 (Ch. 217.600)	-	तेज गति व अत्यधिक यातायात	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done.	<u>Short Term</u> Sign boards installed & Rumble strip constructed  <u>Long Term</u> Four lane divided carriageway completed.	कार्य पूर्ण
92	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	31वीं वाहनी पीएसी के पास	रुद्रपुर	2 कि.मी.	NH-87 (Ch. 47.100)	-	तेज गति व अत्यधिक यातायात	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done.	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by 25.12.2017  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 27.10.2019.	
93	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	चौकी लालपुर क्षेत्र	किच्छा	5 कि.मी.	NH-74 (Ch. 221.600)	-	तेज रफ्तार, अत्यधिक यातायात का दबाव एवं खराब सड़क	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done.	<u>Short Term</u> Sign boards installed & Rumble strip constructed  <u>Long Term</u> Four lane divided carriageway completed.	कार्य पूर्ण
94	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	नगला बाईपास	पंतनगर	6 कि.मी.	NH-87 (Ch. 60.00)	-	तेज गति, खुला तिराहा व डिवाइडर न होना	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done.	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by 25.12.2017.  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 27.10.2019.	
95	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	दिनेशपुर मोड से सकैनिया	गदरपुर	500 मी.	NH- 74	-	सड़क का कम चौड़ा होना व भीड़ के कारण।	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done..	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by 31.12.2017.  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 30.06.2018.	Four laning of Gadarpur bypass is under construction.



Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	बगवाडा	रुद्रपुर	500 मी.	NH- 74	-	सकरा मार्ग एवं यातायात दबाव।	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short Term</u> Not Applicable.  <u>Long Term</u> Four lane divided carriageway completed.	Service road under construction.
						(Ch. 216.100)									
97	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	तेलमिल	रुद्रपुर	500 मी.	NH-74	-	तेज रफ्तार एवं लापरवाही।	-	No.	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done.	<u>Short Term</u> Not Applicable.  <u>Long Term</u> Four lane divided carriageway completed.	Service road under construction.
						Ch. 211.460)									
98	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	बिड़ौरा मझोला	नानकमत्ता	500 मी.	NH-125	-	तेज रफ्तार एवं लापरवाही।	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Two laning with paved shoulder to be done.	<u>Short Term</u> Not Applicable..  <u>Long Term</u> Two laning with paved shoulder widening completed	Two laning with paved shoulder widening completed as per specification कार्य पूर्ण।
99	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	सिरौली कला	पुलमट्टा	400 मी.	NH-74	-	तेज रफ्तार एवं लापरवाही।	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done.	<u>Short Term</u> Not Applicable.  <u>Long Term</u> Four lane divided carriageway completed.	Service road under construction. कार्य पूर्ण
						(Ch. 229.900)									
100	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	बरा	पुलमट्टा	500 मी.	NH-74	-	तेज रफ्तार एवं लापरवाही।	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done	<u>Short Term</u> Not Applicable.  <u>Long Term</u> Four lane divided carriageway completed.	Service road under construction. कार्य पूर्ण
						-239.6									
101	उधमसिंह नगर	भा0रा0रा0प्रा0, प0का0इ0-नजीबाबाद	एमपी चौक टांडा तिराहा से आवास विकास मोड़	काशीपुर	500 मी0	NH-74 (CH.157.600)	-	तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Providing cautionary sign boards & rumble strips  <u>Long Term</u> A four lane bypass has been proposed for Kashipur town limit.	<u>Short Term</u> 1) Work of rumble strips & warning sign boards, done earlier, got disrupted. 2) Estimate for the work has been prepared. 3) Work will be completed by 31.01.2018.  <u>Long Term</u> Four laning work has been commenced and likely to be completed by 30.04.2020..	work yet to be commenced (Target April, 2020)

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	ऊधम सिंह नगर	एन.एच.ए.आई.	सूरजपुर से एसआईएमटी	गदरपुर	500 मी.	NH-74	-	तेज रफ्तार।	-	No	PWD Transport Police	-	<u>Short Term</u> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <u>Long Term</u> Four lane widening to be done..	<u>Short Term</u> Short term measure will be completed by 31.12.2017..  <u>Long Term</u> Long term measures will be completed by 30.06.2018.	Four laning of Gadarpur bypass is under construction. (Target June, 2018)
103	चमोली	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग	करबा घाट (किमी. 18.00)	घाट	3 कि.मी.	-	नन्दप्रयाग- घाट मोटर मार्ग (ओ.डी. आर.) (कि.मी. 18 चैनेज 17.000 से 17.750)	तीव्र मोड़ व ढलान का होना	YES	--	PWD Transport Police	18.02.2017	<u>Short Term</u> Cautionary Board  <u>Long Term</u> 1- Extra hill side cutting work. 2- Crash Barrier in Valley side.	<u>Short Term</u> Cautionary Board  <u>Long Term</u> 1- Extra hill side cutting work. 2 -	क्रेश बैरियर के कार्य हेतु अनुरक्षण मद के अन्तर्गत धन का आवंटन होना शेष है।
104	चमोली	पी0एम0जी0एस0वाई0	सनाणा बैण्ड रौंगतोली	चमोली	100 मी0	-	MDR	तीव्र मोड़ एवं ढलान का होना	Yes	-	PWD Transport Police	-	-	-	अप्राप्त।
105	टिहरी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	तीनधारा (कि.मी. 287)	देवप्रयाग		NH-58 (Km 287)	-	तीव्र मोड़ व ढलान का होना	Yes	—	PWD Transport Police	30.12.2016	<u>Short Term</u> Crash Barrier, Caution Boards, Rumble strips, Hazard marking Line to be required .  <u>Long term</u> 2 laning with geometrics improvement & Junction are in required improval are in required.	<u>Short Term</u> Crash Barrier, Caution Boards, Hazard marking Line completed  <u>Long term</u> दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों में मार्ग के संकरा होने के कारण पहाड़ कटान आदि कार्यों का सम्यक् चालाक प्रोजेक्ट/ऑलवेयर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु ई0पी0सी0 मोड़ के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वन विभाग द्वारा वन भूमि प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं कुओं के कटान की प्रक्रिया गतिमान है। वन विभाग द्वारा कुओं के कटान के उपरान्त मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा। लीड एजेन्सी द्वारा दिये गये दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों का सुझाव अनुपालन ऑलवेयर प्रोजेक्ट में पूर्ण कर दिया जायेगा।	दो लेन मार्ग हेतु परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। उक्त कार्य के अन्तर्गत समस्त सुधार कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	टिहरी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	साकनीघार (कि.मी. 278)	देवप्रयाग	27 कि.मी.	NH-58 (Km 278)	-	तीव्र मोड़ व ढलान का होना	Yes	—	PWD Transport Police	30.12.2016	<b>Short Term</b> Crash Barrier, Caution Boards, Rumble strips, Hazard marking Line to be required .  <b>Long term</b> 2 laning with geometrics improvement & Junction are in required impraval are in required.	<b>Short Term</b> Crash Barrier, Caution Boards, Hazard marking Line completed  <b>Long term</b> दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों में मार्ग के संकरा होने के कारण पहाड़ कटान आदि कार्यों का सम्पादन वास्तव्य प्रोजेक्ट / ऑलवेदर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु इं0पी0सी0 मोड़ के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वन विभाग द्वारा वन भूमि प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं कृशों के कटान की प्रक्रिया गतिमान है। वन विभाग द्वारा कृशों के कटान के उपरान्त मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा। लीड ऐजेन्सी द्वारा दिये गये दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों का सुझाव अनुपालन ऑलवेदर प्रोजेक्ट में पूर्ण करा दिया जायेगा।	दो लेन मार्ग हेतु परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। उक्त कार्य के अन्तर्गत समस्त सुधार कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।
107	टिहरी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	मूल्यागांव (कि.मी. 307)	देवप्रयाग	11 कि.मी.	NH-58 (Km 307)	-	तीव्र मोड़ व ढलान का होना	Yes	—	PWD Transport Police	30.12.2016	<b>Short Term</b> Crash Barrier, Caution Boards, Rumble strips, Hazard marking Line to be required .  <b>Long term</b> 2 laning with geometrics improvement is required	<b>Short Term</b> Parapet, Caution Boards, Hazard marking Line completed  <b>Long term</b> दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों में मार्ग के संकरा होने के कारण पहाड़ कटान आदि कार्यों का सम्पादन वास्तव्य प्रोजेक्ट / ऑलवेदर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु इं0पी0सी0 मोड़ के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वन विभाग द्वारा वन भूमि प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं कृशों के कटान की प्रक्रिया गतिमान है। वन विभाग द्वारा कृशों के कटान के उपरान्त मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा। लीड ऐजेन्सी द्वारा दिये गये दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों का सुझाव अनुपालन ऑलवेदर प्रोजेक्ट में पूर्ण करा दिया जायेगा।	दो लेन मार्ग हेतु परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। उक्त कार्य के अन्तर्गत समस्त सुधार कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	टिहरी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	जुयालगढ़ पुलिस (कि.मी. 323)	कीर्तिनगर	6 कि.मी.	NH-58 (Km 323)	-	पुलिया संकरी व घुमावदार	Yes	—	PWD Transport Police	30.12.2016	<b>Short Term</b> Crash Barrier, Caution Boards, Rumble strips, Hazard marking Line to be required .  <b>Long term</b> 2 laning with geometrics improvement is required	<b>Short Term</b> Crash Barrier, Caution Boards, Rumble strips, Hazard marking Line completed  <b>Long term</b> दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों में मार्ग के संकरा होने के कारण पहाड़ कटान आदि कार्यों का सम्पादन चारधाम प्रोजेक्ट/ऑलवेयर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु इं0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वन विभाग द्वारा वन भूमि प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं वृक्षों के कटान की प्रक्रिया गतिमान है। वन विभाग द्वारा वृक्षों के कटान के उपरान्त मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा। लीड एजेन्सी द्वारा दिये गये दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों का सुझाव अनुपालन ऑलवेयर प्रोजेक्ट में पूर्ण करा दिया जायेगा।	दो लेन मार्ग हेतु परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। उक्त कार्य के अन्तर्गत समस्त सुधार कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।
109	टिहरी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	तोताघाटी (कि.मी. 272, 273)	देवप्रयाग	27 कि.मी	NH-58	-	तीव्र मोड़ व ढलान का होना	Yes	—	PWD Transport Police	30.12.2016	<b>Short Term</b> Accident Prone Stretch Sign Board to be Fixed, Thermoplastic Road Marking, Hazard line marking, cateyes, Rumble strips, Blinker, deleneator, speed limit sign board .  <b>Long term</b> widening of road	<b>Short Term</b> Speed breaker Caution Boards, Hazard marking Line completed  <b>Long term</b> दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों में मार्ग के संकरा होने के कारण पहाड़ कटान आदि कार्यों का सम्पादन चारधाम प्रोजेक्ट/ऑलवेयर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु इं0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वन विभाग द्वारा वन भूमि प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं वृक्षों के कटान की प्रक्रिया गतिमान है। वन विभाग द्वारा वृक्षों के कटान के उपरान्त मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा। लीड एजेन्सी द्वारा दिये गये दीर्घकालीन रूप से कराये जाने वाले कार्यों का सुझाव अनुपालन ऑलवेयर प्रोजेक्ट में पूर्ण करा दिया जायेगा।	दो लेन मार्ग हेतु परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। उक्त कार्य के अन्तर्गत समस्त सुधार कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।
110	पौड़ी	एन0एच0	चमधार के पास	सतपुली	100 मी00	NH -58		तीव्र मोड़ एवं ढलान का होना	Yes	-	PWD Transport Police	-	<b>Short term</b> 1. Crash barrier 2. Signages 3. Road marking  <b>Long term</b> Work yet to be commenced under	<b>Short term</b> work in under progress  <b>Long term</b> Work yet to be commenced under 4dham project.	Work yet to be commenced under Char dham project.

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	अल्मोड़ा	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	घ्याड़ी	दन्धा	15 कि.मी.	NH-309 B km 64 (H.M. 0-2)		कम चौड़ी सड़क	—	No	PWD  Road & Transport  Police	30.12.2016	<b>Short term</b> 1.Delinators, 3.white line, 4.cateyes 5. Edge Line work completed.  <b>Long term</b> उक्त स्थल पर मार्ग क चौड़ाई 5.8 एवं 5.5 है। अतिरिक्त चौड़ाई बढ़ाये जाने की आवश्यक है।	<b>Short term</b> 1.Delinators, 3.white line, 4.cateyes 5. Edge Line work completed.  <b>Long term</b> -	Short Term measures का कार्य पूर्ण।  Long term measures हेतु रोड सेफ्टी आडिट का कार्य किया जाना है।
112	नैनीताल	एन0एच0	टांडा मल्लू	रामनगर	400 मी0	NH - 121		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD  Transport  Police	-	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cat eyes. 3. Road marking 4. Signages.  <b>Long term</b> Not Required.	Work in progress.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
113	नैनीताल	एन0एच0	पौरुमदारा	रामनगर	400 मी0	NH - 121		तेज गति व लापरवाही	Yes	-	PWD  Transport  Police	-	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cat eyes. 3. Road marking 4. Signages.  <b>Long term</b> Not Required.	Work in progress.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
114	नैनीताल	एन0एच0ए0आई0	वी.आई.पी. गेट से शमशान घाट	लालकुआं	500 मी0	NH-87 (Ch. 66.150 to 66.650)		एनएच की कम चौड़ाई, सड़क की खराब दशा एवं भारी वाहनों का दबाव	Yes	-	PWD  Transport  Police	-	<b>Short Term</b> Sign boards & Rumble strip to be installed.  <b>Long term</b> Four lane widening to be done	<b>Short Term</b> Short term measure will be completed by 25.12.2017.  <b>Long term</b> Long term measures will be completed by 27.10.2019.	work yet to be started. (Target 10/2019)
115	नैनीताल	एन.एच.ए.आई.	रेलवे स्टेशन से वीआईपी गेट	लालकुआं	500 मी.	NH-87 (Ch. 66.650 to 67.350)	-	तेज रफ्तार एवं लापरवाही।	-	No	PWD  Transport  Police	-	<b>Short Term</b> Sign boards & Rumble strip to be installed  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Short term measure will be completed by 25.12.2017  <b>Long term</b> Long term measures will be completed by 27.10.2019.	Due to constraint in land width in Lalkuan town, only short term remedial measures can be taken at this location.
116	नैनीताल	एन.एच.ए.आई.	मोटाहल्लू	लालकुआं	500 मी.	NH-87 (Ch. 76.200)	-	तेज रफ्तार।	-	No	PWD  Transport  Police	-	<b>Short Term</b> Sign boards & Rumble strip to be installed  <b>Long term</b> Four lane widening to be done.	<b>Short Term</b> Short term measure will be completed by 25.12.2017.  <b>Long term</b> Long term measures will be completed by 27.10.2019..	work yet to be started. (Target 10/2019)
117	नैनीताल	एन.एच.ए.आई.	हल्लूचौड से गुमटी तिराहा	लालकुआं	500 मी.	NH-87 (Ch. 70.830)	-	तेज रफ्तार।	-	No	PWD  Transport  Police	-	<b>Short Term</b> Sign boards & Rumble strip to be installed  <b>Long term</b> Four lane widening to be done	<b>Short Term</b> Short term measure will be completed by 25.12.2017.  <b>Long term</b> Long term measures will be completed by 27.10.2019.	work yet to be started. (Target 10/2019)
118	नैनीताल	नि0ख0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	एस मोड़ टांडा जंगल	हल्द्वानी	100 मी0	NH-87 (Ch. 52.00)		तीव्र मोड़ एस बैंड	Yes	-	PWD  Transport  Police	-	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cat eyes. 3. Road marking  <b>Long term</b> Not Required.	<b>Short term</b> 1.Rumble Strip 2.Cat eyes. 3. Road marking completed.  <b>Long term</b> Not Required.	Long Term हेतु RSA empanelment के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

Sl. No.	District Name	Division Name	Black Spots Location Km wise	Police station	Road Distance from Police station	Name of Road & Chainage		Suggested Cause by Police Department	Are there any road related deficiency causing accident at black spot		Details of Inspection by District Road Safety Committee		If accident caused by road deficient then Short/Long term Suggested by District Road Safety Committee	Status of Work done	Remark
						N.H.	Other		Yes	No	Inspecting Department	Date of Inspection			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
119	पिथौरागढ़	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, डिडीहाट	समकोट	नाचनी	30 कि.मी	-	SH-11	कम चौड़ी सड़क	-	NO	PWD Transport Police	13.04.2017	<u>Short term</u> -  <u>Long term</u> <b>1-</b> मार्ग क खड्ड साइड में वायर क्रेट वॉल लगाकर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाया जाना है। <b>2-</b> बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा मार्ग को लेपित किया जाना।	<u>Short term</u> -  <u>Long term</u> <b>1-</b> मार्ग क खड्ड साइड में वायर क्रेट वॉल लगाकर मार्ग की चौड़ाई ठीक कर ली गई है। <b>2-</b> वर्षा ऋतु के पश्चात बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 कार्य किया जायेगा।	कार्य प्रगति पर है।
120	पिथौरागढ़	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट	रांथी	धारचूला	7 कि.मी.	-	MDR	कम चौड़ी सड़क	Yes	—	PWD Transport Police	06.02.2017	<u>Short term</u> Widening of HP Bend Construction of parapet  <u>Long term</u> -	<u>Short term</u> Widening of HP Bend Construction of parapet  <u>Long term</u> -	कार्य पूर्ण।

tuin ngjknw] gfj}kj] m/kefl gauxj dsjkt; ekx@ed[; ftyk ekx@vll; ftyk ekx@ dk Road Safety Audit & Implementation grq dk; l ; kstuka

क्र.सं.	तहसील	राज्य/जिला/मार्ग	राज्य/जिला/मार्ग	वर्ष 2017 रद फरवरी; सड़क सुरक्षा अभियान & Implementation		वर्ष 2018		वर्ष 2019		वर्ष 2020	
				RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गुजरात	राज्य मार्ग	232.00	12.00	12.00	70.00	40.00	140.00	80.00	-	100.00
		मुख्य जिला मार्ग	343.00	8.00	8.00	70.00	40.00	150.00	100.00	115.00	195.00
		अन्य जिला मार्ग	288.00	5.00	5.00	50.00	30.00	100.00	80.00	133.00	173.00
कुल ;			863.00	25.00	25.00	190.00	110.00	390.00	260.00	248.00	468.00
2	गुजरात	राज्य मार्ग	180.00	7.00	7.00	50.00	40.00	80.00	50.00	43.00	83.00
		मुख्य जिला मार्ग	80.00	7.00	7.00	25.00	15.00	40.00	30.00	8.00	28.00
		अन्य जिला मार्ग	102.00	5.00	5.00	30.00	15.00	40.00	30.00	27.00	52.00
कुल ;			362.00	19.00	19.00	105.00	70.00	160.00	110.00	78.00	163.00
3	महाराष्ट्र	राज्य मार्ग	140.00	6.00	6.00	40.00	30.00	80.00	40.00	14.00	64.00
		मुख्य जिला मार्ग	105.00	5.00	5.00	30.00	20.00	40.00	30.00	30.00	50.00
		अन्य जिला मार्ग	94.00	10.00	10.00	30.00	20.00	40.00	30.00	14.00	34.00
कुल ;			339.00	21.00	21.00	100.00	70.00	160.00	100.00	58.00	148.00
कुल ;			1564.00	65.00	65.00	395.00	250.00	710.00	470.00	384.00	779.00

jkT; ykd fuekZk fohkx ds v/khu jk"Vh; jktekxkd Road Safety Audit & Implementation grq dk; Z ; kst ukA

dæ l 0	jk"Vh; ekxZ l 1; k	jk"Vh; ekxZ dk uke ½kEckb½	fnl Ecj 2017 rd iwZ		o"kZ 2018 ½Target½		o"kZ 2019 ½Target½		o"kZ 2020 ½Target½	
			RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

tuin ngjknw

1	NH 72	पोण्टा साहिबा से मोहकमपुर (61.140 किमी0)	-	-	61.14	10.00	-	5.00	-	46.14
2	NH 72 (A)	डाट काली से ISBT तक (7.30 किमी0)	-	-	7.45	-	-	7.45	-	-
3	NH 72 (B)	फैडीज से अराकोट तक (40.50 किमी0)	-	-	40.50	-	-	40.50	-	-
4	NH 707 (B)	तूनी से सुवाखोली तक (174.00 किमी0)	-	-	40.00	30.00	50.00	40.00	84.00	104.00
5	NH 123	हरबर्टपुर से यमुना पुल तक (44.00 किमी0)	-	-	16.00	-	28.00	10.00	-	34.00
dy ; kx			0.00	0.00	165.09	40.00	78.00	102.95	84.00	184.14

tuin gfj }kj

1	NH 334 (A)	पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार (46.50 किमी0)	-	-	46.50	15.00	-	20.00	11.50	-
dy ; kx			0.00	0.00	46.50	15.00	0.00	20.00	11.50	0.00

tuin m/kefl g uxj

1	NH 121	काशीपुर से परतापुर तक (10.00 किमी0)	-	-	10.00	-	-	10.00	-	-
dy ; kx			0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
egk; kx			0.00	0.00	221.59	55.00	78.00	132.95	95.50	184.14



# NHAI ds v/khu tuin ngjknw] gfj }kj , oam/kefl gau xj eajk"Vh; jktekxk dh dk; Z ; kst ukA

Sr. No.	Name & No. of NH With NHAI	Length	fni Ecj 2017 rd iwkl		Year 2018 ¼Target½		Year 2019 ¼Target½		Year 2020 ¼Target½	
			RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## tuin ngjknw

1	NH 58 - शान्तिकुंज से नेपाली फार्म	7.20	-	-	7.20	7.20	-	-	-	-
2	NH 72 - मोहकमपुर से नेपाली फार्म	31.66	-	-	31.66	31.66	-	-	-	-
; kx		<b>38.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.86</b>	<b>38.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## tuin gfj }kj

1	NH 58 - नारसन से शान्तिकुंज तक	59.00	-	-	59.00	59.00	-	-	-	-
2	NH 73 - रुडकी से छुटमलपुर तक	22.00	-	-	5.00	-	10.00	10.00	7.00	12.00
3	NH 74 - हरिद्वार से चिडियापुर	30.00	-	-	5.00	-	15.00	10.00	10.00	20.00
; kx		<b>111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69.00</b>	<b>59.00</b>	<b>25.00</b>	<b>20.00</b>	<b>17.00</b>	<b>32.00</b>

## tuin m/kefl g uxj

1	NH 74 - जसपुर से सितारगंज अमरिय	132.00	-	-	40.00	30.00	50.00	50.00	42.00	52.00
2	NH 87 - रुद्रपुर से पन्तनगर	15.00	-	-	-	-	15.00	15.00	-	-
3	NH 125 - सितारगंज से वनवसा	38.00	25.00	25.00	13.00	13.00	-	-	-	-
; kx		<b>185.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>53.00</b>	<b>43.00</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>42.00</b>	<b>52.00</b>

## tuin u\$hrky

**Action plan - Road Safety Audit of works costing above Rs. 10.00 Cr**

Sl. No.	Category of Road	Name of Road	Name of work	Length	cost of work	Road Safety Audit			Remarks
						DPR Stage	Construction Stage	Preopening Stage	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>tuin&amp;ngjknw</b>									
1	SH-21	हरिपुर-इच्छाडी-क्वानू मीनस मोटर मार्ग (किमी 0 1 से 30.00)	बीएम/एस डीबीसी0 द्वारा सुधार कार्य	30.00	1166.90	-	-	0/1	कार्य 3/2017 में पूर्ण। RSA के लिये निविदायें प्राप्त, 6/2018 तक RSA एवं Implementation 12/2018 तक
2	SH-21	-तदैव- (किमी 0 56 से 72)	-तदैव-	17.00	1020.77	-	-	0/1	कार्य 3/2017 में पूर्ण। RSA के लिये निविदायें आमन्त्रित की जानी हैं।
3	SH-20	कालसी से चकराता मोटर मार्ग (किमी 0 1 से 40.00)	पुनः निर्माण एवं सुधार	40.00	5456.82	-	-	0/1	निर्माण कार्य प्रगति पर है। RSA के लिये निविदायें प्राप्त, 6/2018 तक RSA एवं 12/2018 तक Implementation
4	SH-19	कुमालडा कदू खाल मोटर मार्ग का 2 लेन परिवर्तन		4.00	1082.24	-	-	0/1	बिन्दु (2) के अनुसार
5	V.Road	गोरा घाटी से मानयात होते हुये लावडी तक Hot Mix का कार्य		15.00	1098.53	-	-	0/1	कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण। Preopening Stage का RSA 06/2018 तक Implementation 12/2018 का लक्ष्य
6	MDR - 4	त्यूनी -कथियान-दारागाड मार्ग का Hot Mix का कार्य		42.00	2956.80	-	0/1	0/1	कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण। RSA 6/2018 तक Implementation 03/2019 तक
7	MDR - 3	MBSD (शिमला बाईपास मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार)		34.54	4698.25	-	-	0/1	कार्य पूर्ण। RSA के लिये निविदायें प्राप्त। 06/2018 तक RSA पूर्ण एवं 12/2018 तक Implementation
8	MDR - 12	ऋषिकेश-भानियावाला मार्ग के किमी 0 16 से थानो - रायपुर-सहस्त्रधारा तक 2 लेन मार्ग का निर्माण		23.00	4737.76	-	-	0/1	कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण। RSA 10/2018 तक एवं Implementation 03/2019 तक
9	SH-24	भानियावाला से रानीपोखरी डांडी तक 4 लेन चौडीकरण		9.52	3755.85	-	-	0/1	कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण। RSA 10/2018 तक एवं Implementation 03/2019 तक
		<b>; kx</b>		<b>215.06</b>	<b>25973.92</b>				

Sl. No.	Category of Road	Name of Road	Name of work	Length	cost of work	Road Safety Audit			Remarks
						DPR Stage	Construction Stage	Preopening Stage	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### tuin gfj }kj

1	VR	आसफनगर-इकबालपुर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य		9.00	1069.93	-	0/1	0/1	Widening कार्य 2 किमी0 लम्बाई में पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में। 06/2018 तक RSA पूर्ण एवं 12/2018 तक Implementation
2	MDR-9	नारसन-हरजौली-जट-मुडलाना-लढौरा-जौरासी-बुडढाहेडी-बढेडी राजपूताना तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।		34.00	4042.90	-	0/1	0/1	ग्राम हरजौली जट में 2.00 किमी0 लम्बाई में बाईपास निर्माण किया जाना है, इसके मध्य में मात्र 125 मी0 लम्बाई में कब्रिस्तान की भूमि का विवाद था, जिसको प्रशासन मदद से कब्जा मुक्त करा लिया गया है, इस 2.00 किमी0 निर्माण हेतु पुन' निविदा आमन्त्रित की गयी है। RSA 12/2018 तक एवं Implementation 12/2020 तक
		<b>; lxx</b>		<b>43.00</b>	<b>5112.83</b>				

### tuin&m/kefl g uxj

1	VR	ग्राम नलई से साधूनगर होते हुये सिसईखेडा की ओर सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।		17.60	1344.64	0/1	0/1	0/1	मार्ग का डिजाईन कराया जा रहा है। ई-निविदा आमन्त्रित की जानी है। 12/2018 तक RSA पूर्ण एवं 12/2020 तक Implementation
2	VR	बाजपुर में बरहैनी से हरिपुरा हरसान महोला होते हुये बेरियादौलत तक मार्ग का पुनः निर्माण		13.03	1307.31	-	-	0/1	कार्य पूर्ण। 06/2018 तक RSA पूर्ण एवं 12/2018 तक Implementation
3	VR	बाजपुर बंध मोटर मार्ग के पुनः निर्माण का कार्य		8.55	1060.01	-	-	0/1	कार्य पूर्ण। 06/2018 तक RSA पूर्ण एवं 12/2018 तक Implementation
4	VR	बाजपुर जंगीनाला मोटरमार्ग के पुनः निर्माण एवं किमी0 4 चै0 3.704 में व किमी0 8 चै0 7.121 में 20.00 मी0 स्पान के 2 नं0 बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण का कार्य।		8.42	2115.74	-	0/1	0/1	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण, 06/2018 तक RSA पूर्ण एवं 12/2018 तक Implementation
5	ODR	विधानसभा क्षेत्र बाजपुर के अन्तर्गत काशीपुर ढकिया खरमाशा मार्ग का पुनः निर्माण कार्य		14.96	2971.90	-	-	0/1	कार्य पूर्ण, 06/2018 तक RSA पूर्ण एवं 12/2018 तक Implementation
		<b>; lxx</b>		<b>62.56</b>	<b>8799.60</b>				
		<b>dy ; lxx</b>		<b>320.62</b>	<b>39886.35</b>				

State PWD ds v/khu jkT; ekxL@eq; ftyk ekxL@vU; ftyk ekxL dk Road Safety Audit & Implementation grq dk; l ; kst ukA

dæ l 1	ekxL dh Jskh	dy yEckbZ %deh0 e1%	fni Ecj 2017 rd fd; s x; s Road Safety Audit & Implementation		o"kZ 2018 %Target%		o"kZ 2019 %Target%		o"kZ 2020 %Target%	
			RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राज्य मार्ग	4521.00	69.00	69.00	1500.00	400.00	2000.00	1000.00	952.00	3052.00
2	मुख्य जिला मार्ग	2152.00	104.00	104.00	800.00	200.00	600.00	500.00	648.00	1348.00
3	अन्य जिला मार्ग	2651.00	383.00	383.00	800.00	200.00	600.00	500.00	868.00	1568.00
dy ; kx		9324.00	556.00	556.00	3100.00	800.00	3200.00	2000.00	2468.00	5968.00

महाराष्ट्र सरकार, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, जल संवर्धन विभाग, नगरपालिका, नवी मुंबई

क्र.सं.	नगरपालिका, जल संवर्धन विभाग, नवी मुंबई	अंश	वर्ष 2017-18 का आंकड़े		2018-19 का आंकड़े		2019-20 का आंकड़े		2020-21 का आंकड़ा	
			RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दिल्ली-बद्रीनाथ मार्ग। NH-72(A)	149.80	--	--	149.80	50.00	--	50.00	--	49.80
2	डाटकाली से आईएसबीटी तक, NH-72(A)	7.45	--	--	7.45	--	--	7.45	--	--
3	फडीज से अराकोट तक, NH-72(B)	40.50	--	--	40.50	--	--	40.50	--	--
4	त्यनू से मलेथा तक, NH-707A	310.00	--	--	100.00	50.00	150.00	70.00	60.00	190.00
5	हरबर्टपुर से बड़कोट बैण्ड तक, NH-123 (507)	111.35	--	--	16.00	--	70.00	50.00	25.36	61.35
6	धरासू बैण्ड से यमनोत्री तक NH-94 (134)	95.43	--	--	95.43	30.00	--	40.00	--	25.43
7	कोटद्वार से श्रीनगर तक, NH-119(534)	137.07	--	--	50.00	20.00	50.00	50.00	37.07	67.07
8	काशीपुर से बूआखाल NH-121(309)	264.00	--	--	50.00	20.00	100.00	80.00	114.00	164.00
9	पुरकाली-लक्सर-हरिद्वार मार्ग NH-334 A	46.50	--	--	46.50	15.00	--	20.00	--	11.50
10	पोण्टा साहिब से मोहकमपुर NH-72	61.14	--	--	61.14	10.00	--	5.00	--	46.14
11	रामपुर-नैनीताल मार्ग NH-87	33.90	--	--	33.90	--	--	15.00	--	18.90
12	टनकपुर से पिथौरागढ़ तक NH-125	149.00	50.00	--	99.00	50.00	--	50.00	--	49.00
13	अल्मोड़ा से पनार तक NH-309(B)	82.00	--	--	20.00	--	40.00	30.00	22.00	52.00

Sl. No.	Project Name	Budget (Rs. Lakhs)	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
			RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	NH-87 Ext (109)	235.00	--	--	80.00	30.00	100.00	80.00	55.00	125.00
15	गोपेश्वर —ऊखीमठ—ब्रह्मवाडी तक NH-107 A)	84.20	--	--	20.00	--	64.20	30.00	--	54.20
16	रुद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड तक NH-109(107)	76.00	--	--	76.00	20.00	--	30.00	--	26.00
17	गगोलीहाट से अल्मोड़ा तक NH-309A	208.00	--	--	50.00	30.00	100.00	80.00	58.00	98.00
	<b>Total</b>	<b>2091.34</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>995.72</b>	<b>325.00</b>	<b>674.20</b>	<b>727.95</b>	<b>371.43</b>	<b>1038.39</b>

BRO / NHIDCL ds v/khu jk"Vh; jkt ekxkd ds Road Safety Audit , 0a Implementation dh dk; Z ;kst ukA

Sr. No.	Name & No. of NH With NHAI	Length	fni Ecj 2017 rd iwZ		Year 2018 %Target%		Year 2019 %Target%		Year 2020 %Target%	
			RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation	RSA	Implementation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NH 58 - रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ	164.80	-	-	50.00	20.00	80.00	60.00	34.80	84.80
2	NH 94 - ऋषिकेश से धरासू बेन्ड	141.00	-	-	50.00	20.00	50.00	60.00	41.00	61.00
3	NH 108 - धरासू बेन्ड से गंगोत्री	124.00	-	-	40.00	20.00	50.00	60.00	34.00	44.00
4	NH 9 - पिथौरागढ से असकोट	53.00	-	-	-	-	20.00	10.00	33.00	43.00
; kx		482.80	0.00	0.00	140.00	60.00	200.00	190.00	142.80	232.80



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून



Phone&Fax:-0135-253154/2531072

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-Mail-eicpwwduk@nic.in

Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक:- 96/76याता0 (क)-उ0/2017

दिनांक: 16 मार्च, 2017

## कार्यालय आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपने पत्रांक-29/CoRS/2014 PtlI, दिनांक 10.08.2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-628/76याता क-उ0/2016, दिनांक 19.11.2016 द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश के क्रम में आदेशित किया जाता है कि मार्ग निर्माण/सुधार हेतु गठित किये जाने वाले ₹ 10 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं हेतु निम्न तीन चरणों में Road Safety Audit की कार्यवाही की जानी है।

- 1- मार्ग निर्माण/सुधार कार्य की डिजाइन/डी0पी0आर0 गठित करते समय Road Safety Auditor (RSA) से डिजाइन/डी0पी0आर0 का परीक्षण कराया जाय। परीक्षण में RSA द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश डी0पी0आर0 में अवश्य कर लिया जाय। डी0पी0आर0 में Road Safety Auditor द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश करने के पश्चात सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता इस आशय का प्रमाण पत्र डी0पी0आर0 में संलग्न करेंगे कि RSA द्वारा दिये गये समस्त सुझावों के अनुसार प्राविधान डी0पी0आर0 में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
- 2- निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान भी समय-समय पर Road Safety Auditor द्वारा Auditing करायी जानी है तथा Road Safety Auditor द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार कार्य कराया जाय।
- 3- कार्य पूर्ण होने के पश्चात अनुरक्षण के दौरान भी मार्ग की Performance को जांचने हेतु RSA से Audit कराया जाय तथा Road Safety Auditor द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन किया जाय।

Road Safety Auditor के empanelment हेतु विभागीय प्रक्रिया गतिमान है, तब तक अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त कर किसी Third Party Road Safety Auditor की सेवाएं प्राप्त कर ली जाय।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

(एच0के0उप्रेती)

### प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0मा0/UDRP/UEAP/USRIP।
- 6- मुख्य अभियन्ता, यू0एस0आर0आई0पी0/ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की Road Safety Auditor के Empanelment के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
- 7- श्री के0पी0उप्रेती, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 8- प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष





कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2531072

E-mail: eicpwduk@nic.in

Web-http:// govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक- 628 / 76 याता रुज 2016

दिनांक- 19-11-2016

### कार्यालय आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपने पत्रांक 29/CORS/2014 Pt.II दिनांक 10.8.16 में दिये निर्देशों के क्रम में आदेशित किया जाता है कि विभाग में जो निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, उसमें विभाग द्वारा स्वीकृत मानक दरों में प्राविधानित मदों के अनुरूप सड़क सुरक्षा का कार्य डी0पी0आर0 में रखना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार 10 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों हेतु SP-44 में Highway Safety Code Manual के अनुरूप प्राविधान रखा जाए तथा थर्ड पार्टी द्वारा IRC-SP 88-2010 के अनुसार Road Safety Audit कराना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(आर0सी0पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मु0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-I / II, लोक निर्माण विभाग.....।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग.....।
6. समस्त अधीशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग.....।
7. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. कनिष्ठ अभियन्ता, प्राविधिक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मु0)  
लोक निर्माण विभाग।