

Road Closed in Monsoon 2022-23

Dated - 13.07.2022

S. No.	Road Category	Total Closed Till Yesterday	Blocked Today	Total Closed (Col. 3 + Col. 4)	Opened Today	Yet to Open (Col. 5 - Col. 6)	Total no. of Machine Deployed
1	2	3	4	5	6	7	8
Total Uttarakhand							
1	NH	2	1	3	2	1	89
2	SH	1	13	14	0	14	20
3	MDR	1	2	3	0	3	10
4	ODR	2	9	11	0	11	9
5	VR (Civil)	32	29	61	17	44	64
Total Uttarakhand		38	54	92	19	73	182
6	VR (PMGSY)	73	35	108	23	85	77
Grand Total		111	89	200	42	158	259

Main Road Closed in Monsoon 2022-23

13 .07.2022

Important Roads

S. No.	District/ Divison	Name of Road	Damage	Place	Machine Deployed	Probable Date of Opening
1	2	3	4	5	6	7
NH						
1	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग	रा0मा0 सं0 107 ए (चोपता से कुण्ड)	कि0मी0 51.000 से 84.200	कि0मी0 51.000 से 84.200	2	13/7/2022
SH						
1	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	उत्तरकाशी-टिहरी- घनसाली- तिलवाडा मोटर मार्ग (एसएच-15)	SH-15	KM 137 Kutmun Pul Damage	1	6/8/2022
2	निर्माण खण्ड, पोखरी	रुद्रप्रयाग-पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग ^c (एस0एच0-35)	स्लिप	Km. 54	1	13/7/2022
3	निर्माण खण्ड, गौचर	कर्णप्रयाग-धारडुंग्री-मैखुरा-कण्डारा- सोनला मोटर मार्ग (एस0एच0-95)	स्लिप	Km 3,24,33,36	1	13/7/2022
4	निर्माण खण्ड, गौचर	कर्णप्रयाग -नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग (एस0एच0-34)	स्लिप	Km 9 &10	1	13/7/2022
5	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	खिर्सू खेड़ाखाल काण्डई खांकरा मोटर मार्ग (एस0एच0-50)	स्लिप व बोल्डर	km 25	1	13/7/2022
6	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	गुप्तकाशी-कालीमठ-कोटमा-जाल-चौमासी (राज्य मार्ग) (एस0एच0-97)	स्लिप व बोल्डर	Km. 7(8-10), Km. 16(6-8)	1	13/7/2022
7	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	बॉसवाड़ा-कणसिल-चन्द्रनगर- मोहनखाल (राज्य मार्ग) (एस0एच0-56)	स्लिप व बोल्डर	Km. 18 (0-2)	1	13/7/2022
8	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	मक्कू पहुँच-पलद्वाड़ी- परकण्डी-भीरी (राज्य मार्ग) (एस0एच0-97)	स्लिप व बोल्डर	Km. 15 (0-2) (8-10)	1	13/7/2022
9	अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि, घनसाली	उत्तरकाशी लम्बागांव घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग	स्लिप एवं बोल्डर	कि0मी0 85	1	13/7/2022

10	निर्माण खण्ड पाबौ	कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग (एस0एच0-34)	स्लिप एंव बोल्डर	74 Near Sarna	1	13/7/2022
11	पिथौरागढ़/ नि0खं0, अस्कोट।	देवलथल कनालीछीना से नवाली पीपली द्वालीसेरा मोटर मार्ग	स्लिप एंव बोल्डर	किमी0 26	1	13/7/2022
12	Dehradun	Minus Atal Motor Road (SH)	Slip, Stone	Km- 3 (Sunoikhera gaon) Km- 4 (Annerkhera Gaon)	1	13/7/2022
13	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला	मोरी नैटवाड सांकरी मोटर मार्ग	स्लिप एंव बोल्डर	कि0मी0 11	1	14/7/2022
14	प्रा0 खण्ड, लो.नि.वि. उत्तरकाशी	धौतरी कमद अयारखाल मोटर मार्ग	स्लिप एंव बोल्डर	कि0मी0 1 से 5	1	13/7/2022

वर्ष 2022-23 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में

दिनांक 13.07.2022

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो0नि0वि0 के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्ग, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9,11)	मार्ग, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	उत्तरकाशी	52	48	4	4	0	0	0	0	72.00	293.05	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	72	293.05
2	टिहरी	176	166	10	10	0	0	0.00	0.00	66.01	591.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	66.01	591.00
3	चमोली	65	50	15	15	0	0	0.00	0.00	61.65	213.95	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	61.65	213.95
4	रूद्रप्रयाग	53	43	10	10	0	1	0	0	61.3	140.3	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	61.3	140.3
5	पौड़ी	164	151	13	13	0	1	0.00	60.00	103.69	91.12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	103.69	151.12
योग पौड़ी क्षेत्र		510	458	52	52	0	2	0.00	60.00	364.65	1329.42	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	364.65	1389.42
6	देहरादून	93	86	7	7	0	0	0.00	0.00	41.09	50.29	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	41.09	50.29
7	हरिद्वार	3	3	0	0	0	0	0.00	0.00	0.55	43.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.55	43.30
योग देहरादून क्षेत्र		96	89	7	7	0	0	0.00	0.00	41.64	93.59	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	41.64	93.59
8	पिथौरागढ़	66	59	7	7	0	0	0.00	0.00	65.49	142.60	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	65.49	142.60
9	चम्पावत	49	49	0	0	0	0	0.00	0.00	15.70	26.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	15.70	26.00
10	अल्मोडा	26	26	0	0	0	0	0.00	0.00	5.80	21.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	5.80	21.50
11	बागेश्वर	31	25	6	6	0	3	0.00	10.50	38.51	326.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	38.51	337.00
योग अल्मोडा क्षेत्र		172	159	13	13	0	3	0.00	10.50	125.50	516.60	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	125.50	527.10
12	नैनीताल	16	16	0	0	0	0	0.00	0.00	5.46	16.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	5.46	16.30
13	उधमसिंहनगर	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
योग हल्द्वानी क्षेत्र		16	16	0	0	0	0	0.00	0.00	5.46	16.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	5.46	16.30
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9,11)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	योग लो०नि०वि०	794	722	72	72	0	5	0.00	70.50	537.25	1955.91	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.25	2026.41
	योग एन०एच०	17	16	1	1	0	0	0.00	0.00	42.57	139.74	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	42.57	139.74
	P.M.G.S.Y.	408	323	85	85	0	0	0	0	302.66	793.23	1	19.78	0.00	0.00	0.00	0	0	0	302.66	793.23
	महायोग उत्तराखण्ड राज्य	1219	1061	158	158	0	5	0	70.50	882.48	2888.88	1	19.78	0.00	0.00	0.00	0	0	0	882.48	2959.38

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)