

Road Closed in Monsoon 2022-23

Dated -13.08.2022

S. No.	Road Category	Total Closed Till Yesterday	Blocked Today	Total Closed (Col. 3 + Col. 4)	Opened Today	Yet to Open (Col. 5 - Col. 6)	Total no. of Machine Deployed
1	2	3	4	5	6	7	8
Total Uttarakhand							
1	NH	0	0	0	0	0	0
2	SH	7	4	11	2	9	18
3	MDR	2	0	2	0	2	8
4	ODR	2	2	4	0	4	5
5	VR (Civil)	44	29	73	17	56	74
Total Uttarakhand		55	35	90	19	71	105
6	VR (PMGSY)	88	6	94	30	64	70
Grand Total Uttarakhand		143	41	184	49	135	175

Main Road Closed in Monsoon 2022-23

Date-13.08.2022

Sl. No	Name of Division	Name of Road	Damage	Chainage	Place	Villages affected	Machine Deployed	Date of Closing	Probable Date of Opening
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SH									
1	प्रा०ख०,लो०नि०वि० नई टिहरी	लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) मो० मार्ग (राज्य मार्ग 69)	वाशआउट	किमी० 2 वाशआउट	—	—	1	24.7.2022	मार्ग भारी वर्षा के कारण वाशआउट हो गया है। मार्ग को खोलने की कार्यवाही की जा रही है। जनपद उत्तरकाशी एवं सेम मुखेम जाने हेतु लम्बगांव बिजपुर पनियाला मोटर मार्ग से कण्डियाल गांव होते हुए वैकल्पिक मार्ग है।
2	निर्माण खण्ड, गौचर	कर्णप्रयाग-धारडुंग्री-मैखुरा-कण्डारा- सोनला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 94)	Slip, Boulder	Km 13 to 17- Slip, Boulder	Km 13 to 17	मैखुरा, डोंठला, गोली	1	03.08.2022 06.08.2022 07.08.2022	14.8.2022
3	निर्माण खण्ड, पोखरी	रुद्रप्रयाग-पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-35)	Slip, Boulder	Km. 56	सलना के समीप	जौरासी, हापला, सलना	1	13.8.2022	13.8.2022
4	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-37)	Closed due to landslide	km 25	km 25	km 25	1	8.8.2022	14.8.2022
5	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	मक्कू पहुँच-पलद्दाडी-परकण्डी-भीरी (राज्य मार्ग-97)	Slip, Boulder	Km 23(8-10) Km. 18(4-6)	निकट कैल मक्कू	मक्कू, पलद्दाडी, भीगी, तनकिला, उथिण्ड आदि	1	29.7.2022	13.8.2022
6	Dehradun T.D.Sahiya	Haripur - Ichhari - Kwanu - Minus motor road (SH-21)	Slip, Stone	Km-11 Km-15, 16	Laldhang Damog Mandir	-	1	13.08.2022	13.08.2022
7	Dehradun T.D.Sahiya	Minus - Atal motor road (SH)	Slip, Stone	Km-4, 5 Km-9 Km- 11 Km- 14	Annerkhera Gaon Tillur Gaon Majjat Gaon Bendiyara Gaon	-	1	12.08.2022	13.08.2022

8	<u>Dehradun</u> T.D.Chakrata	Tiuni-Purola-Nagaon M/R (SH-17)	Slip, Stone	Km-15 to 20	Hanol to Khunigad	-	1	13.08.2022	13.08.2022
9	<u>Dehradun</u> T.D.Chakrata	Chakrata-Lakhamandal motor road (SH-18)	Slip, Stone	Km-47	Near Mindal Dhar	-	1	13.08.2022	13.08.2022

वर्ष 2022-23 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में दिनांक 13.08.2022

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो0नि0वि0 के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्ग, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9,11)	मार्ग, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20)
1	उत्तरकाशी	110	95	15	15	0	0	0	0	212.05	782.75	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	212.05	782.75
2	टिहरी	285	280	5	5	0	1	0.00	5.00	181.63	1330.90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	181.63	1335.90
3	चमोली	104	95	9	9	0	0	0.00	0.00	205.34	771.50	0	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0	0.00	205.34	771.50
4	रूद्रप्रयाग	68	61	7	7	0	1	48.61	0	128.33	201.2	0	0	0	45.00	45.00	0	0	0	176.94	201.2
5	पौड़ी	311	304	7	7	0	1	0.00	60.00	312.15	842.42	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	312.15	902.42
योग पौड़ी क्षेत्र		878	835	43	43	0	3	48.61	65.00	1039.50	3928.77	0	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0	0.00	1088.11	3993.77
6	देहरादून	126	103	23	23	0	0	0.00	10.00	123.30	308.12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	123.30	318.12
7	हरिद्वार	4	4	0	0	0	0	0.00	0.00	2.05	56.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.05	56.30
योग देहरादून क्षेत्र		130	107	23	23	0	0	0.00	10.00	125.35	364.42	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	125.35	374.42
8	पिथौरागढ़	97	94	3	3	0	1	0.10	5.00	115.75	338.94	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	115.85	343.94
9	चम्पावत	76	75	1	1	0	0	0.00	0.00	44.79	192.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	44.79	192.00
10	अल्मोडा	72	72	0	0	0	1	0.00	24.77	18.72	99.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	18.72	123.77
11	बागेश्वर	44	43	1	1	0	5	0.00	27.00	52.99	509.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	52.99	536.00
योग अल्मोडा क्षेत्र		289	284	5	5	0	7	0.10	56.77	232.25	1138.94	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	232.35	1195.71
12	नैनीताल	38	38	0	0	0	1	0.00	12.00	21.17	121.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	21.17	133.27
13	उधमसिंहनगर	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
योग हल्द्वानी क्षेत्र		38	38	0	0	0	1	0.00	12.00	21.17	121.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	21.17	133.27
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9,11)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	योग लो०नि०वि०	1335	1264	71	71	0	11	48.71	143.77	1418.27	5553.40	0	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	1466.98	5697.17
	योग एन०एच०	16	16	0	0	0	0	0.00	0.00	195.76	443.14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	195.76	443.14
	P.M.G.S.Y.	602	538	64	64	0	0	0	0	789.78	3010.22	1	19.78	0.00	0.00	0.00	0	0	0	789.78	3010.22
	महायोग उत्तराखण्ड राज्य	1953	1818	135	135	0	11	48.71	143.77	2403.81	9006.76	1	19.78	0.00	155.00	155.00	0	0	0	2452.52	9150.53

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)