

27/9/22

देहरादून तथा मसूरी की समस्त सड़कों को गड़ढामुक्त किये जाने हेतु विभागों द्वारा तैयार की गयी सड़कवार कार्ययोजना तथा समय-सारिणी के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2022 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति-

क्र.स.	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री अरावेन्द सिंह ह्यंकी	सचिव	परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
2.	श्री विनीत कुमार	अपर सचिव	लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन
3.	सुश्री सोनिका	जिलाधिकारी	देहरादून
4.	श्री मनुज गोयल	नगर आयुक्त	नगर निगम, देहरादून
5.	श्री उदय राज सिंह	प्रबन्ध निदेशक	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून
6.	श्री श्याम सिंह	संयुक्त सचिव	लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन
7.	श्री अतुल कुमार सिंह	उप सचिव	ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
8.	इं. अयाज अहमद	प्रमुख अभियन्ता	लो0नि0वि, उत्तराखण्ड, देहरादून
9.	इं. अशोक कुमार	मुख्य अभियन्ता	लोक निर्माण विभाग, देहरादून
10.	इं. प्रत्यूष कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
11.	इं. विनोद रमोला	अधीक्षण अभियन्ता	जल संस्थान, देहरादून
12.	इं. एस0के0विकास	अधीक्षण अभियन्ता	पेयजल निगम, देहरादून
13.	इं.जे.के. त्रिपाठी	अधिशाली अभियन्ता	रा.मा. खण्ड देहरादून/डोईवाला
14.	इं. धीरेन्द्र कुमार	अधिशाली अभियन्ता	अस्थायी खण्ड, लो.नि.वि., ऋषिकेश
15.	इं. डी0सी0नौटियाल	अधिशाली अभियन्ता	प्रा.ख., लो.नि.वि., देहरादून
16.	इं. राजेश कुमार	अधिशाली अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., देहरादून
17.	श्री राजेश नैथानी	अधिशाली अधिकारी	नगर पालिका परिषद, मसूरी
18.	इं. एम0के0जोशी	अधिशाली अभियन्ता	एम0डी0डी0ए0, देहरादून
19.	इं. अतुल गुप्ता	अधिशाली अभियन्ता	एम0डी0डी0ए0, देहरादून
20.	इं. सुनील कुमार	अधिशाली अभियन्ता	एम0डी0डी0ए0, देहरादून
21.	इं. तनुज कामबोज	अधिशाली अभियन्ता	डी0एस0सी0एल0 देहरादून
22.	इं. संदीप कश्यप	अधिशाली अभियन्ता	पेयजल निगम, मसूरी
23.	इं. अभिषेक भारद्वाज	सहायक अभियन्ता	एम0डी0डी0ए0, देहरादून

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल निगम, यू.पी.सी.एल., जल संस्थान, टेलीकॉम, स्मार्ट सिटी के द्वारा विभिन्न प्रयोजनों यथा-सीवर लाइन, पाइप लाइन, फाइबर आदि के लिये रोड कटिंग के कारण देहरादून एवं मसूरी शहर के विभिन्न मार्गों में पैच/गड्ढे हो गए हैं। उक्त के अतिरिक्त मानसून अवधि में संबंधित विभागों द्वारा नालों/नालियों की समुचित रूप से सफाई न किये जाने के कारण बरसात का पानी सड़कों में जमा होने के कारण सड़कों को गंभीर रूप से क्षति हुई है। इससे जन सामान्य को आवागमन में

CE (P/Q) /
CE (DUN)

कृ० अनुपालन आस्था
मसूरी प्रस्तुत करे

23-9-2022

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

188
SSO (P) III

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

SSOI (P)

वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

27/9/22

27/9/22

कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पर्यटकों को भी असुविधा के साथ-साथ प्रदेश की क्षति खराब होती है।

2- पेयजल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मसूरी में पिक्चर पैलेस एवं माल रोड पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं मार्ग के सुधारीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन पर कार्यवाही की जा चुकी है। नगर पालिका परिषद, मसूरी द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा कराया गया Restoration कार्य बरसात में पूरी तरह से बह जाने के कारण सड़कें धँस गयी हैं।

3- बैठक में यह तथ्य ध्यान में आया कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सड़कों का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है। विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में गहन विचार-विमर्शोपपरान्त निम्नवत् कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये:-

- i. पेयजल निगम पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु जिस रोड की कटिंग कर रही है, उस पर कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही अन्य मार्गों में पाइप लाइन डालने हेतु रोड कटिंग का कार्य इस प्रकार से प्रारम्भ किया जाये कि एक निश्चित छोटी लम्बाई में कटिंग उपरान्त पाइप बिछाने एवं मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण होने बाद ही अगले अंश में कटिंग का कार्य प्रारम्भ हो। जल निगम द्वारा विद्ययी गयी पाइप लाइन में भविष्य में कनेक्शन दिये जाने हेतु मार्ग के दोनों ओर उचित व्यवस्था कर ली जाय। टेस्टिंग एवं क्रॉस कनेक्शन का कार्य उचित समय पर करते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए कि दोबारा सड़क की खुदाई न करना पड़े। जल निगम एवं जल संस्थान प्रत्येक दिन का एक्शन प्लान तैयार कर कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत करायेंगे।
- ii. लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, नगर निगम/नगर पालिका के द्वारा जिन मार्गों पर कार्य किया जाना है, उनके सम्बन्ध में प्रत्येक मार्ग की कार्ययोजना तैयार कर सम्बन्धित विभाग प्रत्येक दिन निरीक्षण करते हुए आ रही समस्याओं का समाधान करें एवं कार्ययोजना व Completion Plan की समय-सारिणी से तैयार कर आगामी बैठक में भी अवगत करायें।
- iii. नगर निगम/नगर पालिका द्वारा मार्गों के किनारे स्थित नालियों की समय-समय पर पूर्ण सफाई भी सुनिश्चित की जाए ताकि मार्गों पर जलभराव न हो।
- iv. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा मसूरी एवं देहरादून शहर के मार्गों को गड़ढा मुक्त कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों की पृथक् समीक्षा बैठक कर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
- v. समस्त कार्यदायी संस्थायें, लोक निर्माण विभाग, देहरादून स्मार्ट सिटी लि., नगर निगम, सिंचाई विभाग कार्य करने से पूर्व समन्वय स्थापित कर कार्यों में शीघ्रता लायें।

धन्यवाद जपन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Signed by Vineet Kumar

Date 23-08-2022 16:13:39

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2,

ई पत्रावली संख्या: 15554

देहरादून: दिनांक: २२ सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. बैठक में उपस्थित सम्स्त अधिकारीगण।
4. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

Signed by Shyam Singh

(श्याम सिंह)

Date: 23-09-2022 16:49:28

संयुक्त सचिव।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पं० सं०-727/01 प्रालि/2

दि०:-28-9-22

प्रतिलिपि निम्न का सूचनार्थ एवं
विपर्यन्ता उत्तराखण्ड देहरादून तथा मसूरी की सम्स्त सड़कों
गड्ढा मुल्य क्रिमे जाने हेतु विभागों द्वारा तैयार की
गयी ~~कलकत्ता~~ कार्ययोजना तथा सम्प्रसारिणी के
सम्बन्ध में अनुपालन आरम्भ उपलब्ध कराने
का कष्ट करे।

1. मुख्य अभियन्ता, लोकनि० वि०, देहरादून ।

2. अधीनस्थ अभि० 9 को जल लोकनि० वि० देहरादून ।
 श्री मनोज विष्ट अधि० अभि० विभाग प्रमुख, देहरादून ।
 श्री शैलेश मिश्रा अधि० अभि० विभाग प्रमुख, देहरादून ।
 श्री शैलेश मिश्रा अधि० अभि० विभाग प्रमुख, देहरादून ।
 कार्य० लोकनि० वि० देहरादून ।

28/9/22
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी