



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: cepwdua@gmail.com



पत्रांक-1824/01 याता0क' नियो-1/24

दिनांक- 16.11.2024

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मैसर्स टी0सी0एस0 (टेकनीकल कन्सलटेंसी सर्विसेज) द्वारा वर्तमान में कुल 207 अनुबन्धों के अन्तर्गत मार्गों/सेतुओं एवं अन्य कार्यों की प्लानिंग/डिजाइन/डी0पी0आर0 गठन का कार्य किया जा रहा है। जिसमें से 39 डी0पी0आर0 का कार्य पूर्ण है तथा 175 कार्यों में अभी कार्य गतिमान है। इन 175 में से 152 अनुबन्धों की समय समाप्त हो जाने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इनमें से 32 अनुबन्धों में अनुबन्ध की सीमा से 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा 58 अनुबन्धों में अनुबन्ध की सीमा से 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।

इन कार्यों के डिजाइन/डी0पी0आर0 में हो रहे विलम्ब से जनोपयोगी मार्गों/सेतुओं तथा अन्य सरचनाओं के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इस कारण इस कार्यालय के पत्रांक-1737/01 (टी0सी0एस0) याता0/2024 दिनांक-25.10.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसका प्रत्युत्तर मैसर्स टी0सी0एस0 (टेकनीकल कन्सलटेंसी सर्विसेज) द्वारा अपने पत्रांक-TCS/2024-25/1530 दिनांक-08.11.2024 द्वारा दिया गया है। प्रत्युत्तर संतोषजनक न पाये जाने के कारण वर्तमान में गतिमान 175 अनुबन्धों के 75 प्रतिशत अर्थात् 130 अनुबन्धों के पूर्ण होने तक अथवा 1 वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में समस्त प्रकार के कन्सल्टेंसी कार्यों हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है।

(इं0 दीपक कुमार चौधरी)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
16/11/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियन्ता स्तर-1, कार्यालय विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0, लो0नि0वि0, देहरादून/पौडी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- 4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता.....वों वृत्त, लोक निर्माण विभाग,.....उत्तराखण्ड को उपरोक्त आदेशों को अपने अधीनस्थ खण्डों को परिचालित करने हेतु प्रेषित।
- 5- अधिरासी अभियन्ता (आई0टी0 सैल) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाई में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

जीकृत 6- M/S Technical Consultancy Services, 14- C Arawali Enclave, GMS Road, Dehradun 248001 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

16/11/24

16/11/24

11/10/24

11/10