

वर्ष 2024-25 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में

दिनांक 10.08.2024

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो0नि0वि0 के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	टिहरी	318	311	7	7	0	6	40.00	180.00	189.19	1447.22	7	41.02	0.00	60.00	60.00	0.00	0	0.00	229.19	1627.22
2	चमोली	111	108	3	3	0	5	6.70	141.00	105.36	728.80	0	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0	0.00	112.06	869.80
3	रूद्रप्रयाग	82	80	2	2	0	2	15.00	0.00	134.93	528.80	0	0	0	30.00	30.00	0	0	0	149.93	528.80
4	पौड़ी	355	349	6	6	0	1	215.00	0.00	413.40	1627.44	0	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0	0.00	628.40	1627.44
योग पौड़ी क्षेत्र		866	848	18	18	0	14	276.70	321.00	842.88	4332.26	7	41.02	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	1119.58	4653.26
5	उत्तरकाशी	92	84	8	8	0	3	0	62.00	80.10	438.79	15	145.52	50.61	50.00	100.61	0	0	0	80.1	500.79
6	देहरादून	178	174	4	4	0	2	0.00	27.00	166.58	1433.02	0	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0	0.00	166.58	1460.02
7	हरिद्वार	17	17	0	0	0	2	2.00	8.00	20.40	117.65	4	20.31	0.00	15.00	15.00	0.00	0	0.00	22.40	125.65
योग देहरादून क्षेत्र		287	275	12	12	0	7	2.00	97.00	267.08	1989.46	19	165.83	50.61	100.00	150.61	0.00	0	0.00	269.08	2086.46
8	पिथौरागढ़	144	139	5	5	0	1	15.00	60.00	341.92	510.77	0	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0	0.00	356.92	570.77
9	चम्पावत	165	163	2	2	0	4	24.50	61.35	61.35	1582.50	0	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0	0.00	85.85	1643.85
10	अल्मोडा	153	153	0	0	0	2	0.00	51.54	48.49	507.50	0	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0	0.00	48.49	559.04
11	बागेश्वर	92	91	1	1	0	1	2.00	12.00	39.65	178.69	0	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0	0.00	41.65	190.69
योग अल्मोडा क्षेत्र		554	546	8	8	0	8	41.50	184.89	491.41	2779.46	0	0	0.00	90.00	90.00	0.00	0	0.00	532.91	2964.35
12	नैनीताल	95	94	1	1	0	0	0.00	0.00	108.05	799.64	0	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0	0.00	108.05	799.64
13	उधमसिंहनगर	47	46	1	1	0	1	5.00	110.00	188.70	847.50	40	314.69	0.00	15.00	15.00	0.00	0	0.00	193.70	957.50
योग हल्द्वानी क्षेत्र		142	140	2	2	0	1	5.00	110.00	296.75	1647.14	40	314.69	0.00	55.00	55.00	0.00	0	0.00	301.75	1757.14
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि					लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग	किया गया व्यय	संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
योग लो०नि०वि०		1849	1809	40	40	0	30	325.20	712.89	1898.12	10748.32	66	521.54	50.61	465.00	515.61	0.00	0.00	0.00	2223.32	11461.21	
कुल योग मार्ग/सेतु/भवन								1038.09	12646.44												0.00	13684.53
नि०ख०, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी (केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग)		1	0	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	11225.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11225	
कुल योग मार्ग/सेतु/भवन								0.00	11225.00												0.00	11225.00
योग एन०एच०		12	11	1	1	0	0	0.00	0.00	243.91	1590.52	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	243.91	1590.52	
कुल योग मार्ग/सेतु/भवन								0.00	1834.43												0.00	1834.43
P.M.G.S.Y.		646	559	87	87	0	3	1.50	60	707.57	7020.97	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	709.07	7080.97	
कुल योग मार्ग/सेतु/भवन								61.50	7728.54												0.00	7790.04
महायोग उत्तराखण्ड राज्य		2508	2379	129	129	0	33	326.70	772.89	2849.60	30584.81	66	521.54	50.61	465.00	515.61	0.00	0	0.00	3176.30	20132.70	
महायोग उत्तराखण्ड राज्य								1099.59	33434.41												0.00	23309.00
BRO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल योग मार्ग/सेतु/भवन								0.00	0.00												0.00	0.00

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

वर्ष 2024-25 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 10.08.2024

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीय राजमार्ग								
1	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 107 पुराना 109 (रुद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड) कि०मी० 0.00 से 76.00	एन०एच०	km 72 (Near Sonprayag)		01-08-2024		मार्ग 200 मीटर लम्बाई में वॉशआउट हो गया है। मार्ग खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
राज्य मार्ग								
1	नि०ख० लो०नि०वि० बैजस	थलीसैण बूंगीधर देघाट जैनल मानिला डोटियाल मरचूला राज्य मार्ग 52	राज्य मार्ग संख्या 52	Km 23,24,27,28		01.08.2024	17.08.2024	इस मोटर मार्ग में 05 कॉजवे क्षतिग्रस्त हैं, 03 स्कपर क्षतिग्रस्त हैं तथा 23 किमी० लम्बाई में विभिन्न कास सेक्शन में दीवारे क्षतिग्रस्त हुई हैं। किमी० 28 में पूर्णतः वॉशआउट है। मार्ग पर काफी अधिक मात्रा में स्लिप आया है जिसे दि० 02.08.2024 तक हटा दिया गया है। मार्ग किमी० 28 में बन्द है जिसे दि० 17.08.2024 तक खोल दिया जायेगा।
2	नि०ख० चिन्मालीसौड	सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सराट मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग-72	26 , 27 , 28 , 50 ,52 ,58, 65, 66 ,76		10.08.2024	10.08.2024	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
3	निर्माण खण्ड हल्द्वानी	रामनगर कालादूगी चकलुवा राज्य मार्ग न० 41	राज्य मार्ग संख्या -41	किमी० 36 पर पुलिया टूट गयी है।		31.7.2024	15.8.2024	दिनांक 15.08.2024 तक मार्ग सुचारु किये जाने की संभावना है।
4	नि०ख०, खटीमा	एस०एच-70 का प्रतापपुर नौसर प्रभाग	राज्य मार्ग	पुल का एप्रोच में कटा कि०मी० 9 व 12 में रोड व पटरी का कट गई है।		08/07/2024	10/08/2024	मार्ग बन्द है। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।