

Road Closed in Monsoon 2023-24

Dated - 31-07-2023

S. No.	Road Category	Total Closed Till Yesterday	Blocked Today	Total Closed (Col. 3 + Col. 4)	Opened Today	Yet to Open (Col. 5 - Col. 6)	Total no. of Machine Deployed
1	2	3	4	5	6	7	8
Total Uttarakhand							
1	NH	0	0	0	0	0	0
2	SH	5	6	11	2	9	10
3	MDR	2	4	6	3	3	4
4	ODR	4	1	5	3	2	2
5	VR (Civil)	63	45	108	46	62	55
Total Uttarakhand		74	56	130	54	76	71
6	VR (PMGSY)	97	10	107	28	79	71
Grand Total Uttarakhand		171	66	237	82	155	142

वर्ष 2023-24 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में

दिनांक 31.07.2023

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	टिहरी	347	338	9	9	0	1	0.00	20.00	218.10	1773.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	218.10	1793.40
2	चमोली	119	112	7	7	0	0	0.00	0.00	127.05	1012.14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	127.05	1012.14
3	रुद्रप्रयाग	88	84	4	4	0	0	0	0.00	154.85	869.90	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	154.85	869.9
4	पौड़ी	408	388	20	20	0	5	170.00	1560.00	357.53	1974.29	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	527.53	3534.29
योग पौड़ी क्षेत्र		962	922	40	40	0	6	170.00	1580.00	857.53	5629.73	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	1027.53	7209.73
5	उत्तरकाशी	165	148	17	17	0	2	0	13.9	253.36	1771.58	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	253.36	1785.48
6	देहरादून	142	136	6	6	0	13	0.00	318.95	184.69	1123.93	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	184.69	1442.88
7	हरिद्वार	67	65	2	2	0	31	151.00	5280.50	459.75	2948.05	30	289.17	60.00	30.00	90.00	0.00	1	100.00	610.75	8328.55
योग देहरादून क्षेत्र		374	349	25	25	0	46	151.00	5613.35	897.80	5843.56	30	289.17	60.00	30.00	90.00	0.00	1	100.00	1048.80	11556.91
8	पिथौरागढ़	104	102	2	2	0	1	8.00	10.00	112.40	431.63	0	0.00	2.20	30.00	32.20	0.00	1	3.50	120.40	445.13
9	चम्पावत	112	111	1	1	0	0	0.00	0.00	69.30	738.30	0	0.00	25.97	60.00	85.97	0.00	0	0.00	69.30	738.30
10	अल्मोडा	142	140	2	2	0	1	0.00	5.00	48.39	373.90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	48.39	378.90
11	बागेश्वर	72	69	3	3	0	0	0.00	0.00	31.90	171.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	31.90	171.30
योग अल्मोडा क्षेत्र		430	422	8	8	0	2	8.00	15.00	261.99	1715.13	0	0	28.17	90.00	118.17	0.00	1	3.50	269.99	1733.63
12	नैनीताल	95	92	3	3	0	0	0.00	0.00	50.24	822.61	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	50.24	822.61
13	उधमसिंहनगर	0	0	0	0	0	1	0.00	10.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.00
योग हल्द्वानी क्षेत्र		95	92	3	3	0	1	0.00	10.00	50.24	822.61	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	50.24	832.61
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
योग लो०नि०वि०		1861	1785	76	76	0	55	329.00	7218.35	2067.56	14011.03	42	370.26	88.17	445.00	533.17	0.00	2.00	103.50	2396.56	21332.88
योग एन०एच०		15	15	0	0	0	1	0.00	15.00	207.39	2298.75	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	207.39	2321.75
P.M.G.S.Y.		678	599	79	79	0	0	0	0	1494.64	7972.60	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1494.64	7972.6
महायोग उत्तराखण्ड राज्य		2554	2399	155	155	0	56	329	7233.35	3769.59	24282.38	42	370.26	88.17	445.00	533.17	0	3	111.50	4098.59	31627.23

नोट-अधिसूची अभियन्ता लो०नि०वि०, लक्सर द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मार्गों को अस्थाई रूप से वाहनो हेतु खोल दिया गया है। विगत कई दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण मार्गों पर कई दिनों तक जलमग्न होने तथा निरन्तर जल प्रवाह होने के कारण मार्गों की लेपित सतह क्षतिग्रस्त हो रही है। जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की प्रबल संभावना है। वाटर लॉगड क्षेत्र होने के कारण मार्गों को सी०सी० इंटरलॉकिंग टाईल्स से बनवाना उचित रहेगा।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 31.07.2023

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य मार्ग								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30°17'58" N 78°38'45" E	11.07.2023	05-08-2023	मार्ग चक्कत भाग में पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। हिल साइड में आवासीय भवन तथा दुकाने होने के कारण अतिरिक्त पहाड़ कटान सम्भव नहीं हैं प्रतिधारक दीवार निर्माण के उपरान्त ही मार्ग यातायात हेतु सुचारु हो पायेगा। वैकल्पिक मार्ग के रूप में जामणीखाल तोली नौसा बागी गुजेवा हिसरियाखाल मोटर मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है।
2	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	रूद्रप्रयाग-पोखरी - गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 35)	S.H-35	Slip/ R/Wall, B/Wall, Km. 94 Washout	30°22'03" N 79°16'28" E	24.7.2023	5.8.2023	मार्ग कि०मी०. 94 में वॉश-आउट हो गया है। दीवार निर्माण के पश्चात ही मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध हो पायेगा।
3	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरो	थलीसैण-बूंगीधर-देघाट-जैनल-मानिला-डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या 52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7		20/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
4	नि०ख०, लो०नि०वि०, पाबौ	कर्णप्रयाग नौटी पैटाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं० 34	58,72	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
5	नि०ख०, लो०नि०वि०, पाबौ	थेलीसैण चौरीखाल चिपलघाट मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं० 02	28		27/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
6	प्रा०ख० भटवाडी	उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग।	रा०मार्ग	कि०मी० 10 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
7	नि०ख० पुरोला	मोरी नैटवाड साकरी जखोल मोटर मार्ग	रा०मार्ग	कि०मी० 9 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
8	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	त्यूनी-पुरोला-नौगांव मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	Km- 19	-	7/31/2023	7/31/2023	मार्ग यातायात हेतु आंशिक रूप से अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।

9	हरिद्वार / प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	किमी 3 में 304 मी0 स्पान अनेकी पुल क्षतिग्रस्त		7६13६2023	8६5६2023	अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेण्ट हो गया है यह सेतु रोशनाबाद विहारीगढ के किमी 3 में डेमेज हो गया है एवं यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। विकल्प के रूप में अनेकी पूरनपुर पथरी से बहादराबाद जाया जा सकता है।
---	--	------------------------------	-------------	--	--	-----------	----------	---

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 31.07.2023

क्र० सं०	जनपद / खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद-टिहरी								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30°17'58" N 78°38'45" E	11.07.2023	05-08-2023	मार्ग उक्त भाग में पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। हिल साइड में आवासीय भवन तथा दुकाने होने के कारण अतिरिक्त पहाड़ कटान सम्भव नहीं हैं प्रतिधारक दीवार निर्माण के उपरान्त ही मार्ग यातायात हेतु सुचारु हो पायेगा। वैकल्पिक मार्ग के रूप में जामणीखाल तोली नौसा बागी गुजेला हिसरियाखाल मोटर मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है।
2	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	थापला गहड़ से खड़ोली तल्ली खड़ोली मल्लीमोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 2 स्लिप व बोल्टर		29.07.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिसे यातायात हेतु सांय 7 बजे खोल दिया जायेगा। प्राईवेट जे०सी०बी०
3	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	तुणगी भटकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 1 (है०मी० 0-4) स्लिप व बोल्टर		18.07.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है जिसे सांय 5 बजे खोल दिया जायेगा। विभागीय जे०सी०बी०
4	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि, थल्यूड	कैम्पटी - चड़ोगी मोटर मार्ग संख्या 12	मुख्य जिला मार्ग	14,15,16/वाशआउट	-	7/18/2023	-	मार्ग किमी 14,15,16 मे वाशआउट हो गया है
5	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि, थल्यूड	लालपुल-मुत्सी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4/वासआउट	-	26-07-2023	-	वर्ष 2022 में आयी आपदा के कारण इस स्थान पर पुल वासआउट हो गया था, उसके पश्चात वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात चल रहा था, किन्तु नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण वैकल्पिक मार्ग वासआउट हो गया है।
6	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	विनकखाल-भिगुन- तिनगढ-जखाणा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 7 में स्लिप व बोल्टर	-	31-07-2023	01-08-2023	भारी बरसात होने के कारण मोटर मार्ग पर स्लिप/बोल्टर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है।
7	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	बूढाकेदार तोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 2 में स्लिप व बोल्टर	-	31-07-2023	01-08-2023	भारी बरसात होने के कारण मोटर मार्ग पर स्लिप/बोल्टर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

8	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	सौन्दाडी कैन्सूर मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 मलवा सफाई	-	28-07-2023	31-07-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 31.07.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
9	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	गजा जयकोट फलसारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	9 मलवा सफाई	-	31-07-2023	31-07-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 31.07.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
जनपद-चमोली								
10	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	रुद्रप्रयाग-पोखरी - गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 35)	S.H-35	Slip/ R/Wall, B/Wall, Km. 94 Washout	30°22'03" N 79°16'28" E	24.7.2023	5.8.2023	मार्ग कि.मी. 94 में वॉश-आउट हो गया है। दीवार निर्माण के पश्चात ही मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध हो पायेगा।
11	निर्माण खण्ड, पोखरी	पोखरी-हरिशंकर मोटर मार्ग	ODR	KM 2,7,8 Slip	30°21'10" N 79°11'36" E	30.7.2023	2.8.2023	मार्ग अपराह्न 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
12	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	बम्बूधार - छिनका - मल्ला नौरी मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2	30°24'53" N 79°21'37" E	20.7.2023	31.7.2023	मार्ग अपराह्न 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
13	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग	चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली मोटर मार्ग।	VR	km 1 (Slip, Boulder & Scupper Damage)	30°28'76.15"N 79°33'04.32"E	31.07.2023	31.07.2023	मार्ग अपराह्न 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
14	निर्माण खण्ड थराली	नारायणबगड़-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग किमी0 3 किमोली मोटर मार्ग।	VR	Km.-1- Slip, boulder, wall damaged & road washout	30.134444-N 79.357777-E	14.7.2023	31.7.2023	मार्ग अपराह्न 4.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
15	निर्माण खण्ड थराली	डुंग्री - रतगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-2- Slip & boulder	30.127070-N 79.515993-E	17.7.2023	31.7.2023	मार्ग अपराह्न 4.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
16	निर्माण खण्ड, गौचर	देवलीबगड़ सम्पर्क मार्ग	VR	Km. 1	30° 18' 12" N 79° 17' 35" E	31.7.2023	31.7.2023	मार्ग अपराह्न 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
जनपद-रुद्रप्रयाग								
17	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	नगरासू-डांडाखाल- धनपुर मोटर मार्ग	ODR	km 1 R/wall damage km 2 & 3 Slip & Boulder	30° 17' 55.17" N 79° 06' 43.26" E	24.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी0 1 में मार्ग का 20 मीटर भाग पूर्णतया वासआउट हो गया है। जिस कारण मार्ग यातायात हेतु पूर्णतया बन्द है। मार्ग खोलने की सम्भावित तिथि 10.08.2023 है।

18	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	गहड-दानकोट-नौना मोटर मार्ग	VR	km 1 Slip & wall damage	30° 12' 11" N 78° 55' 35" E	14.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी 0 1 में मलवा आने एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसके खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 10.08.2023 है।
19	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग	VR	km 3 road washout	-	26.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी 0 3 में दीवार क्षतिग्रस्त एवं भूधसांव व मार्ग वासआउट होने से यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 10.08.2023 है।
20	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	फापंज-बरसाल मोटर मार्ग	VR	Km 1 Slip & Bolder	-	31.7.2023	31.7.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। अपराहन 4:00 बजे तक मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
जनपद-पौड़ी								
21	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	गोंदपानी केवर्स मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1,3		31/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
22	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	अरकनी खन्दुखाल मुछियाली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	5,6,7,8		25/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
23	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	दमदेवल गडरी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	10,11		24/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
24	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	देवीखेत-स्यालना मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	4 & 5		20/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
25	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	लिस्कोट-किनगोडीखाल मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	4,7,10		30/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
26	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	किल्बोखाल-खाल्युडांडा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 & 3		30/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
27	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	बडियार गांव सौलीखांद -बडखेत मो0मार्ग	ग्रामीण मार्ग	6		30/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
28	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	मस्टखाल-पुलांसू-उतिण्डा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3		30/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
29	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	गैण्डखाल-ढांसी-कटघर मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	11		30/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
30	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	पोखरी-गुडेथा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2		30/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
31	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	सतपुली मल्ली से ढौडरगांव तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2		30/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
32	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	रिगल्टा-किनाथी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2 & 3		30/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।

33	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	थलीसैण-बूंगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या 52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7		20/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
34	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	कैन्चूर-सौली-बगवाडी-कुण्ठेथ-मरोडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 4		21/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
35	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	नौलापुर खेतु केदारगली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	5		25/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
36	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	गढकोट-छांछरौ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2		31/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
37	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	नंदाखेत से कफलसेरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	6		25/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
38	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	थलीसैण-कफल्ड-मुसेटी-फरस्यूडी- धाधणखेत मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1,6		31/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
39	नि0ख0,लो0नि0वि0, पाबौ	कर्णप्रयाग नौटी पैटाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं0 34	58,72	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
40	नि0ख0,लो0नि0वि0, पाबौ	थैलीसैण चौरीखाल चिपलघाट मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं0 02	28		27/07/2023	31/07/2023	मार्ग बन्द है।
जनपद-उत्तरकाशी								
41	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1,2,3,4,5 मे वाशआऊट		2-Jul-23		वर्तमान में मार्ग निर्माणाधीन है। भारी वर्षा के कारण मार्ग कई स्थानों पर वाशआऊट हो गया है, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध है।
42	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	देवीधार धनारी फोल्ड मो0 मा0 से भटवाड़ी पंचाणगांव मो0मा0।	ग्रा0मा0	मार्ग किमी0 01 मे भारी वर्षा के कारण वाशआऊट		22-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग किमी0 01 मे भारी वर्षा के कारण वाशआऊट हो गया है जिस कारण यातायात अवरुद्ध है।
43	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	कल्याणी जुणगा हलका वाहन मोटर मार्ग।	हलका वाहन मो0 मा0	किमी0 5,6,7,8 मे स्लिप		23-Jul-23	31-Jul-23	किमी0 01 मे वाशआऊट।
44	प्रा0ख0 भटवाडी	जसपुर पुराली मोटर मार्ग	ग्रा0मा0	किमी0 01 स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
45	प्रा0ख0 भटवाडी	मनेरी जखोल मोटर मार्ग	ग्रा0मा0	किमी0 10 स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
46	प्रा0ख0 भटवाडी	सौरा सारी मोटर मार्ग	ग्रा0मा0	किमी0 03 स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
47	प्रा0ख0 भटवाडी	उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग।	रा0मार्ग	किमी0 10 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
48	नि0ख0 चिन्धालीसौंड	धरासू-दैवीसौंड-मल्लीबैण्ड-जोगथ मोटर मार्ग	मुख्य जिला मार्ग	किमी0 6 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
49	नि0ख0 चिन्धालीसौंड	रमौली बदाल्डा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
50	नि0ख0 बड़कोट	किसाला फूलधार मोटर मार्ग मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	मार्ग के कि0मी0 9 में स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। दिवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग अवरुद्ध है।		15-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
51	नि0ख0 बड़कोट	कुड कोटला मोटर मार्ग	रुत्थ!	1,2 स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है।		15-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
52	नि0ख0 बड़कोट	बनास तप्तृषि कुंड मोटर मार्ग	ग्रा0मा0	किमी0 02 मे वासआऊट		23-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

53	नि0ख0 बड़कोट	नौगांव-पौंटी-राजगढी मोटर मार्ग ।	ग्रा0मा0	किमी0 6 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
54	नि0ख0 बड़कोट	फूलचट्टी जानकीचट्टी मोटर मार्ग	ग्रा0मा0	किमी0 1 मे स्लिप		29-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
55	नि0ख0 पुरोला	मोरी नैटवाड साकरी जखोल मोटर मार्ग	रा0मार्ग	किमी0 9 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
56	नि0ख0 पुरोला	मियागाड कुनारा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
57	नि0ख0 पुरोला	किराणू नियारा थोरिन्डाधार मोटर मार्ग ।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 से 4 मे स्लिप		31-Jul-23	31-Jul-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

जनपद-देहरादून

58	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	लांघा से बिन्हार मटोगी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-7	Km 7 'Lat - 30.48695124 N Long - 77.91346005 E	7/31/2023	7/31/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 1 जे0सी0बी0 मशीन कार्यरत।
59	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	सहिया समाल्टा पानुवा मोटर मार्ग ।	ग्रामीण मार्ग	Km- 1, 5	-	27/07/2023	7/31/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
60	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	लेल्टा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 1	-	7/31/2023	7/31/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
61	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	त्यूनी-पुरोला-नौगांव मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	Km- 19	-	7/31/2023	7/31/2023	मार्ग यातायात हेतु आंशिक रूप से अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
62	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	टुंगरा सम्पर्क मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 2	Lat - 30.6558450 Long - 77.8914480	6/27/2023	7/31/2023	मार्ग वाशआउट होने के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। दीवार लगाना अत्यन्त आवश्यक है। इस मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में रिखाड़ सम्पर्क मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है।
63	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	रोहटा खड्ड से अटाल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-1	-	7/11/2023	05/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है तथा कि.मी. 4 में स्थित कॉजवे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त।

जनपद-हरिद्वार

64	हरिद्वार / प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशानाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	किमी 3 में 304 मी0 स्पान अनेकी पुल क्षतिग्रस्त		7६13६2023	8६5६2023	अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेण्ट हो गया है यह सेतु रोशानाबाद विहारीगढ़ के किमी 3 में डेमेज हो गया है एवं यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। विकल्प के रूप में अनेकी पूरनपुर पथरी से बहादुराबाद जाया जा सकता है।
65	हरिद्वार / प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	कालेवाल-लोधे वाला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कास डेनेज क्षतिग्रस्त		7६14६2023	8६1६2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है दिनांक 01. 08.23 के अपराहन में खोले जाने की सम्भावना है।
जनपद-पिथौरागढ़								
66	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट।	तवाघाट थानीधार मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 से 12 तवाघाट से थानीधार के मध्य जगह-जगह मलुवा आने व दीवारें क्षतिग्रस्त होने से यातायात पूर्णतः बाधित हो गया है। मार्ग के किमी0 2 हेमी0 (4-6), (6-8), किमी0 3 हेमी0 (0-2), (8-10), किमी0 6 हेमी0 (8-10) एवं किमी0 8 हेमी0 (4-6) में प्रतिधारक दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं एवं मार्ग के किमी0 5 हेमी0 (4-6) व किमी0 7 हेमी0 (4-6) (हेयर पिन बैण्ड) में मार्ग वाशआउट हो गया है।	29°58'15.90" / 80°36'3.09" से 29°58'10.9" / 80°36'13.67"	25.06.2023 प्रातः 11 बजे लगभग	8६7६2023	मार्ग किमी0 14 से 09 तक यातायात हेतु खुला है। मार्ग के किमी0 5,7,10 एवं 13 में भूस्खलन होने से मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। इन स्थानों पर दीवार निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्राईवेट जे0सी0बी0 मशीन द्वारा मार्ग में मलुवा सफाई का कार्य प्रगति पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण मार्ग में पत्थर गिरने एवं भूस्खलन होने से मलुवा सफाई एवं दीवार निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है एवं श्रमिकों से कार्य कराये जाने में कठिनाईयां

			किमी0 13 हे0मो0 0 से 2 में दीवार क्षतिग्रस्त		23.07.2023 की रात्रि में	8६7९2023	हो रही हैं। यदि मार्ग में अगले कुछ दिनों तक अन्य क्षतियां नहीं हुईं तो मार्ग दिनांक 07.08.2023 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा। वर्तमान में तवाघाट नारायणआश्रम मोटर मार्ग से यातायात चल रहा है।
			किमी0 10 हे0मी0 (8-10) में मूसलाधार बारिश से मार्ग वाशआउट हो गया है। इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई मात्र 2 मी0 रह गई है। जिस कारण जे0सी0बी0 मशीन इस स्थान से आगे नहीं जा सकती। विभागीय गैंग द्वारा एजिंग वाल बनाने का कार्य प्रगति पर है।		29.07.2023 की रात्रि में	8६7९2023	

67	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली (स्पां 50 मी0)	पैदल मार्ग	ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बांयी ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।	30.174444 ° 80.581389 °	06.07.2023 शाम 6 बजे लगभग	वर्तमान में नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात ही ट्राली निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।	पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि0 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राली का बायां अबटमेंट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायां अबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दांये एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त हाने का खतरा बना
जनपद—चम्पावत								
68	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट	पड़सोसेरा सूरी लिंक मार्ग	ग्रामीण	कि.मी. 1 में मलुवा बोल्डर		31-7-2023	31-7-2023 सायं में 5 बजे तक	मार्ग बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
जनपद—अल्मोड़ा								
69	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	जैती बाजधार मल्ला बिनौला से तल्ला बिनौला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km 1, 2, 3 मलवा		7९31९2023	8६1९2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है, जिसे दिनांक 01.08.2023 के सायं तक खोल दिया जायेगा।
70	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	एम0डी0आर0 25 से भागा देवली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km 4, 8 मलवा		7९31९2023	7९31९2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है, जिसे आज सायं तक खोल दिया जायेगा।
जनपद—बागेश्वर								

71	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बागेश्वर	सातचौरा जल्थाकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2.3	Lat 29.826562 Long 79.856581	23.07.2023	31.07.2023	मार्ग में मलवा व मार्ग का किनारा क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात बंद है जिसे 31.07.2023 सायं 5:00 बजे तक खोल दिया जाएगा।
72	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट	पोथिंग शोभाकुण्ड मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 5 है0मी0 0-2	Lat 29.971117 Long 79.852343	31.07.2023	31.07.2023	मार्ग यातायात हेतु बंद है।
73	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट	फरसाली पल्ली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1		31.07.2023	31.07.2023	मार्ग यातायात हेतु बंद है।
जनपद-नैनीताल								
74	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	ईष्ट लैगन रोड (राजभवन रोड)	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2		06.07.23	8.08.23	रिटैनिंग वाल क्षतिग्रस्त है। जिसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।
75	नैनीताल / नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	फतेहपुर - पीपल अणिया-छडा-सल्वा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 7, 8, 9 व 10 में भारी वर्षा से मलुवा आना		30.07.2023	31.07.2023	सायं तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है। कमी07, 8, 9 व 10 में मलुवा सफाई हेतु जे0सी0बी0 कार्यरत है।
76	नैनीताल / नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	देवीपुरा सौड मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 व 4 में भारी वर्षा से मलुवा आना		30.07.2023	31.07.2023	दिनांक 30.07.2023 के अपरान्ह तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 31.07.2023

क्र०सं०	जनपद/खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	किमी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
गढ़वाल मण्डल							
1	चमोली/ पी०एम०जी०एस०वाइ० लो०नि०वि० पोखरी	सेमी पनाई से उत्तरों मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 7.00 एवं 9.00	17.07.2023	31.07.2023	मार्ग किमी० 7 एवं किमी 09 में यातायात हेतु अवरुद्ध है
2		लासी से सरतोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 13.00	17.07.2023	31.07.2023	मार्ग किमी० 13.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है, मार्ग खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
3		सैंजी लग्गा मैकोट-बेरु मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 09.00, 03.00	18.07.2023	31.07.2023	मार्ग किमी० 9.00 व 3.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है,
4		उडामाण्डा-रौता मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 07.00 एव 12.00	23.07.2023	31.07.2023	मार्ग किमी० 7.00 एवं 12.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है,
5		कुहेड मैटाणा रोपा चत्थर कि० मी०-06 से पलेठी मत्थरपाल भतिग्याला मोटर रोड	ग्रामीण	किमी० 11.00	29.07.2023	31.07.2023	मार्ग किमी० 11.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है, खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
6	चमोली / ग्रा०नि०वि०, पी०एम०जी०एस०वाइ० कर्णप्रयाग-1	बूंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी० 12.00 से कोलानी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 2.00 व 4.00	02.07.2023	30.09.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। उक्त मोटर मार्ग के किमी० 01 में सेतु निर्माण का कार्य गतिमान है। उक्त स्थान पर रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जे०सी०बी० मशीन नदी पार न जा पाने के कारण उक्त मोटर मार्ग नहीं खोला जा सका है, मार्ग खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।
7		सुगरबैण्ड से सिलपाटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 5.00	26.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है
8		हाटकल्याणी से बेराधार मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 4.00	26.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है
9		खेता से तोरती मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15.00 व 16.00	22.07.2023	31.07.2023	खेता से तोरती मोटर मार्ग किमी० 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15.00 व 16.00 में बन्द है। किमी० 2.00 में पिण्डर नदी पर व किमी० 5.00 में काली गदेरे पर तथा किमी० 8.00 में धार गेदेरे पर ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी द्वारा सेतु का कार्य प्रगति पर है। सेतु न होने के कारण मोटर मार्ग माह नवम्बर तक नहीं खोला जा सकता है। पिण्डर नदी का जलस्तर कम होने पर ही यातायात सुचारु किया जाना सम्भव हो पायेगा।
10		घेस से बलाण मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 8.00, 9.00 व 10.00	27.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है

11		हाटकल्याणी सवाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 3.00	29.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है
12		नारायणबगड से चोपता मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 22.00	29.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है
13		बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1.00, 3.00 व 5.00	29.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है
14	चमोली / लो0नि0वि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग-2	लंगासू से मैखुरा मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 .2 व . 4	28.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग किमी0 04. में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
15		चंदिग्याला (वटवापीपल) से सिरण मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 02, व 03	31.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग किमी0 02. से किमी0 3.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
16		लवाणी-घुणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 09, व 14	29.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग किमी0 09. से किमी0 14.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
17		नन्दप्रयाग घाट कि0मी0 11 से मंगरोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 03, व 04	31.07.2023	31.07.2023	मोटर मार्ग किमी0 04. में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
18	एन0पी0सी0सी0 थराली	Parkhal to Silodi	ग्रामीण	KM 5,9	20.07.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
19		Tharali to Painghar	ग्रामीण	KM 4-5-10	20.07.2023	01.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
20	एन0पी0सी0सी0 नन्दप्रयाग	Nandkashri Gwaldam mr km 8 to Deosari	ग्रामीण सड़क	KM 4-5-7	30.07.2023	01.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
21	रूद्रप्रयाग / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	रैतोली जसोली नगरासू मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 9.00	7/30/2022	-	मोटर मार्ग दिनांक 30-07-2022 को किमी0 9.00 पर पूर्णरूप से वॉसआउट हो गया है। जिसका प्राक्कलन धनराशि ₹0 46. 63 लाख का गठित कर स्वीकृति हेतु शासन स्तर को प्रेषित किया गया है। धनावंटन होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
22		जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 12.00	7/12/2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी0 12.00 पर एच0पी0 बैण्ड वासआउट हो गया है। जिसे खोलन अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में मोटर मार्ग पर दूसरे सिरे से यातायात किया जा रहा है।
23		गुलाबराय तूना किमी 2 से चिनगवाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1 3 6 8	13.07.2023		वर्तमान में मोटर मार्ग कि0मी0 7.00 8.00 पर अत्याधिक मलबा एवं स्लिप आने के कारण मार्ग को खोलना सम्भव नहीं है। किमी 0.00 से 6.00 की बसावट की सयोजकता सीधे रुद्रयाग से है। किमी0 9.00 से 13.00 के बीच की बसावट को पीडा रैतोली मार्ग से होते हुए यातायात की सुविधा उपलब्ध है।
24		नगरासू डाण्डाखाल मोटर मार्ग के किमी0 14. 00 से मोला उरोली खरखोटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 12.00	21.07.2023		वर्तमान में मार्ग के प्रारम्भिक विन्दु पर मार्ग पूर्णतः वॉसआउट हो गया है। उक्त स्थान पर वाहनो की आवजाही किया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग के अन्तिम सिरे से समस्त वसावटों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
25		भौंसाल कुण्डा दानकोट (तड़ाग) मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 7.00	21.07.2023		वर्तमान में मार्ग किमी0 5.00 में भारी चट्टान गिरने के कारण मार्ग पूर्ण रूप से बन्द है। मार्ग के अन्तिम सिरे से समस्त वसावटों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
26			पल्हाडी डूंगर सेमल मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 2.00	24.07.2023	31.07.2023

27		शिवनन्दी से सिमतोली मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 7.00	24.07.2023		मार्ग किमी0 7.00 पर वॉसआउट हो गया है जिसे खोलना अभी सम्भव नहीं है।
28	रुद्रप्रयाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड जखोली	मुसाढुंग-पाली मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 1.00 के मध्य	19.07.2023	31.07.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
29	श्रीनगर-1	Dandanagraja to Lasera MR	VR	Km 1	29-072023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
30	श्रीनगर-1	Odagad to Naai MR	VR	Km 1,2,4,6	29-072023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
31	श्रीनगर-2	Manson to Masyauwar motor road	VR	km 1	14/07/2023		मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
32	श्रीनगर-2	Naugaonkhal to Surkhet tunakhal motor road		km 14,17,22	31/07/2023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
33	कोटद्वार	नौगाव से भुकण्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण	लैण्ड सलाइड, एजेस ब्रिच	11-07-23	31-07-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
34	कोटद्वार	धट्टूघाट- सिलोगी- चैलुसैण -गुमखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 54.00 से कटूडबडा मोटर मार्ग	ग्रामीण	अर्थन एवं बोल्टर	30-07-23	31-07-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
35	कोटद्वार	टी0 02 (ओ0 डी0 आर0) के कि0मी0 57.00 से मंजोखी मोटर मार्ग	ग्रामीण	अर्थन एवं बोल्टर	30-07-23	31-07-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
36	बैजरौ	मैठाणाघाट-रसिया महादेव मोटर मार्ग	VR	Km 1.00	31-07-23	01-08-23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
37	सतपुली	देवराजखाल खैरगांव से संगलाकोटी मोटर मार्ग	VR	Km 10,11, Slip & Boulders	30-07-23	31-07-23	Road Closed
38	सतपुली	कल्जीखाल से डुंगरा से सेजाखाल मोटर मार्ग	VR	Km 2,6, Slip & Boulders	30-07-23	31-07-23	Road Closed
39	एन0पी0सी0सी0 दुगडडा	आमयौड से जमरगडी मो0मा0	VR	Km 3.000 and 4.000	07-07-23		मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
40	PIU Kalsi	Chakrata-Tyuni M.R. Km. 8 (MDR 37) to Jagthan M.R.	VR	Km. 1 (Road washout) and 28, 30, 36 (Boulder and slip)	11.07.23	03.08.23	
41	PIU Kalsi	Dheora to Deu M.R.	VR	Km. 5 slip on road	28.07.23	31.07.23	
42	PIU Kalsi	Kathang Solang To Bhtgarhi	VR	Km. 1	31.07.23	31.07.23	
43	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून।	रूडकी लक्सर से मोहम्मपुर-बुजुर्ग-लाडपुर मोटर मार्ग	ग्रामीण	km. 3.525/km. 1.950/Washout	7/15/2023	-	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

44	पी0एम0जीएस0वाई0 सिंचाई खण्ड- 1, नई टिहरी	भेलुन्ता मय हलेथ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी001 एवं 02 पर मार्ग बन्द है।	15.07.2023		मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
45		घनसाली तिलवाडा मोटर मार्ग किमी 8 मुयालगॉव से मजियारी महर मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 4.00,पर मार्ग बन्द है।	27.07.2023		मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
46		पिलखी गोजियाणा से वनचुरी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 04 05 ,पर मार्ग बन्द है।	26.07.2023		मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
47		घूत्तु से गंगी मोटर मार्ग स्टेज द्वितीय	ग्रामीण मार्ग	किमी0 02,11 पर मार्ग बन्द है।	31.07.2023		मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
48	पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2, नई टिहरी	चम्बा-उत्तरकाशी मोटर मार्ग किमी0 72.00 से गोजमेर मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 0.150	31.07.2023	31.07.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
49		आर0के0के0 मोटर माग किमी0 15.00 से रगडगांव मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 12.00 & 14.00	30.07.2023	31.07.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
50	पी0एम0जीएस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	मल्ला सारी से सिल्ला मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	8	16/7/23	1.08.2023	
51		जामक से बयाणा मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	2	23/7/23	1.08.2023	
52		जामक से कामर मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	3,4	23/7/23	1.08.2023	
53		भंकोली से अगोडा मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	1,2	26/7/23	1.08.2023	
54	PMGSY ID PUROLA	L029-NH 94 to Palar	VR	KM 2, 3	7/22/2023	8/1/2023	
55		L021-Derika Dhungiri Kandiyal Gaon MR	VR	KM 2,3	7/22/2023	8/1/2023	
56		L053-Kamal River to Gundiyatgaon MR	VR	KM 1, 2,3	7/22/2023	8/1/2023	
कुमांऊ मण्डल							
57	PWD Almora	मनान-क्लेत-ब्रम्हपोखरी से सिलिंग्मा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1, 7 एवं 15/ स्लिप एवं रिटेनिंग वॉल क्षतिग्रस्त	31.07.2023	31.07.2023	मार्ग दिनांक 31.07.2023 की सायं तक खोल दिया जायेगा।

58	R.W.D Kapkot	कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से काफली कमेडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 03 एवं 04 में मार्ग वॉश आउट हो जाने से	04.07.2023	-	खण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग में भारी वर्षा के कारण 1.5 किमी0 एरिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण मार्ग को यातायात हेतु खोला जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी महोदया के निरीक्षण उपरान्त मार्ग के प्रारम्भिक किमी0 का समरेखण भी बदलने हेतु दिनांक 04.08.2023 को पुनः मार्ग का निरीक्षण किया जायेगा।
59	R.W.D Kapkot	कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 7 से बडे़त मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 एव 2 में भारी मात्रा में मलवा व बोल्टर आने के कारण	31.07.2023	02.08.2023	मोटर मार्ग 02.8.2023 को खोल दिया जायेगा।
60	Wapcos Kapkot	भनार लाथी से नामती चेटाबगड़ मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	किमी0 5 एव 6 में मलवा व बोल्टर आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त	31-07-2023	31-07-2023	मार्ग दिनांक 31.07.2023 की सायंत तक खोल दिया जायेगा।
61	सिंचाई खण्ड ज्योलीकोट	फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग किमी0 11 से 20	ग्रामीण	किमी0 12,17,18	31-07-2023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
62		एन 87किमी0 92-12 से मल्यूटी मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 12	30-07-2023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
63	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, काठगोदाम	चमडिया लोहाली जौरासी गौण मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी01,2 , मलवा आना	31-07-2023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
64	सिंचाई खण्ड हल्द्वानी	कोटाबाग देवीधुरा मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 15	30-07-2023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
65		देवीपुरा सौड किमी0 13 से बायानों मो0.मा0	ग्रामीण	किमी0 1 2 3	30-07-2023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
66	निर्माण खण्ड सल्ट	पिपना महैन्त डंगुला मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 7	30-07-2023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
67	NPCC सल्ट	सरना से मलिहारी मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 1 3	30-07-2023	01-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

68	Pithoragarh 1	ड्यौड़ा-बारमो मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	मोटर मार्ग किमी0 1.000 से 1.300 में wash out हो गया है।	21-07-2023	02.08.2023	मोटर मार्ग किमी0 1.000 से 1.300 में wash out हो गया है।
69	Didihat	डीडीहाट-आदीचौरा से हुनेरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	चैनेज संख्या 3.100 में मार्ग वॉसआउट, चैनेज संख्या 3.250 में कॉजवे पर मलुवा, चैनेज संख्या 6.100 से चैनेज संख्या 6.200 में भारी मात्रा में मलुवा, चैनज संख्या 6.900 से चैनेज संख्या 7.650 में मलुवा तथा बोल्टर	23.05.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
70		बेरीनाग-पोसा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 2.00 में कल्वर्ट वॉसआउट,	28.07.2023	05.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
71	PMGSY PWD Dharchula	छिरकिला से जम्कू मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2 मार्ग वॉसआउट	14-07-2022	05.08.2023	जे0सी0बी0 एवं श्रमिक कार्यरत है।
72		मसूरी-काण्डा-होकरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Due to landslide in different kms and defect Cutting work in blackspot,	28-06-2023	05.08.2023	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक-778 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा जनसुरक्षा के दृष्टिगत मानसून अवधि में सड़क निर्माणदायी संस्था के कर्मचारियों/आवश्यक सरकारी वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों के आवागमन हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है, कार्यदायी संस्था एवं निर्माणदायी संस्था एवं अन्य आवश्यक राजकीय वाहनों के लिए मार्ग सुचारु करने का कार्य कराया जा रहा है।
73		बॉसबगड़ से कोटा-पन्द्रपाला माटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	70 मी0 भाग वॉसआउट किमी 15.300, 40 मी0 भाग वॉसआउट किमी 14.500,	28-06-2023	-	जे0सी0बी0 कार्यरत है। परन्तु सुरक्षात्मक कार्य की आवश्यकता है। प्रेषित आगणन में स्वीकृति आपेक्षित है।

74		बंगापानी से जाराजीबली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3,4,15,16,17,19 closed in different places between km 3 to 19 due to slip ,soil slurry and boulder, Road surface washed ,Road Formation breached in approx 200 -300 mtr length in km 17 and 18 by cloud burst in that region ,2 No culvert washed out . JCB machine working,	22-07-2023	01.08.2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
75		कालिका से खुस्ती मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	different places at km 4 to 10 due to road washout, slip & boulder	25-07-2023	03.08.2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
76		बाँसबगड़ से मणिधामी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3 Slip/Boulder	31-07-2023	01.08.2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
77	NPCC Munsyari	पाताल भुवनेश्वर दौलावलिया रावलखेत मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	KM 12.200 60 meter road washout, 40 lac required to restore	11.07.2023		मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
78		नाचनी से बांसबगड़ कोटा मो0मा0 से राया बजेता मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	KM 9.2, 10.5 & Road opened till KM 12 after this road is washout	16.07.2023	05.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
79		टनकपुर तवाघाट से रांथी मोमा0	ग्रामीण मार्ग	KM 2,3,4	25.07.2023	31-07-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

वर्ष 2023-2024 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण

क्र.सं. 31.07.2023

वृत्त का नाम :- 8वें वृत्त लो0नि0वि0, नई टिहरी

(धनराशि लाख ₹ में)

जनपद : टिहरी गढ़वाल

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी0 में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख ₹0 में)	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली	झाला कोटी मोटर माग के कि0मी0 1 में 54 मीटर स्पान स्टील गर्डर का सुरक्षात्मक कार्य	54	ग्रामीण मार्ग	.	सुरक्षात्मक कार्य	सुरक्षात्मक कार्य	.	.	.	20.00	पुल के दायें ओर का एप्रोचवॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल असुरक्षित है।
		योग:-									20.00	

वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण (प्रारूप-3)

धनराशि लाख ₹0. में

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	कैनाल रोड बालासुन्दरी मन्दि गंगोत्री विहार ग्रीन व्यू अपार्टमेन्ट मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	40 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	29.45	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
2	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	धोरण आई.टी. पार्क मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	65 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	5.50	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
3	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	सहस्त्रधारा -चामासारी मोटर मार्ग	24 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	10.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
4	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्त्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्त्रधारा के किमी०-4)	48 M	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अपस्ट्रीम में एबेटमेन्ट की सुरक्षा हेतु तटबन्ध दीवारे क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	20.00	अपस्ट्रीम में एबेटमेन्ट की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त तटबन्ध दीवारे का कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
5	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्त्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्त्रधारा के किमी०-5)	18 M	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	14.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
6	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	थानगांव बुटोली पैदल मार्ग	30 M	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	5.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु अवरूद्ध है।
योग										0.00	83.95	
1	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	एनफील्ड भोजवाला मार्ग में आर०सी०सी० सेतु (ग्रामीण मार्ग)	17.00	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।				80.00	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।
2	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	लम्बरपु बरोटीवाला अम्बाड़ी मोटर मार्ग के कि.मी. 9 में स्थित आर्च सेतु	12.00	ग्रामीण मार्ग	.	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त				60.00	सेतु 70 साल पुराना है, जिसके एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है नया पुल बनाया जाना आवश्यक है।
योग										0.00	140.00	

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	भल्ला फार्म नं० 20 रेलवे फाटक के पास स्टील गर्डर सेतु।	30 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एप्रोच मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त	7/11/2023	7/11/2023	0.00	5.00	सेतु के एप्रोच की दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।
2	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	डोईवाला बुल्लावाला मार्ग पर स्थित 100 मी० स्पान बाक्स सैल पुल।	100 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	15.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में 45 मी० लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य हेतु लगाये गये ब्लॉक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
3	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	थानों-भोगपुर मार्ग के किमी० 4-5 में स्थित आर०सी०सी० सेतु	122.75	अन्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14/07/2023	14/07/2023	0.00	35.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य (विंग वाल, कट ऑफ वाल, बैड ब्लॉक, फर्श आदि) क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
		योग								0.00	55.00	
1	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	24 M	मुख्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	पुल के नीचे जैकिंग एवं दांयी तरफ एवटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण पुल के दांयी तरफ एवटमेंट के नीचे वाला भाग खोखला हो गया है एवं एप्रोच की रिटैनिंग वाल व विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में जल स्तर ज्यादा होने के कारण एवटमेंट में सही क्षति का आकलन नहीं किया जा पा रहा है। जल स्तर कम होने के कारण सही क्षति का आकलन किया जाना सम्भव हो पायेगा। तदपश्चात आगणन गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
2	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	8 M	मुख्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एवटमेंट के दोनों ओर की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	2107/2023	2107/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण दोनों ओर ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ एवटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त व नीचे की ओर दोनों साइड पानी से कटाव लगने के कारण पुल गिरने की सम्भावना है। जिस हेतु दोनों ओर मरम्मत करवाना अतिआवश्यक हैं। आगणन गठित करने की कार्यवाही गतिमान है।
		योग								0.00	40.00	
		कुल योग	13 No.							0.00	318.95	

वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण (प्रारूप-3)

वृत्त का नाम-सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार

धनराशि लाख रु0. में

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी0 में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि पूर्व लागत वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

जनपद हरिद्वार

प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार

1	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	भेल बैरियर नं0 6 पुलिया	2	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त	7*12*2023	7*12*2023	1.00	15.00	हल्के वाहन हेतु खुला है।	
2	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग में अनेकी पुल	304	राज्य मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		डायवर्जन बह गया है डाउनस्टीम में प्रोटेक्शन बर्क क्षतिग्रस्त	7*12*2023	7*12*2023	5.00	70.00	हल्के वाहन हेतु खुला है।	
					आंशिक क्षतिग्रस्त		अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेण्ट हो गया ह	7*28*2023		75.00	4500.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है वैकल्पिक मार्ग द्वारा यातायात चालू है।	
3	योग	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग के किमी 01 में पुलिया	6	राज्य मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अप्राच मार्ग क्षतिग्रस्त	7*12*2023	7*12*2023	1.00	2.50	हल्के वाहन हेतु खुला है।	
4	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	कटारपुर चांदपुर मोटर मार्ग के किमी0 3 में पुलिया	4	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अत्यधिक जलबहाव से मेसनरी अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे कि स्लैब में भी सेटलमेन्ट होने से पुलिया के अप्रोच भी बह	7*15*2023	7*14*2023	5.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
5	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	डुर्गागढ से मस्तफाबाद मोटर मार्ग के किमी 1 शिवगढ में वेन्टेड काजवे	12	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	अत्यधिक जलबहाव व गाद आने से काजवे के ह्यूम पाइप एवं काजवे की सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त	7*25*2023	7*26*2023	4.00	80.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
5	कुल योग										91.00	4692.50	

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर

1	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर	शाहपुर-भौगपुर-रायसी मोटर मार्ग।	2	राज्य मार्ग-67		आंशिक	तेज बहाव के कारण कटाव हो गया है।			1.00	5.00	दिनांक 17.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नाले का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से पुलिया के एबेटमेंट में भूमि कटाव हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
2	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर	ग्राम लादपुर में सोलानी नदी पर 360 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेड सेतु एवं पहुँच मार्ग।	360	V.R		आंशिक	सेतु के दायी ओर के एबटमेन्ट व पहुँच मार्ग में निरन्तर नदी के तेज जलप्रवाह से अधिक कटाव हो रहा है।			5.00	292.00	इस वर्ष हुई भारी वर्षा से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी सेतु के दायी तरफ पहुँच मार्ग की तरफ शिफ्ट हो गयी है जिससे पहुँच मार्ग पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है एवं सेतु को वाहनो के यातायात हेतु पूर्णरूप से बन्द कर दिया गया है। क्षेत्र में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
3	-तदैव-	सीद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग।	3	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		पूर्ण क्षतिग्रस्त।			3.00	25.00	सिद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी0 2 में पूर्व निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है.
4	-तदैव-	निरंजनपुर से महाराजपुर मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग में ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	6.00	निरंजनपुर-महाराजपुर मार्ग में ह्यूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि पूर्व लागत वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	-तदैव-	फतवा मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग में ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	5.00	ग्राम फतवा में ह्यूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
6	-तदैव-	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	7.00	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
7	-तदैव-	सेठपुर से बसेडा मो०मार्ग	-	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 के चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित ह्यूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।			2.50	6.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1 चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित ह्यूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।
8	-तदैव-		-	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 3 के चेनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	8.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 3 के चेनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।
9	-तदैव-	ग्राम मुखियाली अड्डे से चिडियापुर मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।			2.00	10.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।
10	-तदैव-	खेडी मुबारिकपुर से न्यामतपुर मार्ग	16 & 1 mtr 1.00 Vyas	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के चेनेज 0.800 से 0.900 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट एवं चेनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।			5.00	60.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चेनेज 0.800 से 0.900 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट एवं चेनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है। गन्ना विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 16 मी० स्पान आर.सी.सी. पुल क्षतिग्रस्त हो गया है एवं वर्तमान में मार्ग बन्द है।
11	-तदैव-	मुण्डाखेडा खुर्द से अकौडा मोटर मार्ग	3	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			2.00	11.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
12	-तदैव-	सुल्तानपुर-नेहन्दपुर-बाकरपुर मोटर मार्ग।	-	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	8.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
13	-तदैव-	अकोडा खुर्द से बाणगंगा मोटर मार्ग।	2	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	6.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
14	-तदैव-	नारसन-हरजोली जट-मुण्डलाना-लण्ढौरा-जौरासी-बुढहेडी मोटर मार्ग के केमी० 3.00 से ग्राम बुढपुर जटट होते हुए शमशान घाट तक मोटर मार्ग	-	V.R		आंशिक				1.50	6.00	किमी० 1.20 में पुलिया की पूर्ण लम्बाई में भारी वर्षा व जलभराव होने के कारण मार्ग में कटाव व गड्ढे हो गये हैं।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि पूर्व लागत वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	-तदैव-	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग।	4	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम वाहानों का यातायात बंद हो गया है।			5.00	12.00	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है,।
16	-तदैव-	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग।	2.5	V.R		आंशिक	कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			1.00	6.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
17	-तदैव-	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग से रणजीतपुर मोटर मार्ग।	3	V.R		आंशिक	कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			3.00	12.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
18	-तदैव-	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	कि०मी० 1.00 में 2 न. हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			3.00	10.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
19	-तदैव-	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	3	V.R		आंशिक	कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			4.00	15.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
20	-तदैव-	मुखियाली अड्डे से मुखियाली कला-चिडियापुर-हरचन्द्रपुर मोटर मार्ग।	3	V.R		आंशिक	कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			2.00	10.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
21	-तदैव-	लक्सर-भुरनी-मथाना-मौहम्मदपुर सहीपुर-मोटर मार्ग	1.00 mtr Vyas Pipe Culvert	V.R		आंशिक	मार्ग के चैनेज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कवर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	8.00	मार्ग के चैनेज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कवर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
22	-तदैव-	रायसी-सैदाबाद बाईपास मार्ग से खानपुर मार्ग।	Box Culvert	V.R		आंशिक	मार्ग के चैनेज 7.800 में बॉक्स कवर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है।			5.00	15.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 7.800 में बॉक्स कवर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्तान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि पूर्व लागत वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	-तदैव-	लक्सर-ढाढेकी मार्ग से निरोजपुर मार्ग।	6& 1 Mtr Vyas Hume Pipe	V.R		आंशिक	मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है। एवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
24	-तदैव-	ग्राम भौवावाली घाट पर निर्मित 1750 मी० आर०सी०सी० प्रीस्ट्रस्ड सेतु की पहुँच मार्ग।	175	V.R		आंशिक	सेतु की पहुँच मार्ग जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण सेतु की पहुँच मार्ग जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।
25	-तदैव-	ग्राम बुडपुर में शमशान घाट तक मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.300 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।
26	-तदैव-	पीरवनी से मुण्डाखेडा कलां (जैतपुर-मुण्डाखेडा मोटर मार्ग)	-	V.R		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चौ० 1.200 से 1.400 एवं चौ० 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			4.00	15.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चौ० 1.200 से 1.400 एवं चौ० 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।
26	कुल योग									60.00	588.00	

वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक आपदा (बाढ़/वर्षा/अतिवृष्टि/भूस्खलन/नदी के कटाव/बादल फटने आदि) के कारण क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण (प्रारूप-3)

दिनांक-31-07-2023-

वृत्त का नाम - तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़

धनराशि लाख ₹0 में

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी	जिलाधिकारी को संख्या		वैकल्पिक मार्ग की स्थिति
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त							संख्या	लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	14
जनपद पिथौरागढ़															
प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़															
1	प्रा०ख०, पिथौरागढ़	- शून्य -													
	योग	सेतु	0							0.00	0.00				
प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट															
		1.00								0.00	0.00				
निर्माण खण्ड अस्कोट															
1	नि०ख०, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली	50 मी०	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बांयी ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।	7*25*2023	-	8.00	10.00	पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि० 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राली का बायाँ एबटमेन्ट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायाँ एबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दायाँ एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच मार्ग एवं एबटमेन्ट निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।			
	महायोग	1	0	0.00						8.00	10.00		0	0.00	
अस्थाई खण्ड बेरीनाग															
1	अ० ख० बेरीनाग	- शून्य -													
	योग	सेतु	0							0.00	0.00				
योग जनपद		सेतु	0							0.00	0.00				

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वाञ्छित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वाञ्छित धनराशि	टिप्पणी	जिलाधिकारी को		वैकल्पिक मार्ग की स्थिति
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त							संख्या	लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	14
जनपद चम्पावत															
प्रान्तीय खण्ड चम्पावत															
1	प्रा०ख०, चम्पावत														
	योग		सेतु	0						0.00	0.00				
निर्माण खण्ड लोहाघाट															
1	नि०खण्ड, लो														
	योग		सेतु	0						0.00	0.00				
योग जनपद			सेतु	0						0.00	0.00				

अधीक्षण अभियन्ता

वर्ष 2023-24 में क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण

Dt - 31.07.2023

क्र०सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खोलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि पूर्व लागत वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अ ल्मोड़।	मंगलता में जैगन नदी पर मोटर पुल	18 मीटर	एस०एच००३	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	मोटर पुल की पिंग वाल क्षतिग्रस्त	-	-	-	5.00	मोटर पुल की दायी तरफ विंगवाल क्षतिग्रस्त जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रचल सम्भावना है।

वर्ष 2022-23 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण

चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

धनराशि लाख रु0 में

31.07.2023

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी0 में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4th Circle, P.W.D., Udhamsingh Nagar												
1	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
2	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर	बौर	75.00	राज्य मार्ग सं0-61	-	एप्रोच स्लैब क्षतिग्रस्त	अप स्ट्रीम के बाँयी ओर एवं डाऊन स्ट्रीम के दाँयी ओर एप्रोच स्लैब आंशिक क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	10.00	मार्ग के कि0मी0 09 में मार्ग पर स्थित पुल के दोनो एबूटमेंट पर एप्रोच स्लैब की दिवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।
3	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
योग चतुर्थ वृत्त,		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	10.00	-