

### Road Closed in Monsoon 2023-24

Dated - 03-08-2023

S. No.	Road Category	Total Closed Till Yesterday	Blocked Today	Total Closed (Col. 3 + Col. 4)	Opened Today	Yet to Open (Col. 5 - Col. 6)	Total no. of Machine Deployed
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total Uttarakhand</b>							
1	NH	0	0	0	0	0	0
2	SH	8	10	18	11	7	8
3	MDR	5	5	10	5	5	5
4	ODR	5	3	8	3	5	5
5	VR (Civil)	66	64	130	66	64	75
<b>Total Uttarakhand</b>		<b>84</b>	<b>82</b>	<b>166</b>	<b>85</b>	<b>81</b>	<b>93</b>
<b>6</b>	<b>VR (PMGSY)</b>	<b>122</b>	<b>20</b>	<b>142</b>	<b>39</b>	<b>103</b>	<b>90</b>
<b>Grand Total Uttarakhand</b>		<b>206</b>	<b>102</b>	<b>308</b>	<b>124</b>	<b>184</b>	<b>183</b>

## वर्ष 2023-24 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में

दिनांक 03.08.2023

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो0नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	टिहरी	349	341	8	8	0	1	0.00	20.00	224.93	1857.22	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	224.93	1877.22
2	चमोली	124	117	7	7	0	0	0.00	0.00	152.20	1188.29	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	152.20	1188.29
3	रुद्रप्रयाग	89	84	5	5	0	0	0	0.00	161.40	883.40	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	161.4	883.40
4	पौड़ी	411	383	28	28	0	5	170.00	1560.00	374.82	1979.69	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	544.82	3539.69
<b>योग पौड़ी क्षेत्र</b>		<b>973</b>	<b>925</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>170.00</b>	<b>1580.00</b>	<b>913.36</b>	<b>5908.60</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1083.36</b>	<b>7488.60</b>
5	उत्तरकाशी	166	157	9	9	0	2	0	13.9	259.70	1794.33	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	259.7	1808.23
6	देहरादून	144	136	8	8	0	13	0.00	318.95	192.25	1174.48	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	192.25	1493.43
7	हरिद्वार	68	65	3	3	0	32	154.00	5288.50	461.25	2959.05	30	289.17	60.00	30.00	90.00	0.00	1	100.00	615.25	8347.55
<b>योग देहरादून क्षेत्र</b>		<b>378</b>	<b>358</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>154.00</b>	<b>5621.35</b>	<b>913.20</b>	<b>5927.86</b>	<b>30</b>	<b>289.17</b>	<b>60.00</b>	<b>30.00</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>1067.20</b>	<b>11649.21</b>
8	पिथौरागढ़	106	104	2	2	0	1	8.00	10.00	115.63	435.68	0	0.00	2.20	30.00	32.20	0.00	1	3.50	123.63	449.18
9	चम्पावत	115	115	0	0	0	3	0.00	163.72	71.45	826.30	0	0.00	25.97	60.00	85.97	0.00	0	0.00	71.45	990.02
10	अल्मोडा	144	143	1	1	0	2	0.00	10.00	51.40	394.90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	51.40	404.90
11	बागेश्वर	76	74	2	2	0	0	0.00	0.00	34.27	196.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	34.27	196.30
<b>योग अल्मोडा क्षेत्र</b>		<b>441</b>	<b>436</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8.00</b>	<b>183.72</b>	<b>272.75</b>	<b>1853.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.17</b>	<b>90.00</b>	<b>118.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>3.50</b>	<b>280.75</b>	<b>2040.40</b>
12	नैनीताल	98	90	8	8	0	0	0.00	0.00	62.86	1202.61	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	62.86	1202.61
13	उधमसिंहनगर	0	0	0	0	0	1	0.00	10.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.00
<b>योग हल्द्वानी क्षेत्र</b>		<b>98</b>	<b>90</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>62.86</b>	<b>1202.61</b>	<b>12</b>	<b>81.09</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>62.86</b>	<b>1212.61</b>
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्ग, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
योग लो०नि०वि०		1890	1809	81	81	0	60	332.00	7395.07	2162.17	14892.25	42	370.26	88.17	445.00	533.17	0.00	2.00	103.50	2494.17	22390.82
योग एन०एच०		15	15	0	0	0	1	0.00	15.00	988.77	2303.42	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	988.77	2326.42
P.M.G.S.Y.		693	590	103	103	0	0	0	0	1539.45	8328.35	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1539.45	8328.35
महायोग उत्तराखण्ड राज्य		2598	2414	184	184	0	61	332	7410.07	4690.39	25524.02	42	370.26	88.17	445.00	533.17	0	3	111.50	5022.39	33045.59

नोट-अधिसूची अभियन्ता लो०नि०वि०, लक्सर द्वारा अवगत कराय गया है कि वर्तमान में मार्गों को अस्थाई रूप से वाहनों हेतु खोल दिया गया है। विगत कई दिनों से हुई भारी वर्षा एवं मार्गों पर जल भरवाव होने के कारण मार्गों की लेपित सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। वाटर लॉगड क्षेत्र होने के कारण मार्गों को सी०पी० इंटरलॉकिंग टार्ग्रेड से बनवाना उचित रहेगा।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 03.08.2023

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>राज्य मार्ग</b>								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालधार	30°17'58" N 78°38'45" E	11.07.2023	20-08-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनैज में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (I) (याता)०-पौड़ी -2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	रूद्रप्रयाग-पोखरी - गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं० 35)	S.H-35	Slip/ R/Wall, B/Wall, Km. 94 Washout	30°22'03" N 79°16'28" E	24.7.2023	5.8.2023	मार्ग कि०मी० 94 में वॉश-आउट हो गया है। दीवार निर्माण के पश्चात ही मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध हो पायेगा।
3	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरोँ	धलीसैण-बूगीधार-देघाट-जैनल-मानिला-जोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या 52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7 10, 38		20/07/2023	10-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
4	नि०ख०,लो०नि०वि०, पाबो	कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं० 34	58,72	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	10-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। यहाँ पर कोनिक स्लिप जोन है, मार्ग खण्ड साईड एवं हिल साईड दोनों ओर से लगातार स्लाईड हो रहा है। मार्ग का लगभग 75-80 मीटर भाग प्रभावित है एवं लगभग 20 मीटर में मार्ग वॉश आउट हो गया है, मौसम साफ होने के पश्चात लगभग एक सप्ताह में मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा, विभाग द्वारा इस स्थान पर एक जे०सी०बी० मशीन स्टेड बाई में रखी गयी है।

5	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21)	राज्य मार्ग	Km-36, 37	-	03/08/2023	03/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
6	हरिद्वार/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	किमी 3 में 304 मी0 स्पान अनेकी पुल क्षतिग्रस्त		13.07.2023	05.08.2023	अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेण्ट हो गया है यह सेतु रोशनाबाद विहारीगढ के किमी 3 में डेमेज हो गया है एवं यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। विकल्प के रूप में अनेकी पूरनपुर पथरी से बहादराबाद जाया जा सकता है।
7	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	रामनगर-भण्डारपानी- अमगडी- बोहराकोट- ओखलढुंगा- तल्ली सेठी-बेतालघाट -रतौडा -भुजान -विपालकोट -जेना-रीची - बिल्लेख मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग संख्या 71	किमी0 20, 24, 26, 39, 40, 41 एवं 42 भारी वर्षा स मलुवा आना		02.08.2023	05.08.2023	दिनांक 02.08.2023 की रात्रि से हो रही वर्षा से मार्ग के किमी0 20, 24, 25, 39, 40, 41 व 42 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया है। दिनांक 02.08.2023 के सांय तक मार्ग यातायात हेतु खाले जाने की सम्भावना है।

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 03.08.2023

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>जनपद-टिहरी</b>								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30°17'58" N 78°38'45" E	11.07.2023	20-08-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनैज में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (!) (याता)०-पौड़ी-2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 5 में स्लिप व बोल्टर	-	03-08-2023	03-08-2023	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर के कारण बंद है। खोलने की कार्यवाही की प्रगति पर है।
3	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्युड	कैम्पटी - चडोगी मोटर मार्ग संख्या 12	मुख्य जिला मार्ग	14,15,16/ वाशआउट	-	18-07-2023	10-08-2023	मार्ग किमी 14,15,16 मे वाशआउट हो गया है
4	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्युड	लालपुल-मुत्सी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4/ वासआउट	-	26-07-2023	10-08-2023	वर्ष 2022 में आयाी आपदा के कारण इस स्थान पर पुल वासआउट हो गया था, उसके पश्चात वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात चल रहा था, किन्तु नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण वैकल्पिक मार्ग वासआउट हो गया है।
5	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	विनकखाल-भिगुन- तिनगढ-जखाणा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 7 में स्लिप व बोल्टर	-	31-07-2023	04-08-2023	भारी बरसात होने के कारण मोटर मार्ग पर स्लिप/बोल्टर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है।
6	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	बूढाकेदार तोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 2 में स्लिप व बोल्टर	-	31-07-2023	10-08-2023	भारी बरसात होने के कारण मोटर मार्ग पर स्लिप/बोल्टर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

7	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	काण्डाखेत पी0टी0सी0 मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2 मलवा सफाई	-	02-08-2023	03-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 03.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
8	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	शिवपुरी देखला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,3,4,5,6,7,8,9 मलवा सफाई	-	02-08-2023	03-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 03.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
<b>जनपद-चमोली</b>								
9	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	रुद्रप्रयाग-पोखरी - गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 35)	S.H-35	Slip/ R/Wall, B/Wall, Km. 94 Washout	30°22'03" N 79°16'28" E	24.7.2023	5.8.2023	मार्ग कि.मी. 94 में वॉश-आउट हो गया है। दीवार निर्माण के पश्चात ही मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध हो पायेगा।
10	निर्माण खण्ड थराली	नारायणबगड़-भगोली-कौब मोटर मार्ग	ODR	Km.-16 - Slip, boulder, wall damaged & road washout	30.127716-N 79.369378-E	28.7.2023	8.8.2023	मार्ग अपरान्ह 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
11	निर्माण खण्ड, पोखरी	पोखरी-हरिशंकर मोटर मार्ग	ODR	KM 6,7 Slip	30°21'45" N 79°10'05" E	3.8.2023	3.8.2023	मार्ग अपराहन 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
12	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	बम्बूधार - छिनका - मल्ला नौरी मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2	30°24'53" N 79°21'37" E	20.7.2023	5.8.2023	मार्ग के किमी0 1, 2 में मलवा आने एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसके खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 5.08.2023 है।
13	निर्माण खण्ड थराली	नारायणबगड़-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग किमी0 3 किमोली मोटर मार्ग।	VR	Km.-1- Slip, boulder, wall damaged & road washout	30.134444-N 79.357777-E	14.7.2023	8.8.2023	मार्ग अपरान्ह 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
14	निर्माण खण्ड थराली	डुंग्री - रतगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-2- Slip & boulder	30.127070-N 79.515993-E	17.7.2023	8.8.2023	मार्ग अपरान्ह 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
15	निर्माण खण्ड थराली	वीणागांव-झगोरगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-1 and 2-Slip & boulder	30.109636-N 79.427856-E	2.8.2023	8.8.2023	मार्ग अपरान्ह 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
<b>जनपद-रुद्रप्रयाग</b>								

16	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	नगरासू-डांडाखाल- धनपुर मोटर मार्ग	ODR	km 1 R/wall damage km 2 & 3 Slip & Boulder	30 <sup>0</sup> 17' 55.17" N 79 <sup>0</sup> 06' 43.26" E	24.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी0 1 में मार्ग का 20 मीटर भाग पूर्णतया वासआउट हो गया है। जिस कारण मार्ग यातायात हेतु पूर्णतया बन्द है। मार्ग खोलने की सम्भावित तिथि 10.08.2023 है।
17	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	गहड-दानकोट-नौना मोटर मार्ग	VR	km 1 Slip & wall damage	30 <sup>0</sup> 12' 11" N 78 <sup>0</sup> 55' 35" E	14.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी0 1 में मलवा आने एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसके खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 10.08.2023 है।
18	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग	VR	km 3 road washout	-	26.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी0 3 में दीवार क्षतिग्रस्त एवं भूधसांव व मार्ग वासआउट होने से यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 10.08.2023 है।
19	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	रतनगढ थापला कुनियाली मोटर मार्ग	VR	km 2 & 3 slip and boulder	-	3.8.2023	4.8.2023	मार्ग के किमी0 2 व 3 में मलवा बोल्डर आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
20	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	बांसवाड़ा-किरोदी-जलई-गैर- कण्डारा मोटर मार्ग।	VR	Km 2 & 3 Slip & Bolder	-	2.8.2023	5.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। अपराहन 12:00 बजे तक मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।

### जनपद-पौड़ी

21	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	सत्यखाल देहलचौरी मोटर मार्ग।	मुख्य जिला मार्ग	35		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
22	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	सकनीखेत भेड़गांव मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	12		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
23	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	दोमटखाल बंगरगांव मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	5		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
24	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	तैडी विजयनगर मोटर मार्ग कि0मी0 03।	ग्रामीण मार्ग	3		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।



25	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	दमदेवल गडरी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	10		22-07-2023	10-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 22.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर एवं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग की सतह पर पेड गिरे होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया जिसे जे0सी0बी0 द्वारा स्लिप,बोल्डर व पेड आदि की सफाई का कार्य किया। किमी0 3 से 0 से 2 में लगभग 20 मी0 लम्बाई में वासआउट हो गया जिसको जे0सी0बी0 द्वारा हिल साइड में कटिंग कर मो0मा0 उक्त स्थान पर खोला गया किन्तु किमी0 10 से 6 से 8 में भारी वर्षा के कारण लगभग 15 मी0 भाग जिस पर पूर्व निर्मित स्कपर भी वासआउट हो गया। वर्तमान में जे0सी0बी0 द्वारा उक्त मो0मा0 पर हिल साइड में कटिंग का कार्य कर मार्ग को यातायात हेतु खोलने की कोशिश की गई किन्तु उक्त भाग में अत्याधिक कठोर चट्टान होने के कारण जे0सी0बी0 द्वारा हिल साइड कटिंग का कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।
26	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	मुसौली तैलाधार जकोटखाल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	9		25/07/2023	03-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
27	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	फरासू मन्दोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3	30.232988 78.852704	02-08-2023	03-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। मार्ग में 5 मीटर वासआउट हो गया है एव पहाड घसाव होने के कारण मार्ग बार बार बन्द हो रहा है। मार्ग खोलने हेतु जे0सी0बी0 कार्य पर लगा हुआ है
28	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	किन्सुर काण्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 9	30.1319571 78.5939396	02-08-2023	03-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
29	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	देवीखेत-स्यालना मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1,2		02/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।
30	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	नोडखाल-नांद -सिंगटाली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2,3,4		03/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।
31	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	गवाणा-कमलखेत-बन्दूण मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2		03/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।
32	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	रैतपुर-कुणजोली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3		03/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।
33	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	पटोटिया-असिनखेत मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2,3		03/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।
34	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	कोटडीसैण-रजबौ मल्ला- दियोड मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3		03/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।
35	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	वयेला मल्ला-सिरवाणा- बगरखाल मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	5		03/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।
36	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	नैनीडांडा-शंकरपुर मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2,8,10		03/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।
37	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	सतपुली-दुधारखाल-धारकोट, सतपुली-सिसल्डी मोटर मार्ग (लोधी-रिखोला)।	प्रमुख जिला मार्ग।	72 (Kimar)		03/08/2023	03/08/2023	मार्ग बन्द है।

38	नि0ख0 दुगड्डा	कोटद्वार-रामणी मोटर मार्ग।	अन्य जिला मार्ग	2,3		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
39	नि0ख0 दुगड्डा	हनुमन्ती-चण्डा-माण्डई मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	4		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
40	नि0ख0 दुगड्डा	देवराणा-तुण्डा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2,3		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
41	नि0ख0 दुगड्डा	पाणीसैण-गुणेड़ी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
42	नि0ख0 दुगड्डा	वासवा-खेड़ा-दुवड़ा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,3		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
43	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	थलीसैण-बूगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या 52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7  10, 38		20/07/2023	10-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
44	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	कैन्चूर-रौली-बगवाडी-कुण्ठ-मरोडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 4		21/07/2023	05-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 21.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के कि0मी0 4 पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
45	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	नौलापुर खेतु केदारगली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	5		25/07/2023	05-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 25.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के कि0मी0 5 पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
46	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	मैखुली- देवराडी कटूरखाल- गणतखाल मोटर मार्ग)	ग्रामीण मार्ग	5,7		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
47	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	चकरगांव-कल्याणखाल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1		03-08-2023	03-08-2023	मार्ग बन्द है।
48	नि0ख0,लो0नि0वि0, पाबौ	कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं0 34	58,72	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	10-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। यहाँ पर कोनिक स्लिप जोन है, मार्ग खण्ड साईड एवं हिल साईड दोनों ओर से लगातार स्लाईड हो रहा है। मार्ग का लगभग 75-80 मीटर भाग प्रभावित है एवं लगभग 20 मीटर में मार्ग वॉश आउट हो गया है, मौसम साफ होने के पश्चात लगभग एक सप्ताह में मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा, विभाग द्वारा इस स्थान पर एक जे0सी0बी0 मशीन स्टेड बाई में रखी गयी है।

### जनपद-उत्तरकाशी

49	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1,2,3,4,5 मे वाशआउट		2-Jul-23		वर्तमान में मार्ग निर्माणाधीन है। भारी वर्षा के कारण मार्ग कई स्थानों पर वाशआउट हो गया है, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध है।
50	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	देवीधार धनारी फोल्ड मो0 मा0 से भटवाड़ी पंचाणगांव मो0मा0।	ग्रा0मा0	मार्ग किमी0 01 मे भारी वर्षा के कारण वाशआउट		22-Jul-23	3-Aug-23	मार्ग किमी0 01 मे भारी वर्षा के कारण वाशआउट हो गया है जिस कारण यातायात अवरुद्ध है।
51	प्रा0ख0 भटवाड़ी	सौरा सारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2 मे स्लिप		3-Aug-23	3-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
52	प्रा0ख0 भटवाड़ी	उत्तरकाशी बाईपास मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3 मे स्लिप		3-Aug-23	3-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

53	नि0ख0 चिन्यालीसौड	ब्यारी बनोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 01 व 02 में स्लिप		3-Aug-23	3-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
54	नि0ख0 बड़कोट	किसाला फूलधार मोटर मार्ग मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	मार्ग के किमी0 9 में स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग अवरुद्ध है।		15-Jul-23	3-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
55	नि0ख0 बड़कोट	कुड़ कोटला मोटर मार्ग	रुम्ह	1.2 स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है।		15-Jul-23	3-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
56	नि0ख0 बड़कोट	बनास तपुषि कुंड मोटर मार्ग	ग्रामा0	किमी0 02 में वासआउट		23-Jul-23	3-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
57	नि0ख0 बड़कोट	नौगांव-पौंटी-राजगढी मोटर मार्ग।	मुख्य जिला मार्ग	किमी0 9 में स्लिप		31-Jul-23	3-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
<b>जनपद-देहरादून</b>								
58	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	सहस्त्रधारा कर्लीगाड से सरोना मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 5, 6, 7	-	01/08/2023	03/08/2023	कि.मी. 7 में वाश आउट हो गया है। मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 02 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
59	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	सहस्त्रधारा चामासारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 3, 6, 8, 11	-	01/08/2023	03/08/2023	मार्ग हल्के वाहन हेतु खुला है। 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
60	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	मोलधार सेरकी सिल्ला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 5, 6	-	02/08/2023	03/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
61	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21)	राज्य मार्ग	Km-36, 37	-	03/08/2023	03/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
62	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	डियूढीलानी ठलीन सकरौल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-5, 8	-	03/08/2023	03/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
63	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	टुंगरा सम्पर्क मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 2	Lat - 30.6558450 Long - 77.8914480	27-06-2023	05/08/2023	मार्ग वाशआउट होने के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। दीवार लगाना अत्यन्त आवश्यक है। इस मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में रिखाड़ सम्पर्क मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है।
64	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	रोहटा खड्ड से अटाल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-1	-	11-07-2023	05/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है तथा कि.मी. 4 में स्थित कॉजवे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त।

65	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	मरलऊ से बुढोडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 1	-	03/08/2023	03/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
<b>जनपद—हरिद्वार</b>								
66	हरिद्वार/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशनाबाद—बिहारीगढ मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	किमी 3 में 304 मी0 स्पान अनेकी पुल क्षतिग्रस्त		13.07.2023	05.08.2023	अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेण्ट हो गया है यह सेतु रोशनाबाद विहारीगढ के किमी 3 में डेमेज हो गया है एवं यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। विकल्प के रूप में अनेकी पूरनपुर पथरी से बहादराबाद जाया जा सकता है।
67	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूड़की	नागल से पलूनी मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	कि.मी. 4 व 5		02-08-2023	03-08-2023	दिनांक 10.07.2023 की रात्रि को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण उक्त मार्ग कि.मी. 5 में 30 मीटर लम्बाई में बह गया है एवं कि.मी. 4 में पटरी कटाव। मार्ग पर वर्षा का पानी तेज बहाव के साथ क्रॉस करता है, जिससे मार्ग पर पटरी कटाव एवं जलभराव हो गया था। मार्ग को हल्के वाहनों हेतु खोल दिया गया था, आज दि0 02.08.23 को हुई वर्षा से मार्ग पुनः अवरुद्ध हो गया है।
68	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूड़की	अम्बेडकर ग्राम मूलदासपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि.मी. 1		03.08.2023	07.08.23	मानसून काल में हुई भारी वर्षा के कारण तथा गांव के पानी की समुचित निकासी नहीं होने के कारण मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध है।
<b>जनपद—पिथौरागढ़</b>								

69	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट।	तवाघाट थानीधार मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	<p>किमी0 1 से 12 तवाघाट से थानीधार के मध्य जगह-जगह मलुवा आने व दीवारें क्षतिग्रस्त होने से यातायात पूर्णतः बाधित हो गया है।</p> <p>मार्ग के किमी0 2 हेमी0 (4-6), (6-8), किमी0 3 हेमी0 (0-2), (8-10), किमी0 6 हेमी0 (8-10) एवं किमी0 8 हेमी0 (4-6) में प्रतिधारक दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं एवं मार्ग के किमी0 5 हेमी0 (4-6) व किमी0 7 हेमी0 (4-6) (हेयर पिन बैण्ड) में मार्ग वाशआउट हो गया है।</p>	<p>29°58'15.90" / 80°36'3.09" से 29°58'10.9" / 80°36'13.67"</p>	<p>25.06.2023 प्रातः 11 बजे लगभग</p>	<p>07.08.2023</p>	<p>विगत दिनों हुई वर्षा से मार्ग किमी0 1 से 14 के बीच विभिन्न किमी0 में दीवारें क्षतिग्रस्त होने, वाशआउट होने व मलुवा आने से बंद हो गया था। दिनांक 31.07.2023 तक मार्ग किमी0 14 से 9 तक यातायात हेतु खोल दिया गया था। परन्तु दिनांक 31.07.2023 की रात्रि में हुई बारिश से मार्ग के किमी0 10 में भूस्खलन होने से मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया। वर्तमान में उक्त स्थान पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण दीवार निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस स्थान पर दीवार निर्माण के पश्चात ही किमी0 9 से 1 तक मुलवा सफाई का कार्य किया जायेगा। वर्तमान में किमी0 2 हेमी0 4-6 एवं 6-8 में दीवार निर्माण का कार्य प्रगति</p>
				<p>किमी0 13 हेमी0 0 से 2 में दीवार क्षतिग्रस्त</p>		<p>23.07.2023 की रात्रि में</p>	<p>07.08.2023</p>	

				<p>किमी0 10 हे0मी0 (8-10) में मूसलाधार बारिश से मार्ग वाशआउट हो गया है। इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई मात्र 2 मी0 रह गई है। जिस कारण जे0सी0बी0 मशीन इस स्थान से आगे नहीं जा सकती। विभागीय गैंग द्वारा एजिंग वाल बनाने का कार्य प्रगति पर है।</p>		29.07.2023 की रात्रि में	07.08.2023	<p>म ह।</p> <p>वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तवाघाट नारायणआश्रम मोटर मार्ग से यातायात चल रहा है।</p>
70	पिथौरागढ़/ नि0खं0, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली (स्पां 50 मी0)	पैदल मार्ग	<p>ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बांयी ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।</p>	<p>30.174444 ° 80.581389 °</p>	06.07.2023 शाम 6 बजे लगभग	<p>वर्तमान में नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात ही ट्राली निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।</p>	<p>पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि0 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राॅली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राॅली का बायां अबटमेंट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायां अबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दायां एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त हाने का खतरा बना</p>

जनपद-अल्मोड़ा								
71	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सौधार पनुवाद्योखन मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग।	स्लिप, किमी. 4, 6, 7, 8, 11	सौधार, पनुवाद्योखन	03.08.23	04.08.23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
जनपद-बागेश्वर								
72	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बागेश्वर	सातचौरा जल्थाकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2,3	Lat 29.826562 Long 79.856581	23.07.2023	07.08.2023	मार्ग में मलवा व मार्ग का किनारा क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात बंद है जिसे 07.08.2023 सायं 5:00 बजे तक खोल दिया जाएगा।
73	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट	भानी हरसिगियाबगड विनायक गोगिना मोटर मार्ग	मुख्य जिला मार्ग	किमी0 2, 3	Lat 29.990863 Long 79.928798	02.08.2023	04.08.2023	मार्ग किमी0 2 है0मी0 2-4 मे वासआउट होने के कारण यातायात हेतु बन्द है,
जनपद-नैनीताल								
74	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	रामनगर-भण्डारपानी- अमगडी- बोहराकोट- ओखलढुंगा- तल्ली सेठी-बेतालघाट -रतौडा -भुजान -विपालकोट -जेना-रीची - बिल्लेख मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग संख्या 71	किमी0 20, 24, 26, 39, 40, 41 एवं 42 भारी वर्षा स मलुवा आना		02.08.2023	05.08.2023	दिनांक 02.08.2023 की रात्रि से हो रही वर्षा से मार्ग के किमी0 20, 24, 25, 39, 40, 41 व 42 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया है। दिनांक 02.08.2023 के सांय तक मार्ग यातायात हेतु खाले जाने की सम्भावना है।
75	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	अमगडी पाटकोट मोटर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	किमी0 1 व 2 में भारी वर्षा से मलुवा आना		02.08.2023	05.08.2023	दि0 02.08.2023 के रात्रि से भारी वर्षा से मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 में मलुवा आने से मार्ग यातायात हेतु बाधित है। दिनांक 02.08.2023 की सांय तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है। जे0सी0बी0 कार्यरत हैं
76	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	ईष्ट लैगन रोड (राजभवन रोड)	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2		06.07.23	8.08.23	रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त है। जिसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।
77	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	मगोली खमारी थापला जलालगॉव देचौरी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 11.300 से 16. 300		02.08.2023	07.08.2023	मार्ग में कई स्थानों पर मलुवा एव बड़े बड़े बोल्टर आये है।
78	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	काण्डा डौन परेवा अमगडी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 6, 7, 8, 10 व 11 में भारी वर्षा से मलुवा आना		02.08.2023	05.08.2023	दिनांक 02.08.2023 को हो रही वर्षा के कारण मार्ग किमी0 6, 7, 8, 10 एवं 11 में बाधित हो गया है। जो दिनांक 02.08.2023के देर सांय तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है।
79	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	काण्डा डोमास फफडिया मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी01, 2 व 3 में भारी वर्षा से मलुवा आना		03.08.2023	05.08.2023	लगातार भारी वर्षा से दिनांक 03.08.2023 को मार्ग किमी0 1, 2 व 3 में बाधित हो गया है। दिनांक 05.08.2023 तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है।

80	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नैनीताल	सिमलखा –सकदीना मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी० 4 एवं 5 में मलुवा आने के कारण		02.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने हेतु जे०सी०बी० मशील लगायी गयी है।
81	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नैनीताल	बिडारी से पोखराधार मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी० 2 में मलुवा आने के कारण		01.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने हेतु जे०सी०बी० मशील लगायी गयी है।



वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 03.08.2023

क्र०सं०	जनपद/खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	किमी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>गढ़वाल मण्डल</b>							
1	चमोली/ पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० पोखरी	सेमी पनाई से उत्तरों मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 7.00 एवं 9.00	17.07.2023	03.08.2023	मार्ग किमी० 7 एवं किमी 09 में यातायात हेतु अवरुद्ध है
2		लासी से सरतोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 13.00	17.07.2023	03.08.2023	मार्ग किमी० 13.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है,
3		सैंजी लगगा मैकोट-बेमरू मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 09.00, 03.00	18.07.2023	03.08.2023	मार्ग किमी० 9.00 व 3.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है, मार्ग खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
4		उडामाण्डा-रौता मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 07.00 एव 12.00	23.07.2023	03.08.2023	मार्ग किमी० 7.00 एवं 12.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है,
5		मोहनखाल से तालीखनसारी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 01, 05 व 06	02.08.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
6		अपर चमोली - खैनुरी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 4.00	02.08.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
7		हेलंग-डुमक मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 12.00	01.08.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
8	बूंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी० 12.00 से कोलानी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 2.00 व 4.00	02.07.2023	30.09.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। उक्त मोटर मार्ग के किमी० 01 में सेतु निर्माण का कार्य गतिमान है। उक्त स्थान पर रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जे०सी०बी० मशीन नदी पार न जा पाने के कारण उक्त मोटर मार्ग नहीं खोला जा सका है, मार्ग खोलने के प्रयास किये जा रहे है।	
9	हाटकल्याणी से बेराधार मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 4.00	26.07.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	

10	चमोली / ग्रा०नि०वि०, पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग-1	खेता से तोरती मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15.00 व 16.00	22.07.2023	30.09.2023	खेता से तोरती मोटर मार्ग किमी० 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15.00 व 16.00 में बन्द है। किमी० 2.00 में पिण्डर नदी पर व किमी० 5.00 में काली गदेरे पर तथा किमी० 8.00 में धार गेदेरे पर ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी द्वारा सेतु का कार्य प्रगति पर है। सेतु न होने के कारण मोटर मार्ग माह नवम्बर तक नहीं खोला जा सकता है। पिण्डर नदी का जलस्तर कम होने पर ही यातायात सुचारु किया जाना सम्भव हो पायेगा।	
11		घेस से बलाण मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 8.00, 9.00 व 10.00	27.07.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
12		नारायणबगड से चोपता मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 12,13,19,20,24	01.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
13		बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 4.00	29.07.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
14		थराली डुग्री रूईशान मोटर मार्ग के किमी० 07 से मैन मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 2.00	01.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
15		देवलधार से कण्डारीखोड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 6.00 व 7.00	02.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
16		हाटकल्याणी सवाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 3.00	02.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
17		लौहजंग से वॉक मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 2.00 एवं 3.00	02.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
18		जगलचट्टी से सिराणा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 7.00	03.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
19		चमोली / लो०नि०वि० पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग-2	घाट से थराली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 07, व 9	03.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग किमी० 07. से किमी० 9.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
20			नन्दप्रयाग घाट कि०मी० 11 से मंगरोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 3, व 04	01.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग किमी० 03. से किमी० 4.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
21			नन्दप्रयाग-भैरणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० ,01, व 02	01.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग किमी० 01. से किमी० 2.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
22			छुरागाड से सुतोल कनोल मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी 06, 07, व 8	03.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग किमी० 06. से किमी० 8.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
23		एन०पी०सी०सी० थराली	Parkhal to Silodi	ग्रामीण सड़क	KM 5,9	20.07.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

24		Tharali to Painghar	ग्रामीण सड़क	KM 4-5-10	20.07.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
25	एन0पी0सी0सी0 नन्दप्रयाग	Nandkashri Gwaldam mr km 8 to Deosari	ग्रामीण सड़क	KM 4-5-7	30.07.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
26	रुद्रप्रयाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड रुद्रप्रयाग	रैतौली जसोली नगरासू मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 9.00	30-07-2022	-	मोटर मार्ग दिनांक 30-07-2022 को किमी0 9.00 पर पूर्णरूप से वॉसआउट हो गया है। जिसका प्राक्कलन धनराशि रू0 46.63 लाख का गठित कर स्वीकृति हेतु शासन स्तर को प्रेषित किया गया है। धनावंटन होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
27		जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 12.00	12-07-2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी0 12.00 पर एच0पी0 बैण्ड वासआउट हो गया है। जिसे खोलन अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में मोटर मार्ग पर दूसरे सिरे से यातायात किया जा रहा है।
28		गुलाबराय तूना किमी 2 से चिनगवाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1 3 6 8	13.07.2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी0 7.00 8.00 पर अत्याधिक मलवा एवं स्लिप आने के कारण मार्ग को खोलना सम्भव नहीं है। किमी 0.00 से 6.00 की बसावट की संयोजकता सीधे रुद्रयाग से है। किमी0 9.00 से 13.00 के बीच की बसावट को पीछा रैतौली मार्ग से होते हुए यातायात की सुविधा उपलब्ध है।
29		नगरासू डाण्डाखाल मोटर मार्ग के किमी0 14.00 से मोला उरोली खरखोटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 12.00	21.07.2023		वर्तमान में मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु पर मार्ग पूर्णतः वॉसआउट हो गया है। उक्त स्थान पर वाहनो की आवजाही किया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग के अन्तिम सिरे से समस्त बसावटों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
30		पल्हाडी डूंगर सेमल मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 2.00	24.07.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
31	शिवनन्दी से सिमतौली मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 7.00	24.07.2023	03.08.2023	मार्ग किमी0 7.00 पर वॉसआउट हो गया है जिसे खोलना अभी सम्भव नहीं है।	
32	रुद्रप्रयाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड जखोली	मुसादुंग-पाली मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 1.00 के मध्य	19.07.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
33	एन0पी0सी0सी0 अगस्त्यमुनि	Tala brangali to paw durgadahar makku-math	ग्रामीण सड़क	KM 1-2	1.08.2023	5.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
34		Ganeshnagar to pillu jhenghi motar marg	ग्रामीण सड़क	KM 3	1.08.2023	5.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
35	श्रीनगर-1	Dandanagraja to Lasera MR	VR	Km 1	29-072023	03-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।

36	श्रीनगर-1	Premnagar to Gadoli MR	VR	Km 6	02-08-2023	03-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
37	श्रीनगर-2	Manson to Masyauwar motor road	VR	km 1	14/07/2023		मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
38	कोटद्वार	नौगावं से भुकण्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण	लैण्ड सलाइड, एजेस ब्रिच	11-07-23		मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
39	कोटद्वार	रिंगालपानी जसपुर रोड से ग्वील गढकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	02-08-23	03-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
40	कोटद्वार	मस्टखाल से कुठार मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	02-08-23	03-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
41	कोटद्वार	गूम से पौखता मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	02-08-23	03-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
42	कोटद्वार	जाखणीखाल अमोला के कि०मी० 07.00 से खरीक मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	03-08-24	04-08-24	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
43	कोटद्वार	किमसार धारकोट से तिमिलियाणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	03-08-25	04-08-25	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
44	कोटद्वार	दुगड्डा-ऋषिकेश रोड के कि०मी० 38.00 (नाथूखाल) से चूना महेडा मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	02-08-25	03-08-25	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
45	सतपुली	कल्जीखाल से साकनीबडी मोटर मार्ग	VR	Km 8,9,10, Slip & Boulder	01-08-2023	03-08-2023	Road Closed
46	कीर्तिनगर	Roadhar Paurikhal Bhason MR	VR	Km 6,12, 13,15,17	02-08-24	03-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
47	एन०पी०सी०सी० दुगड्डा	आमयौड से जमरगडी मो०मा०	VR	Km 3.000 and 4.000	07-07-23		मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
48	PIU Kalsi	Chakrata-Tyuni M.R. Km. 8 (MDR 37) to Jagthan M.R.	VR	Km. 1 (Road washout) and 28, 30, 36 (Boulder and slip)	11.07.23	05.08.23	
49	PIU Kalsi	Dheora to Deu M.R.	VR	Km. 5 slip on road	28.07.23	03.08.23	
50	PIU Kalsi	Lelta Link to Mandoli	VR	Km. 4, 8 and 9	02.08.23	03.08.23	

51	पी0एम0जीएस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून।	रूडकी लक्सर से मोहम्मपुर-बुजुर्ग-लाडपुर मोटर मार्ग	ग्रामीण	km. 3.525/km. 1.950/Washout	15-07-2023	3.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
52	पी0एम0जीएस0वाई0 सिंचाई खण्ड- I, नई टिहरी	भेलुन्ता मय हलेथ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी001 एवं 02 पर मार्ग बन्द है।	15.07.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
53		घनसाली तिलवाडा मोटर मार्ग किमी 8 मुयालगाँव से मजियारी महर मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 4.00,पर मार्ग बन्द है।	27.07.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
54		चकरेडा लिंक मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 01, 02 पर मार्ग बन्द है।	02.08.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
55		घूत्तु से गंगी मोटर मार्ग स्टेज द्वितीय	ग्रामीण मार्ग	किमी0 04, 08 पर मार्ग बन्द है।	02.08.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
56		कोटी चांजी डखवाण गांव के किमी0 04 से सिलोस मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 01 02 03 हपर मार्ग बन्द है।	02.08.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
57		हडियाणा तल्ला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 02 03 04 पर मार्ग बन्द है।	02.08.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
58	पी0एम0जीएस0वाई0, सिंख0-2, नई टिहरी	मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग किमी0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	ch 2/17	02.08.2023	03.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
59	पी0एम0जीएस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	मल्ला सारी से सिल्ला मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	8	16/7/23	4.08.2023	
60		जामक से बयाणा मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	2	23/7/23	4.08.2023	
61		भंकोली से अगोडा मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	1,2	26/7/23	4.08.2023	
62		गंगनानी से भंगोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	2	1.08.2023	4.08.2023	
63	PMGSY ID PUROLA	L029-NH 94 to Palar	VR	KM 2, 3	22-07-2023	03-08-2023	
64	PMGSY ID PUROLA	L053-Kamal River to Gundiyatgaon MR	VR	KM 1, 2,3	22-07-2023	03-08-2023	
<b>कुमाँऊ मण्डल</b>							

65		कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से काफली कमेडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 03 एवं 04 में मार्ग वॉश आउट हो जाने से	04.07.2023	15.08.2023	खण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग में भारी वर्षा के कारण 1.5 किमी0 एरिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण मार्ग को यातायात हेतु खोला जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी महोदया के निरीक्षण उपरान्त मार्ग के प्रारम्भिक किमी0 का समरेखण भी बदलने हेतु दिनांक 04.08.2023 को पुनः मार्ग का निरीक्षण किया जायेगा।
66		कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 7 से बडेल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 एव 2 में भारी मात्रा में मलवा व बोल्टर आने के कारण	31.07.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग 03.08.2023 की सायं तक यातायात हेतु को खोल दिया जायेगा।
67	R.W.D Kapkot	शामा-नाकुड़ी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 6.8.एव 12 में मलवा आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त	03.08.2023	03.08.2023	मोटर मार्ग 03.08.2023 की सायं तक खोल दिया जायेगा।
68		फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग किमी0 11 से 20	ग्रामीण	किमी0 12,17,18	01.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
69		बिनकोट से चन्द्रकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 8,10	02.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
70	सिंचाई खण्ड ज्योलीकोट	फतेहपुर से बेल बसानी मोटर मार्ग किमी0 11 से 20	ग्रामीण	किमी0 15,19	02.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
71		खैरना बेतालघाट किमी0 30 से रोपा मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 1 2 3	03.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
72		बजून अक्सू मो0 मा0	ग्रामीण	किमी0 5	03.08.23	03.08.23	
73	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, काटगोदाम	ढोलीगाँव से कैंडागाँव मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 5,7	02.08.23	04.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
74		भण्डारपानी पाटकोट किमी 05 से ओखलदूगां	ग्रामीण	किमी0 11	01-08-2023	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
75	सिंचाई खण्ड इन्दरानी	भण्डारपानी पाटकोट किमी 06 से अमोठा	ग्रामीण	किमी0 10	01-08-2023	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

76		देवीपुरा सौड किमी0 13 से बाघनी	ग्रामीण	किमी 15	02.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
77		कोटाबाग से देवीपुरा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1,2	03.08.2023	03.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
78	निर्माण खण्ड सल्ट	पिपना महैन्त डंगुला मो0म0	ग्रामीण	किमी0 7	30-07-2023	15-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
79		चमकना अधे थातरार मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 13	03.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
80		चकरगॉव घुघति मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 2	03.08.23	03.08.23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
81	Pithoragarh 1	ड्यौड़ा-बारमो मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	मोटर मार्ग किमी0 1.000 से 1.300 में wash out हो गया है।	21.07.2023	05-08-2023	मोटर मार्ग किमी0 1.000 से 1.300 में wash out हो गया है।
82		झूलाघाट-बल्टड़ी मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	किमी0 6.000 /बोल्डर/स्लिप	03-08-2023	04-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
83	Pithoragarh 2	चण्डाक से चमाली मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	किमी0 17,18 /बोल्डर/स्लिप	03-08-2024	04-08-2024	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
84	Didihat	डीडीहाट-आदीचौरा से हुनेरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	चैनेज संख्या 3.100 में मार्ग वॉसआउट, चैनेज संख्या 3.250 में कॉजवे पर मलुवा, चैनेज संख्या 6.100 से चैनेज संख्या 6.200 में भारी मात्रा में मलुवा, चैनज संख्या 6.900 से चैनेज संख्या 7.650 में मलुवा तथा बोल्डर	23.05.2023	05.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
85		सानदेव-तुरगोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 16.00 में मलुवा, स्लिप एवं बोल्डर,	01.08.2023	05.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
86		देव विछौना-खेतार कन्याल से गराली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 1.00, 3.00 एवं 4.00 में मलुवा, स्लिप एवं बोल्डर,	01.08.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
87		छिरकिला से जम्कू मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2 मार्ग वॉसआउट	14-07-2022	06.08.2023	जे0सी0बी0 एवं श्रमिक कार्यरत है।

88	PMGSY PWD Dharchula	मसूरी-काण्डा-होकरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Due to landslide in different kms and defect Cutting work in blackspot,	28-06-2023	06.08.2023	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक-778 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा जनसुरक्षा के दृष्टिगत मानसून अवधि में सड़क निर्माणदायी संस्था के कर्मचारियों/आवश्यक सरकारी वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों के आवागमन हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है, कार्यदायी संस्था एवं निर्माणदायी संस्था एवं अन्य आवश्यक राजकीय वाहनों के लिए मार्ग सुचारु करने का कार्य कराया जा रहा है।
89		बॉसबगड़ से कोटा-पन्द्रपाला माटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	70 मी0 भाग वॉसआउट किमी 15.300, 40 मी0 भाग वॉसआउट किमी 14.500,	28-06-2023	06.08.2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है। परन्तु सुरक्षात्मक कार्य की आवश्यकता है। प्रेषित आगणन में स्वीकृति आपेक्षित है।
90		बंगापानी से जाराजीबली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3,4,15,16,17,19 closed in different places between km 3 to 19 due to slip ,soil slurry and boulder, Road surface washed ,Road Formation breached in approx 200 -300 mtr length in km 17 and 18 by cloud burst in that region ,2 No culvert washed out . JCB machine working,	22-07-2023	06.08.2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
91		कालिका से खुम्ती मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	different places at km 4 to 10 due to road washout, slip & boulder	25-07-2023	05-08-2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
92		ऐलागाड़ से जुम्मा मोटर	ग्रामीण मार्ग	different places at km 5 due to road washout	02-08-2023	10.08.2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
93		पाताल भुवनेश्वर दौलावलिया रावलखेत मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	KM 12.200 60 meter road washout, 40 lac required to restore	11.07.2023	60 meter road washout which will be opened after allocation of fund 40 lac	मार्ग यातायात हेतु सुचारु किमी 13 तक एवं किमी0 16 तक छोटी गाड़ियों हेतु यातायात सुचारु है।



94	NPCC Munsyari	नाचनी से बांसबगड़ कोटा मो0मा0 से राया बजेता मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	KM 9.2, 10.5 & Road opened till KM 12 after this road is washout	16.07.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध
95		चोटी पांगला जयकोट जिमाफी से कुरीला मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	KM 1,4, 9,10,	01.08.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध
96		बगीचा से सिनियाखोला मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	KM 2,3,4	28.07.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध
97	Champawat	स्याला-पोथ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 3,4,7,10 स्लिप/बोल्डर	01.08.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
98		धौन-द्यूरी मोटर मार्ग से बजौन मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 4,6,8,9,10,12 स्लिप/बोल्डर	02.08.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
99		बलूटा से पासम मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 5,7,8,13 स्लिप/बोल्डर	02.08.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
100		चल्थी से नौलापानी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 1,5,6 स्लिप/बोल्डर	02.08.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
101		सिप्टी से अमकड़िया मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 3,4,10 स्लिप/बोल्डर	02.08.2023	04.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
102	NPCC Champawat	धौन रोड से बडोली मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	km. 2,3 Heavy Slip/Boulders	01.08.2023	06.08.2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
103		अमोड़ी छतकोट से घूरचूम जमराड़ी पाली मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	km. 4, 5 Heavy Slip/Boulders	01.08.2023	06.08.2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।

वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण का सारांश

			धनराशि लाख में			दिनांक 03.08.2023
क्र० सं०	जनपद का नाम	सेतु की संख्या	क्षति का प्रकार		यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि लाख में
			पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त		
1	2	3	4	5	6	7
<b>NH DOIWALA</b>						
1	Dehradun	1	-	रा०मा० संख्या 707ए के किमी० 58 चैनेज 57.350 में स्थित सेतु की विंगवॉल क्षतिग्रस्त	0.00	15.00
2	Tehri	-	-	-	0.00	0.00
3	Uttarkashi	-	-	-	0.00	0.00
<b>Total</b>					<b>0.00</b>	<b>15.00</b>

**Superintending Engineer**  
**10th National Highway Circle PWD Dehradun**









वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण (प्रारूप-3)

वृत्त का नाम- 09 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून

धनराशि लाख रू0. में

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी0 में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	कैनाल रोड बालासुन्दरी मन्दिर गंगोत्री विहार ग्रीन व्यू अपार्टमेन्ट मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	40 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	29.45	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
2	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	धोरण आई.टी. पार्क मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	65 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	5.50	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
3	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	सहस्रधारा -चामासारी मोटर मार्ग	24 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	10.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
4	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	देहरादून-सहस्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्रधारा के किमी0-4)	48 M	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अपस्ट्रीम में एबेटमेन्ट की सुरक्षा हेतु तटबन्ध दीवारे क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	20.00	अपस्ट्रीम में एबेटमेन्ट की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त तटबन्ध दीवारे का कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
5	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	देहरादून-सहस्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्रधारा के किमी0-5)	18 M	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	14.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
6	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	थानगांव बुटोली पैदल मार्ग	30 M	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	5.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु अवरुद्ध है।
		<b>योग</b>								<b>0.00</b>	<b>83.95</b>	
1	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	एनफील्ड भोजवाला मार्ग में आर0सी0सी0 सेतु (ग्रामीण मार्ग)	17.00	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।				80.00	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।
2	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	लम्बरपुर बरोटीवाला अम्बाड़ी मोटर मार्ग के कि.मी. 9 में स्थित आर्च सेतु	12.00	ग्रामीण मार्ग	.	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त				60.00	सेतु 70 साल पुराना है, जिसके एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है नया पुल बनाया जाना आवश्यक है।
		<b>योग</b>								<b>0.00</b>	<b>140.00</b>	

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	भल्ला फार्म नं० 20 रेलवे फाटक के पास स्टील गर्डर सेतु।	30 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एप्रोच मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त	11-07-2023	11-07-2023	0.00	5.00	सेतु के एप्रोच की दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।
2	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	डोईवाला बुल्लावाला मार्ग पर स्थित 100 मी० स्पान बाक्स सैल पुल।	100 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	15.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में 45 मी० लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य हेतु लगाये गये ब्लॉक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
3	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	धानों-भोगपुर मार्ग के किमी० 4-5 में स्थित आर०सी०सी० सेतु	122.75	अन्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14/07/2023	14/07/2023	0.00	35.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य (विंग वाल, कट ऑफ वाल, बैड ब्लॉक, फर्श आदि) क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
		<b>योग</b>								<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	
1	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	24 M	मुख्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	पुल के नीचे जेकिंग एवं दांयी तरफ एवटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण पुल के दांयी तरफ एवटमेंट के नीचे वाला भाग खोखला हो गया है एवं एप्रोच की रिटेनिंग वाल व विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में जल स्तर ज्यादा होने के कारण एवटमेंट में सही क्षति का आकलन नहीं किया जा पा रहा है। जल स्तर कम होने के कारण सही क्षति का आकलन किया जाना सम्भव हो पायेगा। तदपश्चात आगणन गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
2	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	8 M	मुख्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एवटमेंट के दोनों ओर की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	2107/2023	2107/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण दोनों ओर ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ एवटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त व नीचे की ओर दोनों साइड पानी से कटाव लगने के कारण पुल गिरने की सम्भावना है। जिस हेतु दोनों ओर मरम्मत करवाना अतिआवश्यक हैं। आगणन गठित करने की कार्यवाही गतिमान है।
		<b>योग</b>								<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
		<b>कुल योग</b>	<b>13 No.</b>							<b>0.00</b>	<b>318.95</b>	



**वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण (प्रारूप-3)**

वृत्त का नाम--सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार

धनराशि लाख रु0. में

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी0 में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि पूर्व लागत वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**जनपद हरिद्वार**

**प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार**

1	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	भेल बैरियर नं0 6 पुलिया	2	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अबटेमेन्ट क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	15.00	हल्के वाहन हेतु खुला है।
2	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग में अनेकी पुल	304	राज्य मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		डायवर्जन बह गया है डाउनस्टीम में प्रोटेक्शन बर्क क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	5.00	70.00	हल्के वाहन हेतु खुला है।
					आंशिक क्षतिग्रस्त		अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेन्ट हो गया ह	28.07.2023		75.00	4500.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है वैकल्पिक मार्ग द्वारा यातायात चालू है।
3	योग	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग के किमी 01 में पुलिया	6	राज्य मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अप्राच मार्ग क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	2.50	हल्के वाहन हेतु खुला है।
4	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	कटारपुर चांदपुर मोटर मार्ग के किमी0 3 में पुलिया	4	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अत्यधिक जलबहाव से मेसनरी अबटेमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे कि स्लैब में भी सेटलमेन्ट होने से पुलिया के अप्रोच भी बह गये	15.07.2023	14.07.2023	5.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
5	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	डुर्गागढ से मस्तफाबाद मोटर मार्ग के किमी 1 शिवगढ में वेन्टेड काजवे	12	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	अत्यधिक जलबहाव व गाद आने से काजवे के हयूम पाइप एवं काजवे की सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त	25.07.2023	26.07.2023	4.00	80.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
5	<b>कुल योग</b>									<b>91.00</b>	<b>4692.50</b>	

**निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर**

1	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर	शाहपुर-भौगपुर-रायसी मोटर मार्ग।	2	राज्य मार्ग-67		आंशिक	तेज बहाव के कारण कटाव हो गया है।			1.00	5.00	दिनांक 17.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नाले का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से पुलिया के एबेटमेंट में भूमि कटाव हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
2	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर	ग्राम लादपुर में सोलानी नदी पर 360 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेड सेतु एवं पट्टव मार्ग।	360	V.R		आंशिक	सेतु के दायी ओर के एबटेमेन्ट व पट्टव मार्ग में निरन्तर नदी के तेज जलप्रवाह से अधिक कटाव हो रहा है।			5.00	292.00	इस वर्ष हुई भारी वर्षा से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी सेतु के दायी तरफ पट्टव मार्ग की तरफ शिफ्ट हो गयी है जिससे पट्टव मार्ग पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है एवं सेतु को वाहनो के यातायात हेतु पूर्णरूप से बन्द कर दिया गया है। क्षेत्र में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
3	-तदैव-	सीद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग।	3	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		पूर्ण क्षतिग्रस्त।			3.00	25.00	सिद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी0 2 में पूर्व निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है,
4	-तदैव-	निरंजनपुर से महाराजपुर मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग में हयूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	6.00	निरंजनपुर-महाराजपुर मार्ग में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वाञ्छित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वाञ्छित धनराशि पूर्व लागत-वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	-तदैव-	फतवा मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग में हयूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	5.00	ग्राम फतवा में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
6	-तदैव-	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	7.00	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
7	-तदैव-	सेठपुर से बसेडा मो०मार्ग	-	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 के चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित हयूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।			2.50	6.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1 चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित हयूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।
8	-तदैव-		-	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 3 के चेनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	8.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 3 के चेनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।
9	-तदैव-	ग्राम मुखियाली अड्डे से विडियापुर मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।			2.00	10.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।
10	-तदैव-	खेडी मुबारिकपुर से न्यामतपुर मार्ग	16 & 1 mtr 1.00 Vyas	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के चैनेज 0.800 से 0.900 में हयूम पाईप कल्वर्ट एवं चैनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।			5.00	60.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 0.800 से 0.900 में हयूम पाईप कल्वर्ट एवं चैनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है। गन्ना विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 16 मी० स्पान आर.सी.सी. पुल क्षतिग्रस्त हो गया है एवं वर्तमान में मार्ग बन्द है।
11	-तदैव-	मुण्डाखेडा खुर्द से अकौडा मोटर मार्ग	3	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			2.00	11.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
12	-तदैव-	सुल्तानपुर-नेहन्दपुर-बाकरपुर मोटर मार्ग।	-	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	8.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
13	-तदैव-	अकोडा खुर्द से बाणगंगा मोटर मार्ग।	2	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	6.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
14	-तदैव-	नारसन-हरजोली जट-मुण्डलाना-लण्डौरा-जौरासी-बुढहेडी मोटर मार्ग के केमी० 3.00 से ग्राम बुढपुर जटट होते हुए शमशान घाट तक मोटर मार्ग	-	V.R		आंशिक				1.50	6.00	किमी० 1.20 में पुलिया की पूर्ण लम्बाई में भारी वर्षा व जलभराव होने के कारण मार्ग में कटाव व गड्ढे हो गये हैं।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वाञ्छित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वाञ्छित धनराशि पूर्व लागत-वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	-तदैव-	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग।	4	V.R	पूर्ण क्षतिग्रस्त		कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम वाहानों का यातायात बंद हो गया है।			5.00	12.00	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग के क०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है,।
16	-तदैव-	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग।	2.5	V.R		आंशिक	कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			1.00	6.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
17	-तदैव-	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग से रणजीतपुर मोटर मार्ग।	3	V.R		आंशिक	कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			3.00	12.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
18	-तदैव-	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	कि०मी० 1.00 में 2 नं. हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			3.00	10.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
19	-तदैव-	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	3	V.R		आंशिक	कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			4.00	15.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
20	-तदैव-	मुखियाली अड्डे से मुखियाली कला-चिडियापुर-हरचन्दपुर मोटर मार्ग।	3	V.R		आंशिक	कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है,एवंम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			2.00	10.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
21	-तदैव-	लक्सर-भुरनी-मथाना-मौहम्मदपुर सहीपुर-मोटर मार्ग	1.00 mtr Vyas Pipe Culvert	V.R		आंशिक	मार्ग के चैनैज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	8.00	मार्ग के चैनैज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है एवं हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
22	-तदैव-	रायसी-सैदाबाद बाईपास मार्ग से खानपुर मार्ग।	Box Culvert	V.R		आंशिक	मार्ग के चैनैज 7.800 में बॉक्स कल्वर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है।			5.00	15.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनैज 7.800 में बॉक्स कल्वर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है एवं हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वाञ्छित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वाञ्छित धनराशि पूर्व लागत-वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	-तदैव-	लक्सर-ढाढेकी मार्ग से निरोजपुर मार्ग।	6& 1 Mtr Vyas Hume Pipe	V.R		आंशिक	मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है। एवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
24	-तदैव-	ग्राम भौवावाली घाट पर निर्मित 175 मी० आर०सी०सी० प्रीस्ट्रस्ड सेतु की पहुँच मार्ग।	175	V.R		आंशिक	सेतु की पहुँच मार्ग जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण सेतु की पहुँच जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है।
25	-तदैव-	ग्राम बुडपुर में शमशान घाट तक मोटर मार्ग।	-	V.R		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.300 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।
26	-तदैव-	पीरवनी से मुण्डाखेडा कला (जैतपुर-मुण्डाखेडा मोटर मार्ग)	-	V.R		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चौ 1.200 से 1.400 एवं चौ 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			4.00	15.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चौ 1.200 से 1.400 एवं चौ 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।
27	-तदैव-	खनपुर से रणजीत मोटर मार्ग।		V.R		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज किमी 1.00 से 2.00 में दो नं० हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			3.00	8.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के किमी 1 व 2 में दो नं० हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।
27	<b>कुल योग</b>									<b>63.00</b>	<b>596.00</b>	

वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक आपदा (बाढ़/वर्षा/अतिवृष्टि/भूस्खलन/नदी के कटाव/बादल फटने आदि) के कारण क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण (प्रारूप-3)

दिनांक-03-08-2023-

वृत्त का नाम - तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़

घनराशि लाख रू0 में

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित घनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित घनराशि	टिप्पणी	जिलाधिकारी को संख्या		वैकल्पिक मार्ग की स्थिति	
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त							संख्या	लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	14	
<b>जनपद पिथौरागढ़</b>																
<b>प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़</b>																
1	प्रा०ख०, पिथौरागढ़	- शून्य -														
	<b>योग</b>	<b>सेतु</b>	<b>0</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट</b>																
		<b>1.00</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>निर्माण खण्ड अस्कोट</b>																
1	नि०ख०, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली	50 मी०	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बांयी ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।	25.07.2023	-	8.00	10.00	पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि० 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राली का बायाँ अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायाँ अबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दांये एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त हाने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच मार्ग एवं एबटमेन्ट निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	क्षति का आंकलन कर ट्राली के पुनर्निर्माण			
	<b>महायोग</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>						<b>8.00</b>	<b>10.00</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>		
<b>अस्थाई खण्ड बेरीनाग</b>																
1	अ० ख० बेरीनाग	- शून्य -														
	<b>योग</b>	<b>सेतु</b>	<b>0</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
	<b>योग जनपद</b>	<b>सेतु</b>	<b>0</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी	जिलाधिकारी को संख्या		वैकल्पिक मार्ग की स्थिति
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त							संख्या	लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	14
<b>जनपद चम्पावत</b>															
<b>प्रान्तीय खण्ड चम्पावत</b>															
1	प्रा०ख०,लो० नि०वि०, चम्पावत	बुडाखेत के पास पैदल सेतु।	15	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल सेतु के एवटमेंटों में स्काउरिंग होने एवं का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त।	-	-	0.00	4.00	पैदल सेतु एवटमेंटों में स्काउरिंग एवं पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त है, पैदल आवागमन हेतु उक्त पैदल पहुँच मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में आवागमन हेतु पैदल सुचारु है।			
	<b>योग</b>		<b>सेतु</b>	<b>1</b>						<b>0.00</b>	<b>4.00</b>				
<b>निर्माण खण्ड लोहाघाट</b>															
1	नि०ख०, लोहाघाट।	पडासोंसेरा के पास रूईन गाड पर स्टील गर्डर पैदल सेतु।	36.00			पूर्ण क्षतिग्रस्त	एवटमेंट एवं विंगवाल क्षतिग्रस्त				87.12	ग्राम डसिया एवं पडासोंसेर को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निर्माण किया जाना है। प्रथम चरण का आगणन स्टील गर्डर पैदल सेतु हेतु रू० 4.32 लाख का गटित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1119/01सी० दि० 26-7-2023 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पिथौरागढ़ को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।			
2	नि०ख०, लोहाघाट।	छीड़ा गधेरे में (बसान गाड़) आ०सी०टी-बीम पैदल सेतु।	30.00			पूर्ण क्षतिग्रस्त	सेतु पूर्णतया क्षतिग्रस्त है।				72.60	ग्राम छीड़ा व मोकोट को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निर्माण किया जाना है। प्रथम चरण का आगणन स्टील गर्डर पैदल सेतु हेतु रू० 3.60 लाख का गटित कर मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 4524/04-याता०/2022 दि० 23-9-2022 के द्वारा शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।			
	<b>योग</b>		<b>सेतु</b>	<b>2</b>						<b>0.00</b>	<b>159.72</b>				
	<b>योग जनपद चम्पावत</b>		<b>सेतु</b>	<b>0</b>						<b>0.00</b>	<b>159.72</b>				

वर्ष 2023-24 में क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण

Dt - 03.08.2023

क्र०सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खोलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि पूर्व लागत वर्तमान लागत	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अ ल्मोड़ा।	मंगलता में जैगन नदी पर मोटर पुल	18 मीटर	एस०एच००३	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	मोटर पुल की पिंग वाल क्षतिग्रस्त	-	-	-	5.00	मोटर पुल की दायी तरफ विंगवाल क्षतिग्रस्त जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रचल सम्भावना है।
2		सोना फटक ग्राम के पास जैगन नदी पर पैदल पुल	30मीटर	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल पुल का स्लैप	-	-	-	5.00	पैदल पुल का स्लैब क्षतिग्रस्त हो गया है,जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रचल सम्भावना है।

वर्ष 2022-23 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण

चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

धनराशि लाख रु0 में

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4th Circle, P.W.D., Udham Singh Nagar</b>												
1	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, काशीपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
2	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	बौर	75.00	राज्य मार्ग सं०-61	-	एप्रोच स्लैब क्षतिग्रस्त	अप स्ट्रीम के बाँयी ओर एवं डाऊन स्ट्रीम के दाँयी ओर एप्रोच स्लैब आंशिक क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	10.00	मार्ग के कि०मी० 09 में मार्ग पर स्थित पुल के दोनो एबूटमेंट पर एप्रोच स्लैब की दिवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।
3	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
<b>योग चतुर्थ वृत्त, ऊधमसिंह नगर</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	-