

Road Closed in Monsoon 2023-24

Dated - 06-08-2023

S. No.	Road Category	Total Closed Till Yesterday	Blocked Today	Total Closed (Col. 3 + Col. 4)	Opened Today	Yet to Open (Col. 5 - Col. 6)	Total no. of Machine Deployed
1	2	3	4	5	6	7	8
Total Uttarakhand							
1	NH	0	0	0	0	0	0
2	SH	9	9	18	11	7	8
3	MDR	5	5	10	5	5	5
4	ODR	4	0	4	1	3	3
5	VR (Civil)	85	56	141	81	60	54
Total Uttarakhand		103	70	173	98	75	70
6	VR (PMGSY)	102	9	111	17	94	86
Grand Total Uttarakhand		205	79	284	115	169	156

वर्ष 2023-24 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में

दिनांक 06.08.2023

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्ग, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्ग एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्ग, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	टिहरी	355	346	9	9	0	1	0.00	20.00	245.05	1939.24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	245.05	1959.24
2	चमोली	128	120	8	8	0	1	0.00	4.00	170.20	1471.34	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	170.20	1475.34
3	रुद्रप्रयाग	90	86	4	4	0	0	0	0.00	177.85	889.60	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	177.85	889.60
4	पौड़ी	412	389	23	23	0	5	170.00	1560.00	401.01	2006.69	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	571.01	3566.69
योग पौड़ी क्षेत्र		985	941	44	44	0	7	170.00	1584.00	994.10	6306.87	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	1164.10	7890.87
5	उत्तरकाशी	166	157	9	9	0	2	0	13.9	272.26	2411.34	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	272.26	2425.24
6	देहरादून	146	139	7	7	0	13	0.00	318.95	200.30	1252.59	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	200.30	1571.54
7	हरिद्वार	184	182	2	2	0	32	154.00	5288.50	472.75	3108.95	30	289.17	60.00	30.00	90.00	0.00	1	100.00	626.75	8497.45
योग देहरादून क्षेत्र		496	478	18	18	0	47	154.00	5621.35	945.31	6772.88	30	289.17	60.00	30.00	90.00	0.00	1	100.00	1099.31	12494.23
8	पिथौरागढ़	108	106	2	2	0	1	8.00	10.00	120.01	452.08	0	0.00	2.20	30.00	32.20	0.00	1	3.50	128.01	465.58
9	चम्पावत	119	119	0	0	0	3	0.00	163.72	74.58	943.05	0	0.00	25.97	60.00	85.97	0.00	0	0.00	74.58	1106.77
10	अल्मोडा	146	145	1	1	0	2	0.00	10.00	53.58	432.90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	53.58	442.90
11	बागेश्वर	81	79	2	2	0	0	0.00	0.00	37.63	224.80	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	37.63	224.80
योग अल्मोडा क्षेत्र		454	449	5	5	0	6	8.00	183.72	285.80	2052.83	0	0	28.17	90.00	118.17	0.00	1	3.50	293.80	2240.05
12	नैनीताल	99	91	8	8	0	0	0.00	0.00	74.04	1287.61	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	74.04	1287.61
13	उधमसिंहनगर	0	0	0	0	0	1	0.00	10.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.00
योग हल्द्वानी क्षेत्र		99	91	8	8	0	1	0.00	10.00	74.04	1287.61	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	74.04	1297.61
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्ग, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्ग एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्ग, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
योग लो०नि०वि०		2034	1959	75	75	0	61	332.00	7399.07	2299.25	16420.19	42	370.26	88.17	445.00	533.17	0.00	2.00	103.50	2631.25	23922.76
योग एन०एच०		15	15	0	0	0	1	0.00	15.00	1083.67	2313.42	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	1083.67	2336.42
P.M.G.S.Y.		696	602	94	94	0	0	0	0	1592.97	8879.11	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1592.97	8879.11
महायोग उत्तराखण्ड राज्य		2745	2576	169	169	0	62	332	7414.07	4975.89	27612.72	42	370.26	88.17	445.00	533.17	0	3	111.50	5307.89	35138.29

नोट-अधिसूची अभियन्ता लो०नि०वि०, लक्सर द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मार्गों को अस्थाई रूप से वाहनो हेतु खोल दिया गया है। विगत कई दिनों से हुई भारी वर्षा एवं मार्गों पर जल भरवा होने के कारण मार्गों की लेपित सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। घाटर लॉगड क्षेत्र होने के कारण मार्गों को सी०सी० इंटरलॉकिंग टार्डल्स से बनवाना उचित रहेगा।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 06.08.2023

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य मार्ग								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालधार	30°17'58" N 78°38'45" E	11.07.2023	20-08-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनैज में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (!) (याता)०-पौड़ी -2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	रूद्रप्रयाग-पोखरी - गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 35)	S.H-35	Slip/ R/Wall, B/Wall, Km. 94 Washout	30°22'03" N 79°16'28" E	24.7.2023	10.8.2023	मार्ग कि.मी. 94 में वॉश-आउट हो गया है। दीवार निर्माण के पश्चात ही मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध हो पायेगा।
3	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजसैं	थलीसैण-बूंगीधार-देघाट-जैनल-मानिला-डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या 52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7 Km 09		20/07/2023	10-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
4	नि०ख०,लो०नि०वि०, पाबो	कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं० 34	58, 64	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	10-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। यहाँ पर क्रोनिक स्लिप जॉन है, मार्ग खण्ड साईड एवं हिल साईड दोनो ओर से लगातार स्लाईड हो रहा है। मार्ग का लगभग 75-80 मीटर भाग प्रभावित है एवं लगभग 20 मीटर में मार्ग वॉश आउट हो गया है, मौसम साफ होने के पश्चात लगभग एक सप्ताह में मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा, विभाग द्वारा इस स्थान पर एक जे०सी०बी० मशीन स्टैड बाई में रखी गयी है।

5	हरिद्वार/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	किमी 3 में 304 मी0 स्पान अनेकी पुल क्षतिग्रस्त		7६13६2023	8६10६2023	अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेण्ट हो गया है यह सेतु रोशनाबाद विहारीगढ के किमी 3 में डेमेज हो गया है एवं यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। विकल्प के रूप में अनेकी पूरनपुर पथरी से बहादराबाद जाया जा सकता है।
6	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	रामनगर-भण्डारपानी- अमगडी- बोहराकोट- ओखलढुंगा- तल्ली सेठी-बेतालघाट -रतौडा -भुजान -विषालकोट -जेना-रीची - बिल्लेख मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग संख्या 71	किमी0 20, 24, 26, 39, 40, 41 एवं 42 भारी वर्षा स मलुवा आना		02.08.2023	06.08.2023	दिनांक 02.08.2023 की रात्रि से हो रही वर्षा से मार्ग के किमी0 20, 24, 25, 7, 38, 39, 40, 41, 42 व 45 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया था। दिनांक 05.08.23 तक मार्ग कई स्थानों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण मार्ग खोल पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। किमी0 37 में कॉजवे व दीवार तथा किमी0 39 एवं 4 में दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। मार्ग के किमी0 1 से 25 व किमी0 37 से 44 तक हल्के वाहनों हेतु यातायात उपलब्ध है।
7	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	गर्जिया (घुघतीधार) -बेतालघाट - खैरना - ओडाखान-भटेलिया - मुक्तेष्वर मार्ग	राज्य मार्ग संख्या 62	किमी0 4, 5 एवं 28 भारी वर्षा स मलुवा आना		06.08.2023	06.08.2023	दिनांक 06.08.2023 की प्रातः से हो रही वर्षा से मार्ग के किमी0 4,5 व 28 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया है। दिनांक 06. 08.2023 के अपरान्ह तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है। मलुवा हटायें जाने हेतु जे0सी0बी0 कार्यरत है।

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 06.08.2023

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद-टिहरी								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30°17'58" N 78°38'45" E	11.07.2023	20-08-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनल में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (!) (याता)०-पौड़ी -2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड	कैम्पटी - चढोगी मोटर मार्ग संख्या 12	मुख्य जिला मार्ग	14,15,16/वासाआउट	-	7/18/2023	10-08-2023	मार्ग किमी 14,15,16 मे वासाआउट हो गया है
3	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड	लालपुल-मुत्सी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4/वासाआउट	-	26-07-2023	10-08-2023	वर्ष 2022 में आयी आपदा के कारण इस स्थान पर पुल वासाआउट हो गया था, उसके पश्चात वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात चल रहा था, किन्तु नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण वैकल्पिक मार्ग वासाआउट हो गया है।
4	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड	दुधली-डिबोगी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,3,9,11,12/स्लिप	-	06-08-2023	06-08-2023	भारी बरसात होने के कारण मोटर मार्ग पर स्लिप/बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग को खोलने की कार्यवाही प्रगति पर।
5	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड	थत्पूड कैम्पटी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	12/स्लिप	-	06-08-2023	06-08-2023	भारी बरसात होने के कारण मोटर मार्ग पर स्लिप/बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग को खोलने की कार्यवाही प्रगति पर।
6	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	बूढाकेदार तोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 2 में स्लिप व बोल्डर	-	31-07-2023	10-08-2023	भारी बरसात होने के कारण मोटर मार्ग पर स्लिप/बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग को खोलने की कार्यवाही प्रगति पर।

7	अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली	विनकखाल-भिगुन- तिनगढ-जखाणा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 7 में स्लिप व बोल्टर	-	31-07-2023	07-08-2023	भारी बरसात होने के कारण मोटर मार्ग पर स्लिप/बोल्टर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग को खोलने की कार्यवाही प्रगति पर।
8	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	काण्डाखेत पी0टी0सी0 मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1 मलवा सफाई	-	04-08-2023	06-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 06.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
9	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	शिवपुरी देखला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	7,8,9,10 मलवा सफाई	-	04-08-2023	06-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 06.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
जनपद-चमोली								
10	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	रुद्रप्रयाग-पोखरी - गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 35)	S.H-35	Slip/ R/Wall, B/Wall, Km. 94 Washout	30°22'03" N 79°16'28" E	24.7.2023	10.8.2023	मार्ग कि.मी. 94 में वॉश-आउट हो गया है। दीवार निर्माण के पश्चात ही मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध हो पायेगा।
11	निर्माण खण्ड थराली	नारायणबगड़-भगोती-कौब मोटर मार्ग	ODR	Km.-16 - Slip, boulder, wall damaged & road washout	30.127716-N 79.369378-E	28.7.2023	8.8.2023	मार्ग अपराह्न 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
12	निर्माण खण्ड, पोखरी	पोखरी-हरिशंकर मोटर मार्ग	ODR	KM 6 Washout	30°21'45" N 79°10'05" E	3.8.2023	15.8.2023	मार्ग अपराह्न 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
13	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	बम्बूधार - छिनका - मल्ला नौरी मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2	30°24'53" N 79°21'37" E	20.7.2023	6.8.2023	मार्ग के किमी0 1, 2 में मलवा आने एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसके खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 5.08.2023 है।
14	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	कागा-फागती-गरपक-द्रोणागिरी पैदल मार्ग	B.R.	Km. 5 R/Wall	-	4.8.2023	8.8.2023	मार्ग दिनांक 08.08.2023 तक आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।
15	निर्माण खण्ड थराली	नारायणबगड़-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग किमी0 3 किमोली मोटर मार्ग।	VR	Km.-1- Slip, boulder, wall damaged & road washout	30.134444-N 79.357777-E	14.7.2023	8.8.2023	मार्ग अपराह्न 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।

16	निर्माण खण्ड थराली	डुंग्री – रतगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-2- Slip & boulder	30.127070-N 79.515993-E	17.7.2023	8.8.2023	मार्ग अपरान्ह 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
17	निर्माण खण्ड थराली	वीणागांव–झगोरगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-1 and 2 -Slip & boulder	30.109636-N 79.427856-E	23.7.2023	8.8.2023	मार्ग अपरान्ह 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
जनपद–रुद्रप्रयाग								
18	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	नगरासू-डांडाखाल– धनपुर मोटर मार्ग	ODR	km 1 R/wall damage km 2 & 3 Slip & Boulder	30° 17' 55.17" N 79° 06' 43.26" E	24.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी0 1 में मार्ग का 20 मीटर भाग पूर्णतया वासआउट हो गया है। जिस कारण मार्ग यातायात हेतु पूर्णतया बन्द है। मार्ग खोलने की सम्भावित तिथि 10.08.2023 है।
19	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	गहड-दानकोट-नौना मोटर मार्ग	VR	km 1 Slip & wall damage	30° 12' 11" N 78° 55' 35" E	14.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी0 1 में मलवा आने एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसके खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 10.08.2023 है।
20	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग	VR	km 3 road washout	-	26.7.2023	10.8.2023	मार्ग के किमी0 3 में दीवार क्षतिग्रस्त एवं भूधसांव व मार्ग वासआउट होने से यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 10.08.2023 है।
21	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	रतनपुर बैण्ड से अन्दरिया खेडा घेघडखाल मोटर मार्ग	VR	km 4 land slide wall damage	-	5.8.2023	6.8.2023	मार्ग के किमी0 4 में भूस्खलन व दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
जनपद–पौड़ी								

22	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	दमदेवल गडरी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	10	29.96992 78.940104	22-07-2023	10-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 22.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर एवं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग की सतह पर पेड गिरे होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया जिसे जे0सी0बी0 द्वारा स्लिप,बोल्डर व पेड आदि की सफाई का कार्य किया। किमी0 3 चै0 0 से 2 में लगभग 20 मी0 लम्बाई में वासआउट हो गया जिसको जे0सी0बी0 द्वारा हिल साइड में कटिंग कर मो0मा0 उक्त स्थान पर खोला गया किन्तु किमी0 10 चै0 6 से 8 में भारी वर्षा के कारण लगभग 15 मी0 भाग जिस पर पूर्व निर्मित स्कपर भी वासआउट हो गया। वर्तमान में जे0सी0बी0 द्वारा उक्त मो0मा0 पर हिल साइड में कटिंग का कार्य कर मार्ग को यातायात हेतु खोलने की कोशिश की गई किन्तु उक्त भाग में अत्याधिक कठोर चट्टान होने के कारण जे0सी0बी0 द्वारा हिल साइड कटिंग का कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।
23	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	जणदादेवी ओडगांव बौन्दरखाल मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	6	(29°56'25N 78°50'49"E)	06-08-2023	06-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
24	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	फरासू मन्दोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 9		04-08-2023	10-08-2023	Hill side portion sink and continues running slip occurs, due to running slip road close again and again.
25	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	कौडियाला ब्यासघाट मोटर मार्ग	मुख्य जिला मार्ग	किमी0 15		06-08-2023	06-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
26	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	बुगाडी देवलगढ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 21		06-08-2023	06-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
27	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	किन्सर कण्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 02		06-08-2023	06-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
28	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	देवीखेत-स्यालना मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	5		02/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
29	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	किल्बोखाल-टकोलीखाल मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	13,16,18		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
30	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	दिगौलीखाल-आसौ मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3 & 5		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
31	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	शंकरपुर-बैडहाड मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3 & 4		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
32	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	तोल्यूडांडा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
33	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	सिमल्या-कफल्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
34	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	पोखरी-गुडेथा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

35	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	गैण्डखाल-आमसैण मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	7,8		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
36	नि0ख0 दुगड्डा	काण्डखाल-खैराणा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 to 6		06.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
37	नि0ख0 दुगड्डा	नाथूखाल-हर्षु-मुण्डगांव मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	4		06.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
38	नि0ख0 दुगड्डा	नालीखाल-बनबूरी-नैल -कपोलकाटल मोटर मार्ग।	मुख्य जिला मार्ग	7,8		05.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
39	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	थलीसैण-बूंगीघार-देघाट-जैनल-मानिला-डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या 52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7 Km 09		20/07/2023	10-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
40	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	कैन्चूर-रौली-बगवाडी-कुण्ठे-मरोडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 3 & 4	(30°01'44N 79°04'38"E)	21/07/2023	20-08-2023	मार्ग किमी0 4 तक खुला है। उक्त मार्ग के किमी0 4 में रौली गांव पडता है। जहाँ दो स्थानों पर मार्ग 25-25 मी0 में पूर्णतः वासआउट है। जिसको खोलने का कार्य किया जा रहा है।
41	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	स्युसी आमखोला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4,5	29.888281 79.037005	06.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है मार्ग को खोलने का कार्य किया जा रहा है।
42	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	बसोला बगडियाल समया मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1/2/1900		06.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है मार्ग को खोलने का कार्य किया जा रहा है।
43	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	कोठिला- खिटोटिया मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2,3	km 2 & 3 (29°49'09.31"N 79°03'35.11"E)	05.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है मार्ग को खोलने का कार्य किया जा रहा है।
44	नि0ख0, लो0नि0वि0, पाबी	कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं0 34	58, 64	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	10-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। यहाँ पर क्रोनिक स्लिप जोन है, मार्ग खण्ड साईड एवं हिल साईड दोनो ओर से लगातार स्लाईड हो रहा है। मार्ग का लगभग 75-80 मीटर भाग प्रभावित है एवं लगभग 20 मीटर में मार्ग वॉश आउट हो गया है, मौसम साफ होने के पश्चात लगभग एक सप्ताह में मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा, विभाग द्वारा इस स्थान पर एक जे0सी0बी0 मशीन स्टैड बाई में रखी गयी है।

जनपद-उत्तरकाशी

45	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1,2,3,4,5 मे वाशआउट		2-Jul-23		वर्तमान में मार्ग निर्माणाधीन है। भारी वर्षा के कारण मार्ग कई स्थानों पर वाशआउट हो गया है, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध है।
46		देवीघार धनारी फोल्ड मो0 मा0 से भटवाड़ी पंचाणगांव मो0मा0।	ग्रा0मा0	मार्ग किमी0 01 मे भारी वर्षा के कारण वाशआउट		22-Jul-23	6-Aug-23	मार्ग किमी0 01 मे भारी वर्षा के कारण वाशआउट हो गया है जिस कारण यातायात अवरुद्ध है।
47	प्रा0ख0 भटवाड़ी	सौरा सारी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 03 स्लिप		6-Aug-23	6-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
48	नि0ख0 चिन्वलीसौंड	क्यारी बनोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 01 व 02 मे स्लिप		3-Aug-23	6-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

49		छैजुला कोटधार तारकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 0.02 में स्लिप		4-Aug-23	6-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
50	नि0ख0 बड़कोट	किसाला फूलधार मोटर मार्ग मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	मार्ग के किमी 0.1 में स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग अवरुद्ध है।		15-Jul-23	6-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
51		कुड़ कोटला मोटर मार्ग	0	1.2 स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है।		15-Jul-23	6-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
52		बनास तप्तुषि कुंड मोटर मार्ग	ग्रामा0	किमी 0.02 में वासआउट		23-Jul-23	6-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
53		नौगांव-पौंटी-राजगढी मोटर मार्ग।	मुख्य जिला मार्ग	किमी 0.9 में स्लिप		31-Jul-23	6-Aug-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
जनपद-देहरादून								
54	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	सहस्त्रधारा कर्लीगाड से सरोना मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-4, 5, 6		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
55	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	मालदेवता सेरकी सिल्ला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-5, 6		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
56	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	सहस्त्रधारा चामासारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-4, 6, 8, 11		06/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
57	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	टुंगरा सम्पर्क मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 2	Lat - 30.6558450 Long - 77.8914480	6/27/2023	31/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है तथा मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार्य का आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0-469/1सी0 दिनांक 03.07.2023 द्वारा रू0 14.16 लाख का उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है, स्वीकृति उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
58	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	रोहटा खड्ड से अटाल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-1	-	7/11/2023	20/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है तथा कि.मी. 4 में स्थित कौंजवे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त।
59	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	कथियान से डांगुठा मोटर मार्ग का विस्तार।	ग्रामीण मार्ग	Km- 4	-	04/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।

60	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	क्यारपुल डामटा-कोटा कोटा-म्युंडा	ग्रामीण मार्ग	Km- 1	-	05/08/2023	06/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
जनपद-हरिद्वार								
61	हरिद्वार/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	किमी 3 में 304 मी0 स्पान अनेकी पुल क्षतिग्रस्त		7६13६2023	8६10६2023	अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेण्ट हो गया है यह सेतु रोशनाबाद विहारीगढ के किमी 3 में डेमेज हो गया है एवं यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। विकल्प के रूप में अनेकी पूरनपुर पथरी से बहादराबाद जाया जा सकता है।
62	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूडकी	अम्बेडकर ग्राम मूलदासपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि.मी. 1 में मार्ग पर अत्यधिक जल-जमाव के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त।		8६3६2023	8६7६2023	मानसून काल में हुई भारी वर्षा के कारण तथा गांव के पानी की समुचित निकासी नहीं होने के कारण मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध है।
जनपद-पिथौरागढ़								

63	पिथौरागढ़ / नि०खं०, अस्कोट।	तवाघाट थानीधार मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी० 1 से 12 तवाघाट से थानीधार के मध्य जगह-जगह मलुवा आने व दीवारें क्षतिग्रस्त होने से यातायात पूर्णतः बाधित हो गया है।	29°58'15.90" / 80°36'3.09" से 29°58'10.9" / 80°36'13.67"	25.06.2023 प्रातः 11 बजे लगभग	8६7६2023	विगत दिनों हुई वर्षा से मार्ग किमी० 1 से 14 के बीच विभिन्न किमी० में दीवारें क्षतिग्रस्त होने, वाशआउट होने व मलुवा आने से बंद हो गया था। दिनांक 31.07.2023 तक मार्ग किमी० 14 से 9 तक यातायात हेतु खोल दिया गया था। परन्तु दिनांक 31.07.2023 की रात्रि में हुई बारिश से मार्ग के किमी० 10 में भूस्खलन होने से मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया। वर्तमान में उक्त स्थान पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण दीवार निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस स्थान पर दीवार निर्माण के पश्चात ही किमी० 9 से 1 तक मुलवा सफाई का कार्य किया जायेगा। वर्तमान में किमी० 2 हेमी० 4-6 एवं 6-8 में दीवार निर्माण का कार्य प्रगति में है।
				मार्ग के किमी० 2 हेमी० (4-6), (6-8), किमी० 3 हेमी० (0-2), (8-10), किमी० 6 हेमी० (8-10) एवं किमी० 8 हेमी० (4-6) में प्रतिधारक दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं एवं मार्ग के किमी० 5 हेमी० (4-6) व किमी० 7 हेमी० (4-6) (हेयर पिन बैण्ड) में मार्ग वाशआउट हो गया है।				

				<p>किमी0 10 हे0मी0 (8-10) में मूसलाधार बारिश से मार्ग वाशआउट हो गया है। इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई मात्र 2 मी0 रह गई है। जिस कारण जे0सी0बी0 मशीन इस स्थान से आगे नहीं जा सकती। विभागीय गैंग द्वारा एजिंग वाल बनाने का कार्य प्रगति पर है।</p>		29.07.2023 की रात्रि में	8६7९2023	<p>वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तवाघाट नारायणआश्रम मोटर मार्ग से यातायात चल रहा है।</p>
64	पिथौरागढ़/ नि0खं0, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली (स्पां 50 मी0)	पैदल मार्ग	<p>ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बांयी ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।</p>	<p>30.174444 ° 80.581389 °</p>	06.07.2023 शाम 6 बजे लगभग	<p>वर्तमान में नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात ही ट्राली निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।</p>	<p>पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि0 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राली का बायां अबटमेंट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायां अबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दायां एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है।</p>

जनपद-बागेश्वर								
65	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बागेश्वर	सातचौरा जल्थाकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2,3	Lat 29.826562 Long 79.856581	23.07.2023	07.08.2023	मार्ग में मलवा व मार्ग का किनारा क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात बंद है जिसे 07.08.2023 सायं 5:00 बजे तक खोल दिया जाएगा।
66	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट	भानी हरसिगियाबगड विनायक गोगिना मोटर मार्ग	मुख्य जिला मार्ग	किमी0 2, 3	Lat 29.990863 Long 79.928798	02.08.2023	08.08.2023	मार्ग किमी0 2 है0मी0 2-4 मे वासआउट होने के कारण यातायात हेतु बन्द है,
जनपद-अल्मोड़ा								
67	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सौधार पनुवाद्योखन मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग।	रिप्ल, किमी. 4, 6, 7, 8, 11	सौधार, पनुवाद्योखन	03.08.23	06.08.23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है, जिसे दिनांक 06.08.23 की सायं 3:00 बजे तक खोल दिया जायेगा।
जनपद-नैनीताल								
68	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	रामनगर-भण्डारपानी- अमगडी- बोहराकोट- ओखलहुंगा- तल्ली सेठी-बेतालघाट -रतौडा -भुजान -विषालकोट -जेना-शीची - बिल्लेख मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग संख्या 71	किमी0 20, 24, 26, 39, 40, 41 एवं 42 भारी वर्षा स मलुवा आना		02.08.2023	06.08.2023	दिनांक 02.08.2023 की रात्रि से हो रही वर्षा से मार्ग के किमी0 20, 24, 25, 7, 38, 39, 40, 41, 42 व 45 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया था। दिनांक 05.08.23 तक मार्ग कई स्थानों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण मार्ग खोल पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। किमी0 37 में कॉजवे व दीवार तथा किमी0 39 एवं 4 में दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। मार्ग के किमी0 1 से 25 व किमी0 37 से 44 तक हल्के वाहनों हेतु यातायात उपलब्ध है।
69	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	गर्जिया (घुघतीधार) -बेतालघाट - खैरना - ओडाखान-भटेलिया - मुक्तेष्वर मार्ग	राज्य मार्ग संख्या 62	किमी0 4, 5 एवं 28 भारी वर्षा स मलुवा आना		06.08.2023	06.08.2023	दिनांक 06.08.2023 की प्रातः से हो रही वर्षा से मार्ग के किमी0 4,5 व 28 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया है। दिनांक 06.08.2023 के अपरान्ह तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है। मलुवा हटाने हेतु जे0सी0बी0 कार्यरत है।
70	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	ईप्ट लैगन रोड (राजभवन रोड)	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2		06.07.23	15.08.23	रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त है। जिसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

71	ग्रामीण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	मगोली खमारी थापला जलालगाँव देचौरी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 11.300 से 16.300		8६2६2023	8६7६2023	मार्ग में कई स्थानों पर मलुवा एव बड़े बड़े बोल्डर आये है।
72	नैनीताल/ अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली	भीड़ापानी-खुजेठी पतलिया मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1, 2 मलुवा		06-08-2023	06-08-2023	मार्ग जे0सी0बी0 द्वारा यातायात हेतु खोला जा रहा है।
73	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	काण्डा डौन परेवा अमगडी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 6, 7, 8, 10 व 11 में भारी वर्षा से मलुवा आना		02.08.2023	06.08.2023	दिनांक 02.08.2023 को हो रही वर्षा के कारण मार्ग किमी0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 एवं 11 में बाधित हो गया था। मार्ग कई स्थानों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण मार्ग खोल पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
74	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	काण्डा डोमास फफडिया मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1, 2 व 3 में भारी वर्षा से मलुवा आना		03.08.2023	06.08.2023	लगातार भारी वर्षा से दिनांक 03.08.2023 को मार्ग किमी0 1, 2 व 3 में बाधित हो गया है। दिनांक 05.08.2023 के देर सांय तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना थी मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण मार्ग खोल पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
75	नैनीताल/ नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	देवीपुरा सौड मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 12 में मलुवा आना		06.08.2023	06.08.2023	दिनांक 06.08.2023 के प्रातः से हो रही वर्षा से मार्ग किमी0 12 में बाधित हैं। दिनांक 06.08.2023 को मार्ग यातायात हेतु ,खोले जाने की सम्भावना है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 06.08.2023

क्र०सं०	जनपद/खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	किमी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
गढ़वाल मण्डल							
1	चमोली/ पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० पोखरी	सेमी पनाई से उत्तरों मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 7.00 एवं 9.00	17.07.2023	06.08.2023	मार्ग किमी० 7 एवं किमी 09 में यातायात हेतु अवरुद्ध है
2		लासी से सरतोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 13.00	17.07.2023	06.08.2023	मार्ग किमी० 13.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है,
3		सैंजी लगगा मैकोट-बेमरू मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 09.00, 03.00	18.07.2023	06.08.2023	मार्ग किमी० 9.00 व 3.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है, मार्ग खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
4		उडामाण्डा-रौता मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 07.00 एव 12.00	23.07.2023	06.08.2023	मार्ग किमी० 7.00 एवं 12.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है,
5		हेलंग-डुमक मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 12.00	01.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
6		पोखरी काण्डई मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 03 से 09	03.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
7		निजमूला से गौणा पाणा ईराणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 03	04.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
8	बूंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी० 12.00 से कोलानी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 2.00 व 4.00	02.07.2023	30.09.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। उक्त मोटर मार्ग के किमी० 01 में सेतु निर्माण का कार्य गतिमान है। उक्त स्थान पर रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जे०सी०बी० मशीन नदी पार न जा पाने के कारण उक्त मोटर मार्ग नहीं खोला जा सका है, मार्ग खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।	
9	हाटकल्याणी से बेराधार मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 4.00	26.07.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	

10	चमोली / ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग-1	खेता से तोरती मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15.00 व 16.00	22.07.2023	30.09.2023	खेता से तोरती मोटर मार्ग किमी0 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15.00 व 16.00 में बन्द है। किमी0 2.00 में पिण्डर नदी पर व किमी0 5.00 में काली गदेरे पर तथा किमी0 8.00 में धार गेदेरे पर ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी द्वारा सेतु का कार्य प्रगति पर है। सेतु न होने के कारण मोटर मार्ग माह नवम्बर तक नहीं खोला जा सकता है। पिण्डर नदी का जलस्तर कम होने पर ही यातायात सुचारु किया जाना सम्भव हो पायेगा।	
11		घेस से बलाण मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 8.00, 9.00 व 10.00	27.07.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
12		नारायणबगड से चोपता मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 11,12	01.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
13		बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1.00, 3.00 व 5.00	29.07.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
14		थराली डुग्री रूईशान मोटर मार्ग के किमी0 07 से मैन मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 2.00	05.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
15		हाटकल्याणी सवाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 3.00	02.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
16		लौहजंग से वॉक मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 2.00 एवं 3.00	02.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
17		जगलचट्टी से सिराणा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 7.00	03.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
18		थराली कुराड मो0मा0 किमी0 15 से गुमड लगगा गेरुड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1.00	05.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है	
19		चमोली / लो0नि0वि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग-2	लंगासू से मैखुरा मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 ,1 व 2, 4	06.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग किमी0 02. से किमी0 4.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
20			भगणा-मछखोला-डमडमा से बरतोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 ,2 व 3, 7	06.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग किमी0 02. से किमी0 7.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
21			चंदिग्याला (चटवापीपल) से सिरण मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1, 02, व 04	06.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग किमी0 01. से किमी0 4.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
22			नन्दप्रयाग-भैरणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 ,01, 2, 3 व 05	06.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग किमी0 01. से किमी0 5.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

23	एन0पी0सी0सी0 थराली	Parkhal to Silodi	ग्रामीण सड़क	KM 5,9	20.07.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
24		Tharali to Painghar	ग्रामीण सड़क	KM 4-5-10	20.07.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
25	एन0पी0सी0सी0 नन्दप्रयाग	Nandkashri Gwaldam mr km 8 to Deosari	ग्रामीण सड़क	KM 4-5-7	05.08.2023	08.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
26		रैतौली जसोली नगरासू मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 9.00	7/30/2022	-	मोटर मार्ग दिनांक 30-07-2022 को किमी0 9.00 पर पूर्णरूप से वॉसआउट हो गया है। जिसका प्राक्कलन धनराशि रू0 46.63 लाख का गठित कर स्वीकृति हेतु शासन स्तर को प्रेषित किया गया है। धनावंटन होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
27		जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 12.00	7/12/2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी0 12.00 पर एच0पी0 बैण्ड वासआउट हो गया है। जिसे खोलना अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में मोटर मार्ग पर दूसरे सिरे से यातायात किया जा रहा है।
28	रूद्रप्रयाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	गुलाबराय तूना किमी 2 से चिनगवाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1 3 6 8	13.07.2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी0 7.00 8.00 पर अत्याधिक मलवा एवं स्लिप आने के कारण मार्ग को खोलना सम्भव नहीं है। किमी 0.00 से 6.00 की बसावट की सयोजकता सीधे रूद्रयाग से है। किमी0 9.00 से 13.00 के बीच की बसावट को पीडा रैतौली मार्ग से होते हुए यातायात की सुविधा उपलब्ध है।
29		नगरासू डाण्डाखाल मोटर मार्ग के किमी0 14.00 से मोला उरोली खरखोटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 12.00	21.07.2023		वर्तमान में मार्ग के प्रारम्भिक विन्दु पर मार्ग पूर्णतः वॉसआउट हो गया है। उक्त स्थान पर वाहनो की आवजाही किया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग के अन्तिम सिरे से समस्त वसावटों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
30		पल्हाडी डूंगर सेमल मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 2.00	24.07.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
31		शिवनन्दी से सिमतौली मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 7.00	24.07.2023		मार्ग किमी0 7.00 पर वॉसआउट हो गया है जिसे खोलना अभी सम्भव नहीं है।
32		मुसाहुंग-पाली मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 1.00 के मध्य	19.07.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
33	रूद्रप्रयाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड जखौली	कुण्जेठी से ब्युंखी मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 2.00 से 4.00 के मध्य	05.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।

34		ममणी-जखोली-बच्चवाड-चौरा मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी 2.00 के मध्य	05.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
35	एन0पी0सी0सी0 अगस्त्यमुनि	Tala brangali to paw durgadahar makku-math	ग्रामीण सड़क	KM 1-2	1.08.2023	6.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
36	PIU Kalsi	Chakrata-Tyuni M.R. Km. 8 (MDR 37) to Jagthan M.R.	VR	Km. 1 (Road washout) and 28, 30, 36 (Boulder and slip)	11.07.23	6.08.2023	
37	PIU Kalsi	Dheora to Deu M.R.	VR	Km. 5 slip on road	28.07.23	6.08.2023	
38	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी	भेलुन्ता मय हलेथ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी001 एवं 02 पर मार्ग बन्द है।	15.07.2023	6.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
39		चकरेडा लिंक मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 01 एवं 02 पर मार्ग बन्द है।	05.08.2023	6.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
40		जखन्याली ढाबसौड से धारगांव मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 04 पर मार्ग बन्द है।	04.08.2023	6.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
41	पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2, नई टिहरी	आर0के0के0 मोटर मार्ग किमी0 35.00 से सतेंगल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 2.00	02.08.2023	6.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
42	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	भंकोली से अगोडा मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	1,2	26/7/23	6.08.2023	
43	PMGSY ID PUROLA	L029-NH 94 to Palar	VR	KM 2, 3	7/22/2023	6.08.2023	
44	PMGSY ID PUROLA	L053-Kamal River to Gundiyatgaon MR	VR	KM 1, 2,3	7/22/2023	6.08.2023	
45	श्रीनगर-1	Dobh-srikot-jamnakhali link Pokhari MR	VR	Km 3,4	03-08-2023	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
46	श्रीनगर-1	Premnagar to gadoli MR	VR	Km 5	04-08-2023	10-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
47	श्रीनगर-1	Patoti to kalon MR	VR	Km 1,3	04-08-2023	07-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
48	श्रीनगर-2	Manson to masyauwar motor road	VR	km 1	#####		Wash Out
49	कोटद्वार	नौगांव से भुकण्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण	लैण्ड स्लाइड, एजेस ब्रिच	11-07-23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
50	कोटद्वार	डाडामण्डी-द्वारीखाल से बल्ली मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	स्लिप, बोलडर	05-08-23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

51	कोटद्वार	जाखणीखाल अमोला के कि०मी० 07.00 से खरीक मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	05-08-23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
52	कोटद्वार	टी० 02 (ओ० डी० आ०) के कि०मी० 57.00 से मंजोखी मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	05-08-23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
53	बैजरौ	सिमडी-कण्डोली बडी मोटर मार्ग	VR	Slip Boulders	04-08-23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
54	बैजरौ	मजुरा बेण्ड से उमटा चमाडा मोटर मार्ग	VR	Km 1.00	04-08-23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
55	बैजरौ	धुमाकोट पिपली से खुटिडा बिचला मोटर मार्ग	VR	Km 1.00	04-08-23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
56	सतपुली	ढौटियाल चपडेत बसडा किमी० 17 से पैन्थूलगांव मोटर मार्ग	VR	किमी० 1,2,7,9, स्लिप एवं बोल्टर	05-08-23	07-08-23	Road Closed
57	एन०पी०सी०सी० दुगड्डा	आमयौड से जमरगडी मो०मा०	VR	Km 3.000 and 4.000	07-07-23		मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
कुमाँरु मण्डल							
58	ID Almora	पोखरी से मेरगाँव मोटर मार्ग ।	ग्रामीण मार्ग	किमी० 4	05.08.2023	06.08.2023	मार्ग दिनांक 06.08.2023 की सायं तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा ।
59	I.D Bageshwar	कठपुडियाछीना-सेराघाट से नायलमाफी मोटर मार्ग ।	ग्रामीण मार्ग	किमी० 1 में भू-धसाव एवं किमी० 5 में प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त ।	26-07-2023	15.08.2023	मोटर मार्ग के किमी० 1 में भू-धसाव होने के कारण मार्ग में खड्ड साइड की प्रतिधारक दीवार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मार्ग केवल हल्के वाहनों हेतु खुला है। भारी वाहनों हेतु पूर्ण रूप से बन्द है एवं किमी० 5 से आगे मोटर मार्ग पूर्ण रूप से यातायात हेतु बन्द है। इन प्रतिधारक दीवारों का निर्माण किये जाने के उपरान्त ही मोटर मार्ग पूर्ण रूप से यातायात हेतु सुचारु हो पायेगा ।

60	R.W.D Kapkot	कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से काफली कमेडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 03 एवं 04 में मार्ग वॉश आउट हो जाने से	04.07.2023	15.08.2023	खण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग में भारी वर्षा के कारण 1.5 किमी0 एरिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण मार्ग को यातायात हेतु खोला जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी महोदया के निरीक्षण उपरान्त मार्ग के प्रारम्भिक किमी0 का समरेखण भी बदलने हेतु दिनांक 04.08.2023 को पुनः मार्ग का निरीक्षण किया जायेगा।
61		कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 7 से बडे़त मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 एव 2 में भारी मात्रा में मलवा व बोल्टर आने के कारण	31.07.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग 06.08.2023 की सायं तक यातायात हेतु को खोल दिया जायेगा।
62		धरमघर-माजखेत मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 8 एव 9 में मलवा व बोल्टर आने के कारण	05.08.2023	06.08.2023	मोटर मार्ग 06.08.2023 को खोल दिया जायेगा।
63	सिंचाई खण्ड ज्योलीकोट	फतेहपुर से बेल बसानी मोटर मार्ग किमी0 11 से 20	ग्रामीण	किमी0 15,19	02.08.23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
64		एन0एच0 87 किमी0 92 से मल्यूटी मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 3 एवं 12	04.08.23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
65	सिंचाई खण्ड हल्द्वानी	भण्डारपानी पाटकोट किमी 05 से ओखलदूगां	ग्रामीण	किमी0 11	01-08-2023	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
66		भण्डारपानी पाटकोट किमी 06 से अमोठा	ग्रामीण	किमी0 10	01-08-2023	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
67		देवीपुरा सोड किमी0 13 से बाघनी	ग्रामीण	किमी0 1 2	04-08-23	6/8/2023	मार्ग अवरुद्ध है।
68		सलियाकोट अर्नपा मो0मा0	ग्रामीण	किमी0 5	05-08-23	06-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
69	निर्माण खण्ड सल्ट	पिपना महैन्त डंगुला मो0म0	ग्रामीण	किमी0 7	30-07-2023	15-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है
70		वलमरा गुदलेख	ग्रामीण	किमी0 17	05-08-23	6/8/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है
71		वलमरा तल्ली चनौली	ग्रामीण	किमी0 18	05-08-23	6/8/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है

72	Pithoragarh 1	ड्यौड़ा-बारमो मो0मा0	ग्रामीण मार्ग	मोटर मार्ग किमी0 1.000 से 1.300 में wash out हो गया है।	21.07.2023	07-08-2023	मोटर मार्ग किमी0 1.000 से 1.300 में wash out हो गया है।
73	Didihat	डीडीहाट-आदीचौरा से हुनेरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	चैनेज संख्या 3.100 में मार्ग वॉसआउट, चैनेज संख्या 3.250 में कॉजवे पर मलुवा, चैनेज संख्या 6.100 से चैनेज संख्या 6.200 में भारी मात्रा में मलुवा, चैनज संख्या 6.900 से चैनेज संख्या 7.650 में मलुवा तथा बोल्टर	23.05.2023	10.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
74		सानदेव-तुरगोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 16.00 में मलुवा, स्लिप एवं बोल्टर,	01.08.2023	10.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
75		देव विछौना-खेतार कन्याल से गराली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि0मी0 1.00, 3.00 एवं 4.00 में मलुवा, स्लिप एवं बोल्टर,	01.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
76	PMGSY PWD Dharchula	छिरकिला से जम्कू मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2 मार्ग वॉसआउट	14-07-2022	12-08-2023	जे0सी0बी0 एवं श्रमिक कार्यरत है।
77		मसूरी-काण्डा-होकरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Due to landslide in different kms and defect Cutting work in blackspot,	28-06-2023	31-08-2023	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक-778 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा जनसुरक्षा के दृष्टिगत मानसून अवधि में सड़क निर्माणदायी संस्था के कर्मचारियों/आवश्यक सरकारी वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों के आवागमन हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है, कार्यदायी संस्था एवं निर्माणदायी संस्था एवं अन्य आवश्यक राजकीय वाहनों के लिए मार्ग सुचारु करने का कार्य कराया जा रहा है।
78		बॉसबगड़ से कोटा-पन्द्रपाला माटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	70 मी0 भाग वॉसआउट किमी 15.300, 40 मी0 भाग वॉसआउट किमी 14.500,	28-06-2023	-	जे0सी0बी0 कार्यरत है। परन्तु सुरक्षात्मक कार्य की आवश्यकता है। प्रेषित आगणन में स्वीकृति आपेक्षित है।
79		डोर से सैणराथी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 8,9,10 Slip/Boulder boulder 100m washed out	04-08-2023	06-08-2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।

80		नाचनी से भैंसकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 1-8 Slip/Boulder	06-08-2023	06-08-2023	जे०सी०बी० कार्यरत है।
81		बांसबगड़ से मणिधामी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 3 Slip/Boulder	06-08-2023	06-08-2023	जे०सी०बी० कार्यरत है।
82		सेलमाली से बिचना मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 1 Slip/Boulder	06-08-2023	06-08-2023	जे०सी०बी० कार्यरत है।
83		मदकोट से दारमा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 4,9,10 Slip/Boulder	06-08-2023	06-08-2023	जे०सी०बी० कार्यरत है।
84		मदकोट से तोमिक मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 3,4,8,6,9 Slip/Boulder	06-08-2023	06-08-2023	जे०सी०बी० कार्यरत है।
85	NPCC Munsyari	पाताल भुवनेश्वर दौलावलिया रावलखेत मो०मा०	ग्रामीण मार्ग	KM 12.200 60 meter road washout, 40 lac required to restore	11.07.2023	60 meter road washout which will be opened after allocation of fund 40 lac	मार्ग यातायात हेतु सुचारु किमी 13 तक एवं किमी 16 तक छोटी गाड़ियों हेतु यातायात सुचारु है।
86		नाचनी से बांसबगड़ कोटा मो०मा० से राया बजेता मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	KM 9.2, 10.5 & Road opened till KM 12 after this road is washout	16.07.2023	10.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध
87	Champawat	स्याला-पोथ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 3,4,7,10 स्लिप/बोल्डर	01.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
88		बगौटी-डुंगरालेटी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 6,7 स्लिप/बोल्डर	02.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
89		सिप्टी से अमकड़िया मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 3,4,10 स्लिप/बोल्डर	02.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
90		अमोड़ी-छतकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 1,4,5 स्लिप/बोल्डर	03.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
91		एस०एच० 29 से खटोली मल्ली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 15,16 स्लिप/बोल्डर	04.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
92		चल्थी-नौलापानी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 1,6,7 स्लिप/बोल्डर	03.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
93		खटोली मल्ली से वैला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 13	04.08.2023	06.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
94	NPCC Champawat	धौन रोड से बडोली मो०मा०	ग्रामीण मार्ग	km. 2,3 Heavy Slip/Boulders	01.08.2023	07.08.2023	जे०सी०बी० कार्यरत है।

वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण

धनराशि लाख ₹0. में

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला	रा०मा० संख्या- 707ए त्यूनी - चकराता - मसूरी -बाटाघाट (कि०मी० 0 से 127) (कि०मी० 154 से 175) जनपद - देहरादून	12.00	राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 707ए	-	सेतु की विंगवॉल क्षतिग्रस्त	-	-	-	0.00	10.00	दिनांक 10.07.2023 को मार्ग के कि०मी० 58 चैनैज 57.350 में स्थित Single Lane Class 'B' सेतु की विंग वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग उक्त स्थान पर भारी वाहनों हेतु असुरक्षित है, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1332/4सी दिनांक 10.07.2023 द्वारा जिलाधिकारी देहरादून एवं विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			12.00	राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 707ए	-	सेतु का अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त	-	-	-	0.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। अत्यधिक वर्षा के कारण कि०मी० 16 में स्थित सेतु के अबटमेन्ट में कटाव हो रहा है।
2	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग मे अनंकी पुल	304	राज्य मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		ढायवर्जन बढ गया है डाउनस्टीम में वर्क प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	5.00	70.00	हल्के वाहन हेतु खूला है।
					आंशिक क्षतिग्रस्त		अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्‍पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी० सेटलमेण्ट हो गया ह	28.07.2023		75.00	4500.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है वैकल्पिक मार्ग द्वारा यातायात चालू है।
3	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग के कि०मी 01 में पुलिया	6	राज्य मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अप्राच मार्ग क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	2.50	हल्के वाहन हेतु खूला है।
4	नि०ख०,बैजारों	थलीसैण-बूंगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	12 मी० आर०सी०स 10	राज्य मार्ग संख्या 52			ऐबटमेन्ट एवं विंग वाल			20.00	300.00	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक क्लस्टरिंग व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
5	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	बौर	75.00	राज्य मार्ग सं०-61	-	एप्रोच स्लैब क्षतिग्रस्त	अप स्ट्रीम के बाँयी ओर एवं डाऊन स्ट्रीम के दाँयी ओर एप्रोच स्लैब आंशिक क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	10.00	मार्ग के कि०मी० 09 में मार्ग पर स्थित पुल के दोनो एबूटमेंट पर एप्रोच स्लैब की दिवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।
6	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अल्मोड़ा।	मंगलता में जैगन नदी पर मोटर पुल	18 मीटर	राज्य मार्ग-03	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	मोटर पुल की पिग वाल क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	5-00	मोटर पुल की दायी तरफ विंगवाल क्षतिग्रस्त जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रचल सम्भावना है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्कर	शाहपुर-भौगपुर-रायसी मोटर मार्ग।	2	राज्य मार्ग-67		आंशिक	तेज बहाव के कारण कटाव हो गया है।			1.00	5.00	दिनांक 17.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नाले का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से पुलिया के एबेटमेंट में भूमि कटाव हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनों हेतु खुला है।
8	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	24 M	मुख्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पुल के नीचे जेकिंग एवं दांयी तरफ एबटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण पुल के दांयी तरफ एबटमेंट के नीचे वाला भाग खोखला हो गया है एवं एप्रोच की रिटेंनिंग वाल व विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में जल स्तर ज्यादा होने के कारण एबटमेंट में सही क्षति का आकंलन नहीं किया जा पा रहा है। जल स्तर कम होने के कारण सही क्षति का आकंलन किया जाना सम्भव हो पायेगा। तदपश्चात आगणन गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
9	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	8 M	मुख्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबटमेंट के दोनों ओर की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	2107/2023	2107/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण दोनों ओर ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ एबटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त व नीचे की ओर दोनों साइड पानी से कटाव लगने के कारण पुल गिरने की सम्भावना है। जिस हेतु दोनों ओर मरम्मत करवाना अतिआवश्यक है। आगणन गठित करने की कार्यवाही गतिमान है।
10	नि०ख०, दुगड़डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत मालन नदी पर स्थित	325m	मुख्य जिला मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		एक स्‍पान पूर्ण क्षतिग्रस्त	05-07-2023	20-07-2023	150.00	1200.00	दिनांक 13/07/2023 को हुई अत्याधिक वर्षा के कारण चिल्लरखाल-सिगड़डी-कोटद्वार-पाखरी मोटर मार्ग के कि०मी० 8 में मालन नदी में बाढ़ आने के कारण नदी के ऊपर पूर्व निर्मित 325 मी० स्‍पान डबल लेन आर०सी०सी० मोटर सेतु के पियर नं० 9 में स्काउरिंग होने के कारण पियर नं० 9 Tilt हो गया था, जिसके कारण सेतु के पैल 9 क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सेतु के ऊपर से वाहनों का आवागमन बन्द हो गया है। उपरोक्त सेतु के क्षतिग्रस्त होने पर मावर क्षेत्र में हल्के वाहनों का आवागमन कथ्याश्रम की ओर से किया जा रहा है। भारी वाहनों के आवागमन हेतु उपरोक्त पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त सेतु से लगभग 1 कि०मी० डाउनस्ट्रीम में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थाई वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु आर०सी०सी० ड्यूम पाइप कवर्ट एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 15.08.2023 है। उपरोक्त क्षतिग्रस्त मालन सेतु के पुर्ननिर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सेतु के पुर्ननिर्माण में लगभग 9 माह का समय लगने की सम्भावना है।
11	प्रा०ख०, लैसडौन	सतपुली-दुधारखाल-धारकोट, सतपुली-सिसलडी मोटर मार्ग (लोधी-रिखोला)।	6 मी०	मुख्य जिला मार्ग			एबटमेंट एवं विंगवाल			0.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु सुलभ
12	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्त्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्त्रधारा के किमी०-4)	48 M	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अपस्ट्रीम में एबटमेंट की सुरक्षा हेतु तटबन्ध दीवार क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	20.00	अपस्ट्रीम में एबटमेंट की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त तटबन्ध दीवार का कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
13	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्त्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्त्रधारा के किमी०-5)	18 M	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबटमेंट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	14.00	सेतु के एबटमेंट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
14	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	थानों-भोगपुर मार्ग के किमी० 4-5 में स्थित आर०सी०सी० सेतु	122.75	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14/07/2023	14/07/2023	0.00	35.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य (विंग वाल, कट ऑफ वाल, बैड ब्लॉक, फर्श आदि) क्षतिग्रस्त हो गये है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	प्रा०ख० उत्तरकाशी	ज्ञानसू साल्ड मोटर मार्ग के किमी० 10 में।	12.00	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु की विंग वाल	14-Jul-23	14-Jul-23	0.00	3.90	मार्ग यातायात हेतु खुला है। सेतु की विंग वाल क्षतिग्रस्त है।
16	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	कैनाल रोड बालासुन्दरी मन्दि गंगोत्री विहार ग्रीन व्यू अपार्टमेंट मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	40 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	29.45	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
17	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	धोरण आई.टी. पार्क मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	65 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	5.50	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
18	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	सहस्रधारा -चामासारी मोटर मार्ग	24 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेंट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	10.00	सेतु के एबेटमेंट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
19	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	एनफील्ड भोजावाला मार्ग में आर०सी०सी० सेतु (ग्रामीण मार्ग)	17.00	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।			0.00	80.00	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।
20	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	लम्बरपु बरोटीवाला अम्बाड़ी मोटर मार्ग के कि.मी. 9 में स्थित आर्च सेतु	12.00	ग्रामीण मार्ग	.	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबटमेंट क्षतिग्रस्त			0.00	60.00	सेतु 70 साल पुराना है, जिसके एबटमेंट क्षतिग्रस्त हो गया हैं नया पुल बनाया जाना आवश्यक है।
21	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	भल्ला फार्म नं० 20 रेलवे फाटक के पास स्टील गर्डर सेतु।	30 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एप्रोच मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त	11-07-2023	11-07-2023	0.00	5.00	सेतु के एप्रोच की दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।
22	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	डोईवाला बुल्लावाला मार्ग पर स्थित 100 मी० स्पान बाक्स सैल पुल।	100 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	15.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में 45 मी० लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य हेतु लगाये गये ब्लॉक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
23	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	भेल बैरियर नं० 6 पुलिया	2	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अबटमेंट क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	15.00	हल्के वाहन हेतु खूला है।
24	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	कटारपुर चांदपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 में पुलिया	4	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अत्यधिक जलबहाव से मेसनरी अबटमेंट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे कि स्लैब में भी सेटलमेंट होने से पुलिया के अप्रोच भी बह गये हैं।	15.07.2023	14.07.2023	5.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	डुर्गागढ़ से मस्तफाबाद मोटर मार्ग के किमी 1 शिवगढ़ में वेन्टेड काजवे	12	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	अत्यधिक जलबहाव व गाद आने से काजवे के ह्यूम पाइप एवं काजवे की सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त	25.07.2023	26.07.2023	4.00	80.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
26	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम लादपुर में सोलानी नदी पर 360 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड सेतु एवं पहुँच मार्ग।	360	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	सेतु के दांयी ओर के एबटमेन्ट व पहुँच मार्ग में निरन्तर नदी के तेज जलप्रवाह से अधिक कटाव हो रहा है।			5.00	292.00	इस वर्ष हुई भारी वर्षात् से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी सेतु के दांयी तरफ पहुँच मार्ग की तरफ शिफ्ट हो गयी है जिससे पहुँच मार्ग पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है एवं सेतु को वाहनों के यातायात हेतु पूर्णरूप से बन्द कर दिया गया है। क्षेत्र में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
27	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सीद्धू से मखियाली मोटर मार्ग।	3	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		पूर्ण क्षतिग्रस्त।			3.00	25.00	सिद्धू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी० 2 में पूर्ण निर्मित आर०सी०सी० पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है,
28	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	निरंजनपुर से महाराजपुर मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग में ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	6.00	निरंजनपुर-महाराजपुर मार्ग में ह्यूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
29	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	फतवा मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग में ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	5.00	ग्राम फतवा में ह्यूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
30	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	7.00	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
31	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सेठपुर से बसेडा मो०मार्ग	-	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 के चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्ण निर्मित ह्यूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।			2.50	6.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1 चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्ण निर्मित ह्यूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सेठपुर से बसेडा मो०मार्ग	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 3 के चैनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्‍पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	8.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 3 के चैनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्‍पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।
33	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम मुखियाली अड्डे से चिडियापुर मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।			2.00	10.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।
34	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	खेडी मुबारिकपुर से न्यामतपुर मार्ग	16 & 1 mtr 1.00 Vyas	ग्रामीण मार्ग		पूर्ण क्षतिग्रस्त	मार्ग के चैनेज 0.800 से 0.900 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट एवं चैनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्‍पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।			5.00	60.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 0.800 से 0.900 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट एवं चैनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्‍पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है। गन्ना विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 16 मी० स्‍पान आर.सी.सी. पुल क्षतिग्रस्त हो गया है एवं वर्तमान में मार्ग बन्द है।
35	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	मुण्डाखेडा खुर्द से अकौडा मोटर मार्ग	3	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			2.00	11.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
36	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सुल्तानपुर-नेहन्दपुर-बाकरपुर मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		पूर्ण क्षतिग्रस्त	मार्ग के किमी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	8.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
37	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	अकोडा खुर्द से बाणगंगा मोटर मार्ग।	2	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	6.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
38	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	नारसन-हरजौली जट-मुण्डलाना-लण्डौरा-जौरासी-बुढहेडी मोटर मार्ग के केमी० 3.00 से ग्राम बुढपुर जटट होते हुए शमशान घाट तक मोटर मार्ग	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक				1.50	6.00	किमी० 1.20 में पुलिया की पूर्ण लम्बाई में भारी वर्षा व जलभराव होने के कारण मार्ग में कटाव व गड्ढे हो गये हैं।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग।	4	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं वाहनों का यातायात बंद हो गया है।			5.00	12.00	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग के क०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
40	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग।	2.5	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।			1.00	6.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
41	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग से रणजीतपुर मोटर मार्ग।	3	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।			3.00	12.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
42	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 1.00 में 2 नं. हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।			3.00	10.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लकसर	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	3	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			4.00	15.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
44	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लकसर	मुखियाली अड्डे से मुखियाली कला-चिडियापुर-हरचन्द्रपुर मोटर मार्ग।	3	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			2.00	10.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
45	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लकसर	लकसर-भुरनी-मथाना-मौहम्मदपुर सहीपुर-मोटर मार्ग	1.00 mtr Vyas Pipe Culvert	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनेज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	8.00	मार्ग के चैनेज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
46	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लकसर	रायसी-सैदाबाद बाईपास मार्ग से खानपुर मार्ग।	Box Culvert	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनेज 7.800 में बॉक्स कल्वर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है।			5.00	15.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 7.800 में बॉक्स कल्वर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	लक्सर-ढाढेकी मार्ग से निरोजपुर मार्ग।	6& 1 Mtr Vyas Hume Pipe	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है। एवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
48	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम भौवावाली घाट पर निर्मित 175 मी० आर०सी०सी० प्रीस्ट्रस्ड सेतु की पहुँच मार्ग।	175	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	सेतु की पहुँच मार्ग जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण सेतु की पहुँच जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है।
49	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम बुडपुर में शमशान घाट तक मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.300 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।
50	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	पीरवनी से मुण्डाखेडा कलां (जैतपुर-मुण्डाखेडा मोटर मार्ग)	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चै० 1.200 से 1.400 एवं चै० 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			4.00	15.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चै० 1.200 से 1.400 एवं चै० 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।
51	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	खनपुर से रणजीत मोटर मार्ग।		ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज किमी 1.00 से 2.00 में दो नं० हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			3.00	8.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के किमी 1 व 2 में दो नं० हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली	झाला कोटी मोटर माग के कि०मी० 1 में 54 मीटर स्पान स्टील गर्डर का सुरक्षात्मक कार्य	54	ग्रामीण मार्ग	.	सुरक्षात्मक कार्य	सुरक्षात्मक कार्य	.	.	0.00	20.00	पुल के दायें ओर का एप्रोचवॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल असुरक्षित है।
53	प्रा०ख०,लैसडौन	खैरासैण-डौर-नगधार- बयाली मोटर मार्ग।	24 मी०	ग्रामीण मार्ग			दीवार क्षतिग्रस्त /पहुंच मार्ग			0.00	40.00	मार्ग यातायात हेतु सुलभ
54	नि०ख० पुरोला	पुरोला गॉव एवं लो०नि०वि० के निकट पैदल स्टील गर्डर सेतु	30	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य			0.00	10.00	सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त है।
55	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	थानगांव बुटोली पैदल मार्ग	30 M	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	5.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु अवरुद्ध है।
56	नि०ख०,बैजरों	पंचपुरी के समीप 30 मी० स्टील गर्डर पैदल पुल पहुँचमार्ग	30 मी०	पैदल मार्ग			सेतु के विंगवॉल क्षतिग्रस्त			0.00	5.00	
57	नि०ख०, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली	50 मी०	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बायीं ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।	25.07.2023	-	8.00	10.00	<p>पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि० 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राॅली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राॅली का बायां अबटमेंट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायां अबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दांये एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच मार्ग एवं एबटमेन्ट निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।</p> <p>क्षति का आंकलन कर ट्राली के पुनर्निर्माण हेतु एस०डी०आर०एफ० मद के अन्तर्गत रु० 7.16 लाख मात्र का आंगणन इस कार्यालय में प्राप्त जाचोपरान्त शीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा।</p> <p>आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सेला से चल पैदल मार्ग आवागमन हेतु खोल दिया गया है। कुछ स्थानों पर मार्ग संकरा है, जिसकी चौड़ाई बढ़ाने का कार्य प्रगति में है।</p>
58	प्रा०ख०,लो० नि०वि०, चम्पावत	बुडाखेत के पास पैदल सेतु।	15	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल सेतु के एबटमेन्टों में स्काउरिंग होने एवं का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त।	-	-	0.00	4.00	पैदल सेतु एबटमेन्टों में स्काउरिंग एवं पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त है, पैदल आवागमन हेतु उक्त पैदल पहुँच मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में आवागमन हेतु पैदल सुचारु है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	नि०ख०, लोहाघाट।	पडासोंसेरा के पास रूईन गाड पर स्टील गर्डर पैदल सेतु।	36.00	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		एबटमैन्ट एवं विगवाल क्षतिग्रस्त			0.00	87.12	ग्राम डसिया एवं पडासोंसेर को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निमाण किया जाना है। प्रथम चरण का आगणन स्टील गर्डर पैदल सेतु हेतु रू० 4.32 लाख का गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1119/01सी० दि० 26-7-2023 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पिथौरागढ़ को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।
60	नि०ख०, लोहाघाट।	छीड़ा गधेरे में (बसान गाड़) आर०सी०टी-बीम पैदल सेतु।	30.00	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		सेतु पूर्णतया क्षतिग्रस्त है।			0.00	72.60	ग्राम छीड़ा व मोकोट को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निमाण किया जाना है। प्रथम चरण का आगणन स्टील गर्डर पैदल सेतु हेतु रू० 3.60 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 4524/04-याता०/2022 दि० 23-9-2022 के द्वारा शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।
61	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अल्मोड़ा।	सोना फटक ग्राम के पास जैगन नदी पर पैदल पुल	30मीटर	पैदल मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल पुल का स्लैप	—	—	0.00	5.00	पैदल पुल का स्लैब क्षतिग्रस्त हो गया है,जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रचल सम्भावना है।

वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण

वृत्त : सप्तम् वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी. में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात खोलने हेतु सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि (लाख रु. में)	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि पूर्व लागत वर्तमान लागत (लाख रु. में)	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण												
1	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	पीपलकोटी-मठ-बेमरु पैदल मार्ग के कि.मी. 10 में लुदाऊँ गधेरे पर अस्थाई लकड़ी का पुल	-	B.R.	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	वॉश-आउट	-	-	-	4.00	