

Road Closed in Monsoon 2023-24

Dated - 08-08-2023

S. No.	Road Category	Total Closed Till Yesterday	Blocked Today	Total Closed (Col. 3 + Col. 4)	Opened Today	Yet to Open (Col. 5 - Col. 6)	Total no. of Machine Deployed
1	2	3	4	5	6	7	8
Total Uttarakhand							
1	NH	0	1	1	0	1	2
2	SH	8	15	23	9	14	15
3	MDR	6	6	12	5	7	8
4	ODR	3	1	4	0	4	4
5	VR (Civil)	62	71	133	49	84	76
Total Uttarakhand		79	94	173	63	110	105
6	VR (PMGSY)	87	28	115	9	106	93
Grand Total Uttarakhand		166	122	288	72	216	198

वर्ष 2023-24 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में

दिनांक 08.08.2023

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो0नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	टिहरी	359	350	9	9	0	1	0.00	20.00	252.72	2061.34	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	252.72	2081.34
2	चमोली	132	117	15	15	0	1	0.00	4.00	187.80	1532.54	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	187.80	1536.54
3	रुद्रप्रयाग	89	85	4	4	0	0	0	0.00	183.90	917.50	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	183.9	917.50
4	पौड़ी	414	387	27	27	0	5	170.00	1560.00	411.20	2007.59	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	581.20	3567.59
योग पौड़ी क्षेत्र		994	939	55	55	0	7	170.00	1584.00	1035.62	6518.97	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	1205.62	8102.97
5	उत्तरकाशी	166	154	12	12	0	2	0	13.9	276.06	2420.34	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	276.06	2434.24
6	देहरादून	159	140	19	19	0	15	0.00	343.95	219.78	1657.31	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	219.78	2001.26
7	हरिद्वार	184	182	2	2	0	33	169.00	6556.50	472.75	3108.95	30	289.17	60.00	30.00	90.00	0.00	1	100.00	641.75	9765.45
योग देहरादून क्षेत्र		509	476	33	33	0	50	169.00	6914.35	968.59	7186.60	30	289.17	60.00	30.00	90.00	0.00	1	100.00	1137.59	14200.95
8	पिथौरागढ़	108	105	3	3	0	1	8.00	10.00	121.86	475.13	0	0.00	2.20	30.00	32.20	0.00	1	3.50	129.86	488.63
9	चम्पावत	120	117	3	3	0	3	0.00	163.72	76.60	1005.90	0	0.00	25.97	60.00	85.97	0.00	0	0.00	76.60	1169.62
10	अल्मोडा	149	148	1	1	0	2	0.00	10.00	55.56	432.90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	55.56	442.90
11	बागेश्वर	82	80	2	2	0	0	0.00	0.00	38.18	235.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	38.18	235.30
योग अल्मोडा क्षेत्र		459	450	9	9	0	6	8.00	183.72	292.20	2149.23	0	0	28.17	90.00	118.17	0.00	1	3.50	300.20	2336.45
12	नैनीताल	101	89	12	12	0	0	0.00	0.00	81.47	1321.61	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	81.47	1321.61
13	उधमसिंहनगर	0	0	0	0	0	1	0.00	10.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.00
योग हल्द्वानी क्षेत्र		101	89	12	12	0	1	0.00	10.00	81.47	1321.61	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	81.47	1331.61
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्ग, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
योग लो०नि०वि०		2063	1954	109	109	0	64	347.00	8692.07	2377.88	17176.41	42	370.26	88.17	445.00	533.17	0.00	2.00	103.50	2724.88	25971.98
योग एन०एच०		15	14	1	1	0	1	0.00	15.00	1559.92	2590.96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	1559.92	2613.96
P.M.G.S.Y.		708	602	106	106	0	0	0	0	1631.27	9481.77	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1631.27	9481.77
महायोग उत्तराखण्ड राज्य		2786	2570	216	216	0	65	347	8707.07	5569.07	29249.14	42	370.26	88.17	445.00	533.17	0	3	111.50	5916.07	38067.71

नोट-अधिसूची अभियन्ता लो०नि०वि०, लक्सर द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मार्गों को अस्थाई रूप से वाहनों हेतु खोल दिया गया है। विगत कई दिनों से हुई भारी वर्षा एवं मार्गों पर जल भरवाव होने के कारण मार्गों की लेपित सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। वाटर लॉगड क्षेत्र होने के कारण मार्गों को सी०पी० इंटरलॉकिंग टार्ग्रेट्स से बनवाना उचित रहेगा।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 08.08.2023

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीय मार्ग								
1	रुद्रप्रयाग/ राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	रा०मा० सं० 107 (पुराना 109) रुद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड (कि०मी० 0.00 से 76.00)	राष्ट्रीय मार्ग	18.600, 53.525, 53.10, 53.120, 52.900, 51.800, 66.700, 70.200		08.08.2023	08.08.2023	दिनांक 08.08.2023 को प्रातः 05:00 बजे कई स्थानों पर भारी वर्षा के कारण स्लिप एवं बोल्टर आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। स्थान देवीघार में सड़क पूर्ण से वॉस आउट हो गयी है। स्लिप सफाई का कार्य गतिमान है, संभवतः सांय 07:00 बजे मार्ग वाहनों के यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
राज्य मार्ग								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30°17'58" N 78°38'45" E	11.07.2023	20-08-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनैज में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता गढवाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (!) (याता)०-पौड़ी -2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	रुद्रप्रयाग-पोखरी - गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 35)	S.H-35	Slip/ R/Wall, B/Wall, Km. 94 Washout	30°22'03" N 79°16'28" E	24.7.2023	10.8.2023	मार्ग कि.मी. 94 में वॉश-आउट हो गया है। दीवार निर्माण के पश्चात ही मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध हो पायेगा।
3	निर्माण खण्ड, गैरसैण	दिवालीखाल - भराड़ीसैण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 55)	SH-55	Km. 2, 3	-	8.8.2023	8.8.2023	मार्ग अपराह्न 5.00 बजे तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
4	प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन	लक्ष्मणझूला-दुगड़डा-रथवाढाब- हल्दूखाल- नैनीडांडा- धुमाकोट (स्व० जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग)	एस०एच० -09	189, 198		08/08/2023	08/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

5	प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन	घट्टूघाट-चैलूसैण-गुमखाल- लैन्सडौन- रिखणीखाल- बीरोंखाल मोटर मार्ग।	एस0एच0 -51	87		08/08/2023	08/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
6	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	स्व0 गीताराम पोखरियाल मोटर मार्ग (मरचुला-सर्राईखेत-बैजरो-पोखडा-सतपुली मोटर मार्ग) एस0एच0 32	राज्य मार्ग संख्या 32	136 H-M 6-8		08.08.2023	08.08.2023	मार्ग हल्का वाहन हेतु खुला है। मार्ग में आये मलवे को हटाये जाने का कार्य किया जा रहा है।
7	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरों	थलीसैण-बूंगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या 52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7 Km 44,43, Scupper damage		20/07/2023	10-08-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
8	नि0ख0, लो0नि0वि0, पाबौ	कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं0 34	58, 64	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	10-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। यहाँ पर कोनिक स्लिप जोन है, मार्ग खण्ड साईड एवं हिल साईड दोनों ओर से लगातार स्लाईड हो रहा है। मार्ग का लगभग 75-80 मीटर भाग प्रभावित है एवं लगभग 20 मीटर में मार्ग वॉश आउट हो गया है, मौसम साफ होने के पश्चात लगभग एक सप्ताह में मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा, विभाग द्वारा इस स्थान पर एक जे0सी0बी0 मशीन स्टैड बाई में रखी गयी है।
9	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	टिहरी हिन्दोलखाल देवप्रयाग व्यासघाट मोटर मार्ग	राज्य मार्ग सं0 49	73,86,83		08-08-2023	08-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
10	नि0ख0 दुगड्डा	स्व0 जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग (एस0एच0-9) लक्ष्मणझूला-दुगड्डा- रथुवाढाब-धुनाकोट मोटर मार्ग।	SH	24,32,34,39,46,49, 104,147,		08.08.2023	08.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
11	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21)	राज्य मार्ग	Km- 65, 67		08/08/2023	08/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
12	हरिद्वार/ प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	किमी 3 में 304 मी0 स्पान अनेकी पुल क्षतिग्रस्त		7६13६2023	8६10६2023	अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी0 सेटलमेण्ट हो गया है यह सेतु रोशनाबाद विहारीगढ के किमी 3 में डेमेज हो गया है एवं यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। विकल्प के रूप में अनेकी पूरनपुर पथरी से बहादराबाद जाया जा सकता है।
13	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	काठगोदाम हैड़ाखान साननी बैण्ड सिमलिया बैण्ड मोटर मार्ग	SH-103	किमी0 03 व 48		8/8/2023	8/8/2023	मलुवा आने के कारण

14	नैनीताल / नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	रामनगर-भण्डारपानी- अमगडी- बोहराकोट- ओखलढुंगा- तल्ली सेठी-बेतालघाट -रतौडा -भुजान -विषालकोट -जेना-रीची - बिल्लेख मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग संख्या 71	किमी0 20, 24, 26, 39, 40, 41 एवं 42 भारी वर्षा स मलुवा आना		02.08.2023	08.08.2023	दिनांक 02.08.2023 की रात्रि से हो रही वर्षा से मार्ग के किमी0 20, 24, 25, 7, 38, 39, 40, 41, 42 व 45 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया था। दिनांक 05.08.23 तक मार्ग कई स्थानों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण मार्ग खोल पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। किमी0 37 में कॉजवे व दीवार तथा किमी0 39 एवं 4 में दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। मार्ग के किमी0 1 से 25 व किमी0 37 से 44 तक हल्के वाहनों हेतु यातायात उपलब्ध है।
----	-------------------------------------	---	--------------------------	--	--	------------	------------	--

वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतुओं का विवरण

धनराशि लाख ₹0. में

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला	रा०मा० संख्या- 707ए त्यूनी - चकराता - मसूरी -बाटाघाट (कि०मी० 0 से 127) (कि०मी० 154 से 175) जनपद - देहरादून	12.00	राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 707ए	-	सेतु की विंगवॉल क्षतिग्रस्त	-	-	-	0.00	10.00	दिनांक 10.07.2023 को मार्ग के कि०मी० 58 चैनैज 57.350 में स्थित Single Lane Class 'B' सेतु की विंग वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग उक्त स्थान पर भारी वाहनों हेतु असुरक्षित है, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1332/4सी दिनांक 10.07.2023 द्वारा जिलाधिकारी देहरादून एवं विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			12.00	राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 707ए	-	सेतु का अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त	-	-	-	0.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। अत्यधिक वर्षा के कारण कि०मी० 16 में स्थित सेतु के अबटमेन्ट में कटाव हो रहा है।
2	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग मे अनंकी पुल	304	राज्य मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	डायावर्जन बह गया है डाउनस्टीम में वर्क प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	5.00	70.00	हल्के वाहन हेतु खूला है।	
					आंशिक क्षतिग्रस्त	अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्‍पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी० सेटलमेण्ट हो गया ह	28.07.2023	75.00	4500.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है वैकल्पिक मार्ग द्वारा यातयात चालू है।		
3	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग के कि०मी 01 में पुलिया	6	राज्य मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अप्राच मार्ग क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	2.50	हल्के वाहन हेतु खूला है।
4	नि०ख०,बैजारों	थलीसैण-बूंगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	12 मी० आर०सी०स 10	राज्य मार्ग संख्या 52	-	-	ऐबटमेन्ट एवं विंग वाल	-	-	20.00	300.00	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक क्लस्टर,शेल्डर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
5	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	बौर	75.00	राज्य मार्ग सं०-61	-	एप्रोच स्लैब क्षतिग्रस्त	अप स्ट्रीम के बाँयी ओर एवं डाऊन स्ट्रीम के दाँयी ओर एप्रोच स्लैब आंशिक क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	10.00	मार्ग के कि०मी० 09 में मार्ग पर स्थित पुल के दोनो एबूटमेंट पर एप्रोच स्लैब की दिवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।
6	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अल्मोड़ा।	मंगलता में जैगन नदी पर मोटर पुल	18 मीटर	राज्य मार्ग-03	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	मोटर पुल की पिग वाल क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	5-00	मोटर पुल की दायी तरफ विंगवाल क्षतिग्रस्त जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रचल सम्भावना है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	शाहपुर-भौगपुर-रायसी मोटर मार्ग।	2	राज्य मार्ग-67		आंशिक	तेज बहाव के कारण कटाव हो गया है।			1.00	5.00	दिनांक 17.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नाले का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से पुलिया के एबेटमेंट में भूमि कटाव हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनों हेतु खुला है।
8	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	24 M	मुख्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पुल के नीचे जेकिंग एवं दांयी तरफ एबटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण पुल के दांयी तरफ एबटमेंट के नीचे वाला भाग खोखला हो गया है एवं एप्रोच की रिटेंनिंग वाल व विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में जल स्तर ज्यादा होने के कारण एबटमेंट में सही क्षति का आकंलन नहीं किया जा पा रहा है। जल स्तर कम होने के कारण सही क्षति का आकंलन किया जाना सम्भव हो पायेगा। तदपश्चात आगणन गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
9	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	8 M	मुख्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबटमेंट के दोनों ओर की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	2107/2023	2107/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण दोनों ओर ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ एबटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त व नीचे की ओर दोनों साइड पानी से कटाव लगने के कारण पुल गिरने की सम्भावना है। जिस हेतु दोनों ओर मरम्मत करवाना अतिआवश्यक है। आगणन गठित करने की कार्यवाही गतिमान है।
10	नि०ख०, दुगड़डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत मालन नदी पर स्थित	325m	मुख्य जिला मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		एक स्‍पान पूर्ण क्षतिग्रस्त	05-07-2023	20-07-2023	150.00	1200.00	दिनांक 13/07/2023 को हुई अत्याधिक वर्षा के कारण चिल्लरखाल-सिगड़डी-कोटद्वार-पाखरी मोटर मार्ग के कि०मी० 8 में मालन नदी में बाढ़ आने के कारण नदी के ऊपर पूर्व निर्मित 325 मी० स्‍पान डबल लेन आर०सी०सी० मोटर सेतु के पियर नं० 9 में स्काउरिंग होने के कारण पियर नं० 9 Tilt हो गया था, जिसके कारण सेतु के पैल 9 क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सेतु के ऊपर से वाहनों का आवागमन बन्द हो गया है। उपरोक्त सेतु के क्षतिग्रस्त होने पर मावर क्षेत्र में हल्के वाहनों का आवागमन कथ्याश्रम की ओर से किया जा रहा है। भारी वाहनों के आवागमन हेतु उपरोक्त पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त सेतु से लगभग 1 कि०मी० डाउनस्ट्रीम में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थाई वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु आर०सी०सी० ड्यूम पाइप कवर्ड एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 15.08.2023 है। उपरोक्त क्षतिग्रस्त मालन सेतु के पुर्ननिर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सेतु के पुर्ननिर्माण में लगभग 9 माह का समय लगने की सम्भावना है।
11	प्रा०ख०, लैसडौन	सतपुली-दुधारखाल-धारकोट, सतपुली-सिसलडी मोटर मार्ग (लोधी-रिखोला)।	6 मी०	मुख्य जिला मार्ग			एबटमेंट एवं विंगवाल			0.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु सुलभ
12	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्रधारा के किमी०-4)	48 M	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अपस्ट्रीम में एबटमेंट की सुरक्षा हेतु तटबन्ध दीवार क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	20.00	अपस्ट्रीम में एबटमेंट की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त तटबन्ध दीवार का कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
13	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्रधारा के किमी०-5)	18 M	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबटमेंट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	14.00	सेतु के एबटमेंट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
14	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	थानों-भोगपुर मार्ग के किमी० 4-5 में स्थित आर०सी०सी० सेतु	122.75	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14/07/2023	14/07/2023	0.00	35.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य (विंग वाल, कट ऑफ वाल, बैड ब्लॉक, फर्श आदि) क्षतिग्रस्त हो गये है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	प्रा०ख० उत्तरकाशी	ज्ञानसू साल्ड मोटर मार्ग के किमी० 10 में।	12.00	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु की विंग वाल	14-Jul-23	14-Jul-23	0.00	3.90	मार्ग यातायात हेतु खुला है। सेतु की विंग वाल क्षतिग्रस्त है।
16	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	कैनाल रोड बालासुन्दरी मन्दि गंगोत्री विहार ग्रीन व्यू अपार्टमेंट मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	40 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	29.45	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
17	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	धोरण आई.टी. पार्क मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	65 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	5.50	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
18	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	सहस्रधारा -चामासारी मोटर मार्ग	24 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेंट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	10.00	सेतु के एबेटमेंट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
19	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	एनफील्ड भोजवाला मार्ग में आर०सी०सी० सेतु (ग्रामीण मार्ग)	17.00	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।			0.00	80.00	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।
20	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	लम्बरपु बरोटीवाला अम्बाड़ी मोटर मार्ग के कि.मी. 9 में स्थित आर्च सेतु	12.00	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबटमेंट क्षतिग्रस्त			0.00	60.00	सेतु 70 साल पुराना है, जिसके एबटमेंट क्षतिग्रस्त हो गया हैं नया पुल बनाया जाना आवश्यक है।
21	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	भल्ला फार्म नं० 20 रेलवे फाटक के पास स्टील गर्डर सेतु।	30 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एप्रोच मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त	11-07-2023	11-07-2023	0.00	5.00	सेतु के एप्रोच की दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।
22	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	डोईवाला बुल्लावाला मार्ग पर स्थित 100 मी० स्पान बाक्स सैल पुल।	100 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	15.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में 45 मी० लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य हेतु लगाये गये ब्लॉक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
23	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	मालदेवता द्वारा मार्ग किमी० 1 में स्टील गर्डर सेतु	48 M	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के अबटमेंट की नीव पर कटाव	07/08/2023	07/08/2023	0.00	15.00	दिनांक 05.08.23 एवं 06.08.23 को बादल नदी एवं सौग नदी में अत्यधिक पानी आने से सेतु के बाये अबटमेंट की नीव में कटाव हो गया है।
24	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	भेल बैरियर नं० 6 पुलिया	2	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अबटमेंट क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	15.00	हल्के वाहन हेतु खूला है।
25	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	कटारपुर चांदपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 में पुलिया	4	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अत्यधिक जलबहाव से मेसनरी अबटमेंट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे कि स्लैब में भी सेटलमेंट होने से पुलिया के अप्रोच भी बह गये हैं।	15.07.2023	14.07.2023	5.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	डुर्गागढ़ से मस्तफाबाद मोटर मार्ग के किमी 1 शिवगढ़ में वेन्टेड काजवे	12	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	अत्यधिक जलबहाव व गाद आने से काजवे के ह्यूम पाइप एवं काजवे की सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त	25.07.2023	26.07.2023	4.00	80.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
27	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम लादपुर में सोलानी नदी पर 360 मी० स्‍पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड सेतु एवं पहुँच मार्ग।	360	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	सेतु के दांयी ओर के एबटमेन्ट व पहुँच मार्ग में निरन्तर नदी के तेज जलप्रवाह से अधिक कटाव हो रहा है।			5.00	1000.00	इस वर्ष हुई भारी वर्षात् से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी सेतु के दांयी तरफ पहुँच मार्ग की तरफ शिफ्ट हो गयी है जिससे पहुँच मार्ग पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है एवं सेतु को वाहनों के यातायात हेतु पूर्णरूप से बन्द कर दिया गया है। क्षेत्र में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
28	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सीद्धू से मखियाली मोटर मार्ग।	3	ग्रामीण मार्ग		पूर्ण क्षतिग्रस्त	पूर्ण क्षतिग्रस्त।			3.00	25.00	सिद्धू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी० 2 में पूर्व निर्मित आर०सी०सी० पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है,
29	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	निरंजनपुर से महाराजपुर मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग में ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	6.00	निरंजनपुर-महाराजपुर मार्ग में ह्यूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
30	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	फतवा मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग में ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	5.00	ग्राम फतवा में ह्यूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
31	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।			0.00	7.00	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
32	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सेठपुर से बसेडा मो०मार्ग	-	ग्रामीण मार्ग		पूर्ण क्षतिग्रस्त	मार्ग के किमी० 1 के चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित ह्यूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।			2.50	6.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1 चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित ह्यूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सेठपुर से बसेडा मो०मार्ग	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 3 के चैनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्‍पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	8.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 3 के चैनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्‍पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।
34	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम मुखियाली अड्डे से चिडियापुर मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।			2.00	10.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।
35	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	खेडी मुबारिकपुर से न्यामतपुर मार्ग	16 & 1 mtr 1.00 Vyas	ग्रामीण मार्ग		पूर्ण क्षतिग्रस्त	मार्ग के चैनेज 0.800 से 0.900 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट एवं चैनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्‍पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।			5.00	60.00	भारी वर्षात् एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 0.800 से 0.900 में ह्यूम पाईप कल्वर्ट एवं चैनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्‍पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है। गन्ना विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 16 मी० स्‍पान आर.सी.सी. पुल क्षतिग्रस्त हो गया है एवं वर्तमान में मार्ग बन्द है।
36	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	मुण्डाखेडा खुर्द से अकौडा मोटर मार्ग	3	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			2.00	11.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
37	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सुल्तानपुर-नेहन्दपुर-बाकरपुर मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		पूर्ण क्षतिग्रस्त	मार्ग के किमी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	8.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
38	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	अकोडा खुर्द से बाणगंगा मोटर मार्ग।	2	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।			1.00	6.00	भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
39	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	नारसन-हरजौली जट-मुण्डलाना-लण्डौरा-जौरासी-बुढहेडी मोटर मार्ग के केमी० 3.00 से ग्राम बुढपुर जटट होते हुए शमशान घाट तक मोटर मार्ग	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक				1.50	6.00	किमी० 1.20 में पुलिया की पूर्ण लम्बाई में भारी वर्षा व जलभराव होने के कारण मार्ग में कटाव व गड्ढे हो गये हैं।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग।	4	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं वाहनों का यातायात बंद हो गया है।			5.00	12.00	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग के क०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।
41	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग।	2.5	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।			1.00	6.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
42	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग से रणजीतपुर मोटर मार्ग।	3	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।			3.00	12.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
43	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 1.00 में 2 नं. हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।			3.00	10.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लकसर	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	3	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			4.00	15.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
45	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लकसर	मुखियाली अड्डे से मुखियाली कला-चिडियापुर-हरचन्द्रपुर मोटर मार्ग।	3	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।			2.00	10.00	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
46	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लकसर	लकसर-भुरनी-मथाना-मौहम्मदपुर सहीपुर-मोटर मार्ग	1.00 mtr Vyas Pipe Culvert	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनेज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कवर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	8.00	मार्ग के चैनेज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कवर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
47	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लकसर	रायसी-सैदाबाद बाईपास मार्ग से खानपुर मार्ग।	Box Culvert	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनेज 7.800 में बॉक्स कवर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है।			5.00	15.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 7.800 में बॉक्स कवर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है एंवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	लक्सर-ढाढेकी मार्ग से निरोजपुर मार्ग।	6 & 1 Mtr Vyas Hume Pipe	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है। एवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
49	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम भौवावाली घाट पर निर्मित 175 मी० आर०सी०पी० प्रीस्ट्रस्ड सेतु की पहुँच मार्ग।	175	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	सेतु की पहुँच मार्ग जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण सेतु की पहुँच जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है।
50	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम बुडपुर में शमशान घाट तक मोटर मार्ग।	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.300 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये है।			2.00	10.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।
51	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	पीरवनी से मुण्डाखेडा कलां (जैतपुर-मुण्डाखेडा मोटर मार्ग)	-	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चै० 1.200 से 1.400 एवं चै० 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			4.00	15.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चै० 1.200 से 1.400 एवं चै० 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।
52	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	खनपुर से रणजीत मोटर मार्ग।		ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज किमी 1.00 से 2.00 में दो नं० हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।			3.00	8.00	भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के किमी 1 व 2 में दो नं० हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली	झाला कोटी मोटर माग के कि०मी० 1 में 54 मीटर स्‍पान स्‍टील गर्डर का सुरक्षात्मक कार्य	54	ग्रामीण मार्ग	.	सुरक्षात्मक कार्य	सुरक्षात्मक कार्य	.	.	0.00	20.00	पुल के दायें ओर का एप्रोचवॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल असुरक्षित है।
54	प्रा०ख०, लैसजैन	खैरासैण-डौर-नगधार- बयाली मोटर मार्ग।	24 मी०	ग्रामीण मार्ग			दीवार क्षतिग्रस्त / पंहुच मार्ग			0.00	40.00	मार्ग यातायात हेतु सुलभ
55	नि०ख० पुरोला	पुरोला गॉव एवं लो०नि०वि० के निकट पैदल स्‍टील गर्डर सेतु	30	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य			0.00	10.00	सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त है।
56	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	पीपलकोटी-मट-बेमरू पैदल मार्ग के कि०मी० 10 में लुदाळ गधेरे पर अस्थाई लकड़ी का पुल	-	B.R.	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	वॉश-आउट	-	-	-	4.00	दिनांक 05.08.2023 की रात्रि को हुई अतिवृष्टि के कारण उक्त अस्थाई लकड़ी का सेतु बह गया है।
57	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	थानगांव बुटोली पैदल मार्ग	30 M	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	5.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु अवरुद्ध है।
58	नि०ख०, बैजरो	पंचपुरी के समीप 30 मी० स्‍टील गर्डर पैदल पुल पहुँचमार्ग	30 मी०	पैदल मार्ग			सेतु के विगवॉल क्षतिग्रस्त			0.00	5.00	
59	नि०ख०, अस्कोट।	ग्राम चल में धोली नदी पर ट्राली	50 मी०	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बायीं ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।	25.07.2023	-	8.00	10.00	<p>पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि० 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राली का बायां अबटमेंट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायां अबटमेंट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दायां एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच मार्ग एवं एबटमेन्ट निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।</p> <p>क्षति का आंकलन कर ट्राली के पुनर्निर्माण हेतु एस०डी०आर०एफ० मद के अन्तर्गत रु० 7.16 लाख मात्र का आंगणन इस कार्यालय में प्राप्त जाचोपरान्त शीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा।</p> <p>आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सेला से चल पैदल मार्ग आवागमन हेतु खोल दिया गया है। कुछ स्थानों पर मार्ग संकरा है, जिसकी चौड़ाई बढ़ाने का कार्य प्रगति में है।</p>

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	प्रा०ख०,लो० नि०वि०, चम्पावत	बुडाखेत के पास पैदल सेतु।	15	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल सेतु के एवटमेंटों में स्काउरिंग होने एवं का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त।	-	-	0.00	4.00	पैदल सेतु एवटमेंटों में स्काउरिंग एवं पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त है, पैदल आवागमन हेतु उक्त पैदल पहुँच मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में आवागमन हेतु पैदल सुचारु है।
61	नि०ख०, लोहाघाट।	पडासोंसेरा के पास रूईन गाड पर स्टील गर्डर पैदल सेतु।	36.00	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		एवटमेंट एवं विगवाल क्षतिग्रस्त			0.00	87.12	ग्राम छसिया एवं पडासोंसेरा को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निर्माण किया जाना है। प्रथम चरण का आगणन स्टील गर्डर पैदल सेतु हेतु रू० 4.32 लाख का गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1119/01सी० दि० 26-7-2023 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पिथौरागढ़ को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।
62	नि०ख०, लोहाघाट।	छीड़ा गधेरे में (बसान गाड) आर०सी०सी० टी-बीम पैदल सेतु।	30.00	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		सेतु पूर्णतया क्षतिग्रस्त है।			0.00	72.60	ग्राम छीड़ा व मोकोट को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निर्माण किया जाना है। प्रथम चरण का आगणन स्टील गर्डर पैदल सेतु हेतु रू० 3.60 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 4524/04-याता०/2022 दि० 23-9-2022 के द्वारा शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।
63	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अल्मोड़ा।	सोना फटक ग्राम के पास जैगन नदी पर पैदल पुल	30मीटर	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल पुल का स्लेप	-	-	0.00	5.00	पैदल पुल का स्लैब क्षतिग्रस्त हो गया है,जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रचल सम्भावना है।