

Road Closed in Monsoon 2023-24

Dated - 21-08-2023

S. No.	Road Category	Total Closed Till Yesterday	Blocked Today	Total Closed (Col. 3 + Col. 4)	Opened Today	Yet to Open (Col. 5 - Col. 6)	Total no. of Machine Deployed
1	2	3	4	5	6	7	8
Total Uttarakhand							
1	NH	0	0	0	0	0	0
2	SH	12	7	19	6	13	15
3	MDR	5	4	9	3	6	7
4	ODR	7	0	7	1	6	6
5	VR (Civil)	92	35	127	31	96	110
Total Uttarakhand		116	46	162	41	121	138
6	VR (PMGSY)	115	3	118	12	106	99
Grand Total Uttarakhand		231	49	280	53	227	237

वर्ष 2023-24 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में

दिनांक 21.08.2023

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो0नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	टिहरी	375	359	16	16	0	4	0.00	100.00	299.90	2677.79	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	299.90	2777.79
2	चमोली	138	116	22	22	0	5	135.00	1388.50	251.30	2125.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	386.30	3513.90
3	रुद्रप्रयाग	96	89	7	7	0	1	20	1000.00	283.35	1243.05	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	303.35	2243.05
4	पौड़ी	475	448	27	27	0	8	961.00	1840.00	756.36	3254.09	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	1717.37	5094.09
योग पौड़ी क्षेत्र		1084	1012	72	72	0	18	1116.00	4328.50	1590.92	9300.33	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	2706.92	13628.83
5	उत्तरकाशी	166	160	6	6	0	2	0	13.9	310.41	2507.71	27	255.27	30.935	0.00	30.94	0	0	0	310.41	2521.61
6	देहरादून	183	158	25	25	0	23	0.00	584.95	341.81	2349.24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	341.81	2934.19
7	हरिद्वार	188	187	1	1	0	33	172.50	6636.50	484.25	3163.95	34	319.32	118.54	190.00	308.54	0.00	1	100.00	656.75	9900.45
योग देहरादून क्षेत्र		537	505	32	32	0	58	172.50	7235.35	1136.47	8020.90	61	574.59	149.48	190.00	339.48	0.00	1	100.00	1308.97	15356.25
8	पिथौरागढ़	118	114	4	4	0	2	8.50	15.00	188.89	625.83	0	0.00	2.20	30.00	32.20	0.00	1	3.50	197.39	644.33
9	चम्पावत	133	129	4	4	0	3	15.00	163.72	102.40	1159.90	0	0.00	25.97	60.00	85.97	0.00	1	7.00	117.40	1330.62
10	अल्मोडा	175	171	4	4	0	2	0.00	10.00	74.87	663.90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	74.87	673.90
11	बागेश्वर	92	91	1	1	0	0	0.00	0.00	46.83	287.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	46.83	287.30
योग अल्मोडा क्षेत्र		518	505	13	13	0	7	23.50	188.72	412.99	2736.93	0	0	28.17	90.00	118.17	0.00	2	10.50	436.49	2936.15
12	नैनीताल	117	113	4	4	0	0	0.00	0.00	158.93	1679.96	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	158.93	1679.96
13	उधमसिंहनगर	1	1	0	0	0	4	0.00	132.00	0.00	287.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	419.92
योग हल्द्वानी क्षेत्र		118	114	4	4	0	4	0.00	132.00	158.93	1967.88	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	158.93	2099.88
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
योग लो०नि०वि०		2257	2136	121	121	0	87	1312.00	11884.57	3299.31	22026.04	73	655.68	177.65	605.00	782.65	0.00	3.00	110.50	4611.31	34021.11
योग एन०एच०		19	19	0	0	0	1	0.00	15.00	2033.81	3047.52	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	2033.81	3070.52
P.M.G.S.Y.		735	629	106	106	0	0	0.00	0	1887.56	13766.43	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1887.56	13766.428
महायोग उत्तराखण्ड राज्य		3011	2784	227	227	0	88	1312.00	11899.57	7220.68	38839.99	73	655.68	177.65	605.00	782.65	0	4	118.50	8532.68	50858.06

नोट-अधिसूची अभियन्ता लो०नि०वि०, लक्सर द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मार्गों को अस्थाई रूप से वाहनों हेतु खोल दिया गया है। विगत कई दिनों से हुई भारी वर्षा एवं मार्गों पर जल भरवाव होने के कारण मार्गों की लेपित सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। वाटर लॉगड क्षेत्र होने के कारण मार्गों को सी०सी० इंटरलॉकिंग टाईल्स से बनवाना उचित रहेगा।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 21.08.2023

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य मार्ग								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30 ⁰ 17'58" N 78 ⁰ 38'45" E	11.07.2023	25-08-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनैज में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता गढवाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (!) (याता)०-पौड़ी -2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर रानीपोखरी मोटर मार्ग	राज्य मार्ग संख्या-77	5,6,7,7,8 मलवा सफाई	-	17-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
3	निर्माण खण्ड, गैरसैण	भिक्यासैण-देघाट-बूंगीधार-मैहलचौरी-बच्छुवाबाण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 33)	SH 33	Km 107 Slip	-	21.8.2023	21.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
4	निर्माण खण्ड, गैरसैण	दिवालीखाल-भराडीसैण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 33)	SH 55	Km 02 Slip	-	21.8.2023	21.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
5	निर्माण खण्ड, थराली	थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं.-90)	SH-90	Slip, boulder & wall damaged	-	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग कि०मी० 43 तक यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। शेष भाग में मार्ग खोलने का कार्य प्रगति में।

6	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	खिर्सू खेडाखाल काण्डई खांकरा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-50)	SH-50	km 20 slip & boulder		19.8.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी 20 में मलवा बोल्टर आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग खोलने की सम्भावित तिथि 25.08.2023 है।
7	नि0ख0 लो0नि0वि0, बैजरो	स्व0 गीताराम पोखरियाल मोटर मार्ग (मरचुला-सराईखेत-बैजरो-पोखडा-सतपुली मोटर मार्ग) एस0एच0 32	राज्य मार्ग संख्या-32	106,104		21-08-2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
8	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरो	धलीसैण-बूंगीधार-देघाट-जैनल-मानिला-डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या-52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7 Km 44,43, Scupper damage		20/07/2023	04-09-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप, बोल्टर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
9	नि0ख0, लो0नि0वि0, पाबो	कर्णप्रयाग नौटी चैठाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं0 34	58, 64	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। पूर्व में मार्ग को खोलने की सम्भावित तिथि 20.08.2023 दिखाई गई थी, लगातार वर्षा होने के कारण मार्ग पर क्रोनिक स्लिप जोन होने के कारण लगातार मलवा/बोल्टर गिर रहे हैं, मार्ग खोलने का कार्य नहीं हो पा रहा है। यदि मौसम अनुकूल होता है, तो मार्ग को दिनांक 25.08.2023 तक खोल दिया जायेगा।
10	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	Km-31, 33, 48, 62, 67	-	21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
11	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	सहिया - क्वानू मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग	Km- 9	-	21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
12	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर	गजिया (घुघतीधार) -बेतालघाट - खैरना - ओडाखान-मटेलिया मुक्तेष्वर मार्ग	राज्य मार्ग संख्या 62	किमी 5, 9, 19 व 22		18.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने की हेतु जे0सी0बी0 मशीन लगायी गयी है।
13	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल	रामनगर-मण्डारपानी- अमगड़ी बोहराकोट-ओखलदुंगा- तल्ली सेठी- बेतालघाट-रतौडा- भुजान-विशालकोट-जैना-रींवी विल्लेख मोटर मार्ग	रा0मा0 सं0 71	किमी 46 एवं 47 में मलुवा एवं मार्ग वासआउट हो जाने के कारण		18.08.23	22.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने की हेतु जे0सी0बी0 मशीन लगायी गयी है।

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 21.08.2023

क्र० सं०	जनपद / खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद-टिहरी								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30 ^o 17'58" N 78 ^o 38'45" E	11.07.2023	25-08-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनल में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगमन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (!) (याता)०-पौड़ी -2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	तुणगी भटकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 1 स्लिप व बोल्टर	-	21-08-2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है जिसे सांय 5 बजे खोल दिया जायेगा। विभागीय जे०सी०बी०
3	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	क्यार सौड़ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी० 2, 4, 5 स्लिप व बोल्टर	-	21-08-2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है जिसे सांय 5 बजे खोल दिया जायेगा। प्राईवेट जे०सी०बी०
4	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड़	कैमटी - चढोगी मोटर मार्ग संख्या 12	मुख्य जिला मार्ग	14,15,16/वाशआउट एवं कि०मी० 20	-	7/18/2023	30-08-2023	मार्ग किमी 14,15,16 में वाशआउट हो गया है। उक्त कार्य का आगमन अधि०अभि०, थत्पूड़ के पत्रांक 1535/०1सी० दि० 27.7.2023 द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित।

5	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि, थत्पूड	लालपुल-मुत्सी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,4/वासआउट	-	26-07-2023	25-08-2023	वर्ष 2022 में आयी आपदा के कारण इस स्थान पर पुल वासआउट हो गया था, उसके पश्चात वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात चल रहा था, किन्तु नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण वैकल्पिक मार्ग वासआउट हो गया है। उक्त कार्य का आगणन मु0अभि0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक 6024/08(3)याता-पौड़ी/2021 दि0 31.7.2023 द्वारा प्रथम चरण का आगणन लागत रु0 15.60 लाख का सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून को प्रेषित तथा कार्य का आगणन अधि0अभि0, थत्पूड के पत्रांक 1534/01सी0 दि0 27.7.2023 द्वारा लागत रु0 15.00 लाख का जिलाधिकारी को प्रेषित।
6	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	अदवाणी-बेरनी-रौन्देली हाडीसेरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	3 मलवा सफाई	-	08-08-2023	21-08-2023	उक्त मोटर मार्ग के खड साइट में ग्राम हारीसेरा के मकान होने के कारण कारण भवन स्वामियों द्वारा प्रतिकार न मिलने/स्वीकृति तक मलवा सफाई कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। मार्ग यातायात हेतु बंद है। मार्ग यातायात हेतु खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
7	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	शिवपुरी देखला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,3,5,7,8,9,10 मलवा सफाई	-	08-08-2023	21-08-2023	उक्त मार्ग के कि0मी0 1 से 7 तक यातायात हेतु खोल दिया गया है। मार्ग के कि0मी0 8 से 10 आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
8	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर रानीपोखरी मोटर मार्ग	राज्य मार्ग संख्या-77	5,6,7,7,8 मलवा सफाई	-	17-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
9	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	जाजल हाडीसेरा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2 वाशआउट	-	14-08-2023	21-08-2023	मार्ग वाशआउट हो जाने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है।

10	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	विडोन से थान गावं मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2 मलवा सफाई	-	15-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को दोपहर तक खोल दिया जायेगा।
11	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	विडोन-खांकर सुनारकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1,2 मलवा सफाई	-	15-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
12	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	सौन्दाडी कैन्सूर मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 मलवा सफाई	-	15-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
13	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	निगेर खनाना मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	6 मलवा सफाई	-	19-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
14	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	झौर तलाई मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 मलवा सफाई	-	17-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
15	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	सौडपानी-चमराडादेवी मोटर मार्ग का पुण्डोरी तक विस्तार।	ग्रामीण मार्ग	11 मलवा सफाई	-	20-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
16	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	मिण्डाथ चमराडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,3 मलवा सफाई	-	20-08-2023	21-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। जे.सी.बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 21.08.2023 को सांय तक खोल दिया जायेगा।
जनपद-चमोली								

17	निर्माण खण्ड, गैरसैण	भिक्यासैण-देघाट-बूगीधार-मैहलचौरी- बच्छुवाबाण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 33)	SH 33	Km 107 Slip	-	21.8.2023	21.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
18	निर्माण खण्ड, गैरसैण	दिवालीखाल-भराडीसैण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 33)	SH 55	Km 02 Slip	-	21.8.2023	21.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
19	निर्माण खण्ड, थराली	थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं.-90)	SH-90	Slip, boulder & wall damaged	-	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग कि.मी. 43 तक यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। शेष भाग में मार्ग खोलने का कार्य प्रगति में।
20	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	नन्दप्रयाग-घाट-सुतोल-कनोल मोटर मार्ग।	MDR	km 21, 24, 25, 26, 37, 38, 42, 46 (Slip, Boulder & Wall Damage)	30°16'38"N 79°34'34"E	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
21	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	चमोली - पलेठी - सरतोली मोटर मार्ग	ODR	Km. 7, 8, 9	-	20.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
22	निर्माण खण्ड, थराली	नारायणबगड़-भगोती-कौब मोटर मार्ग	ODR	Km.-16 - Slip, boulder, wall damaged & road washout	30.127716-N 79.369378-E	28.7.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
23	निर्माण खण्ड, पोखरी	पोखरी-हरिशंकर मोटर मार्ग	ODR	KM 6 Washout	30°21'45" N 79°10'05" E	6.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
24	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	बम्बूधार - छिनका - मल्ला नौरी मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2 Slip	30°24'53" N 79°21'37" E	20.7.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी 0 1, 2 में मलवा आने एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
25	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	लंगसी - गुलाबकोटी मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1 Slip/Scupper	-	9.8.2023	25.8.2023	मार्ग के कि.मी. 1 क्रास सेक्शन 0/6-7 में स्थित हिल साइड में स्थित भवन स्वामी द्वारा मोटर मार्ग में मकान के नीचे स्थित मलवे को हटाये जाने हेतु आपत्ति की जा रही है, भवन स्वामी से वार्ता की जा रही है।
26	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	सैजी लग्गा कुजों मैकोट मोटर मार्ग	V.R.	Km.10 Slip	30.429098° N 79.404709° E	11.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।

27	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	पीपलकोटी – मठ – मथेड़ा मोटर मार्ग	V.R.	Km. 5, 6 Slip	-	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
28	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	गडोरा – अमरपुर–कम्यार मोटर मार्ग	V.R.	Km. 2, 3, 4 Slip	30°25'18.83" N 79°26'37.92" E	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
29	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	लवां – दिगोली मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2 Slip	-	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
30	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	मायापुर – श्रीकोट मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2 Slip	-	15.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
31	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	डुंग्री – बिजराकोट मोटर मार्ग	V.R.	Km. 5, 6	.	16.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
32	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	लंगसी – द्वींग – तपोण मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1	.	16.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
33	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	उमट्टा–मौणा मोटर मार्ग।	VR	Km 5 (Slip & Boulder)	30°16'19"N 79°13'57"E	21.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
34	निर्माण खण्ड, थराली	नारायणबगड़–कर्णप्रयाग मोटर मार्ग किमी0 3 किमोली मोटर मार्ग।	VR	Km.-1- Slip, boulder, wall damaged & road washout	30.134444-N 79.357777-E	14.7.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
35	निर्माण खण्ड, थराली	डुंग्री – रतगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-2- Slip & boulder	30.127070-N 79.515993-E	17.7.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
36	निर्माण खण्ड, थराली	वीणागांव–झगोरगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-1 and 2 -Slip & boulder	30.109636-N 79.427856-E	23.7.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
37	निर्माण खण्ड, गौचर	बगोली–स्यान–किशनुपर मोटर मार्ग	VR	Km. 4 , 6	--	10.8.2023	30.8.2023	किमी0 4 हेमी0 4–6 एवं 6 हेमी0 4–6 में मार्ग वाश आउट हो गया है।
38	निर्माण खण्ड, गौचर	लंगासू–ग्वाड़–बणसोली–काण्डा – मैखुरा मोटर मार्ग,	VR	Km. 8, 15	--	21.8.2023	21.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।

जनपद—रुद्रप्रयाग								
39	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	खिसू खेडाखाल काण्डई खांकरा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-50)	SH-50	km 20 slip & boulder		19.8.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 20 में मलवा बोल्टर आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग खोलने की सम्भावित तिथि 25.08.2023 है।
40	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	नगरासू-डांडाखाल- धनपुर मोटर मार्ग	ODR	km 1 R/wall damage km 2 & 3 Slip & Boulder	30° 17' 55.17" N 79° 06' 43.26" E	24.7.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 1 में मार्ग का 20 मीटर भाग पूर्णतया वासआउट हो गया है। जिस कारण मार्ग यातायात हेतु पूर्णतया बन्द है। मार्ग खोलने की सम्भावित तिथि 20.08.2023 है।
41	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	विजयनगर-पटालीधार-डांगी सम्पर्क मोटर मार्ग।	ODR	Km 1 Slip & R/wall Damaged	30.401209 N 79.040069 E	14.8.2023	31.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
42	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	छेनागाड बकसीर मोटर मार्ग	VR	km 3 road washout		26.07.2023	25.08.2023	मार्ग के किमी0 3 में दीवार क्षतिग्रस्त एवं भूधसांव व मार्ग वासआउट होने से यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि दिनांक 25.08.2023 है।
43	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	रतनपुर बैण्ड से अन्दरिया खेडा घेघडखाल मोटर मार्ग	VR	km 4 land slide wall damage		05.08.2023	25.08.2023	मार्ग के किमी0 4 में भूस्खलन व दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
44	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	बाँसवाड़ा-बष्ठी बसुकेदार मोटर मार्ग	VR	Km. 1(0-2) R/W (6-8) R/W damagad	30.454584 N 79.075105 E 30.456519 N 79.073957 E	17.8.2023	24.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिसे यातायात हेतु लगभग 7 दिन का समय लगेगा।
45	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी	गौरीकुण्ड-श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग	BR	km 8,9,10,11,12,13	-	13.8.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 10, 13 में वासआउट होने से मार्ग आवागमन हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
जनपद—पौड़ी								

46	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, पौड़ी	भनडालू डगलधार बिडिंग मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	3		21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
47	नि०ख०,लो०नि०वि० पौड़ी	कोट तल्ला कोट मल्ला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	5,6,7	29.877136 78.803952	18/08/2023	22.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
48	नि०ख०,लो०नि०वि० पौड़ी	कुण्डील खाल्यूडांठा थापला मालकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	3,4	29.9200061 78.861854	18/08/2023	22.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
49	नि०ख०,लो०नि०वि० श्रीनगर	व्यासघाट किन्सौर मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1		21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
50	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	देवीखेत-जामल-डबोलीखालमोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	7 & 8		12/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
51	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	नोडखाल-नांद -सिंगटाली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1,2		15/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
52	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	सिमल्या-कफल्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2 & 3		16/08/2023	22/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
53	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	देवीखेत-स्यालना मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	5		18/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
54	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	मस्टखाल-उतिण्डा-बाडियू मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3,4,8,12		19/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
55	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	चाई-गिवाली-रैतपुर मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	6,7,9		20/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
56	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	सिमडी-कण्डूली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1		20/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
57	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	द्वारी-भौन मोटर मार्ग से नावे तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2		21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
58	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	सतपुली-दुधारखाल-धारकोट, सतपुली-सिसल्डी मोटर मार्ग (लोधी-रिखोला)।	प्रमुख जिला मार्ग।	11		21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
59	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा	नालीखाल-बनचूरी-नैल -कपोलकाटल मोटर मार्ग।	MDR	52		15-08-2023 18.08.2023	22/08/2023	कि०मी० 52 यातायात हेतु बन्द।
60	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा	पौखाल-कण्वाश्रम मोटर मार्ग।	VR	7		09.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
61	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा	बल्ली-काण्डई-ग्वीराला मोटर मार्ग।	VR	1		10.08.2023	25.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द। कि०मी० 1 में मार्ग पूर्ण रूप से वाश आउट हो गया है।
62	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा	हनुमन्ती-चण्डा-माण्डई मोटर मार्ग।	VR	6		09.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
63	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा	काण्डाखाल-खैराणा मोटर मार्ग।	VR	2,3		12.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
64	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा	बिजनी बडी मोटर मार्ग।	VR	1,2		16/08/2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
65	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा	सैज-चुब्याणी-गुमालगांव-बुधौली मोटर मार्ग।	VR	5		19-08-2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
66	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा	काण्डी सीला मोटर मार्ग	VR	2,3,4,5		19/08/2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।

67	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरो	धलीसैण-बूरीधार-देघाट-जैनल- मानिला-डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या-52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7 Km 44,43, Scupper damage		20/07/2023	04-09-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।	
68	नि0ख0 लो0नि0वि0, बैजरो	कैन्थूर-रौली-बगवाडी-कुण्ठ-मरोडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 1 ,2 & 3.4	(30°01'44N 79°04'38"E)	21/07/2023	23-08-2023	मार्ग किमी0 4 तक खुला है। उक्त मार्ग के किमी0 4 में रौली गांव पडता है। जहाँ दो स्थानों पर मार्ग 25-25 मी0 में पूर्णतः वासआउट है। जिसको खोलने का कार्य किया जा रहा है।	
69	नि0ख0 लो0नि0वि0, बैजरो	स्व0 गीताराम पोखरियाल मोटर मार्ग (मरचुला-सराईखेत-बैजरो-पोखडा-सतपुली मोटर मार्ग) एस0एच0 32	राज्य मार्ग संख्या-32	106,104		21-08-2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।	
70	नि0ख0 लो0नि0वि0, बैजरो	चकरगांव कैलीनख्याल मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1		21-08-2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।	
71	नि0ख0 लो0नि0वि0, बैजरो	कोटिला कैतोलीयो मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2		21-08-2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।	
72	नि0ख0, लो0नि0वि0, पाबो	कर्णप्रयाग नौटी घैटाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं0 34	58, 64	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। पूर्व में मार्ग को खोलने की सम्भावित तिथि 20.08.2023 दिखाई गई थी, लगातार वर्षा होने के कारण मार्ग पर कोनिक स्लिप जोन होने के कारण लगातार मलवा/बोल्डर गिर रहे हैं, मार्ग खोलने का कार्य नहीं हो पा रहा है। यदि मौसम अनुकूल होता है, तो मार्ग को दिनांक 25.08.2023 तक खोल दिया जायेगा।	
जनपद-उत्तरकाशी									
73	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1,2,3,4,5 में वाशआउट		2-Jul-23		वर्तमान में मार्ग निर्माणाधीन है। भारी वर्षा के कारण मार्ग कई स्थानों पर वाशआउट हो गया है, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध है।	
74		देवीधार धनारी फोल्ड मो0 मा0 से भटवाड़ी पंचाणगांव मो0मा0।	ग्रामीण मार्ग	मार्ग किमी0 01 में भारी वर्षा के कारण वाशआउट		22-Jul-23	21-08-2023	मार्ग किमी0 01 में भारी वर्षा के कारण वाशआउट हो गया है जिस कारण यातायात अवरुद्ध है।	
75	प्रा0ख0 भटवाडी	सौरा सारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 03 में स्लिप के कारण		21-08-2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	
76	नि0ख0 बड़कोट	कुड़ कोटला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1,2 स्लिप आने के कारण		15-Jul-23	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	
77		बनास तप्तुषि कुंड मोटर मार्ग	ग्रा0मा0	किमी0 02 में वासआउट		23-Jul-23	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	
78		नौगांव-पौंटी-राजगढी मोटर मार्ग।	मुख्य जिला मार्ग	किमी0 9 में स्लिप		31-Jul-23	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	
जनपद-देहरादून									
79	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	सहस्त्रधारा कर्लीगाड से सरोना मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 5, 6, 7, 8	-	06/08/2023	22/08/2023	किमी0 5,6 में मलवा आने एवं किमी0 7,8 वाशआउट होने के कारण मार्ग यातायात हेतु बन्द है। 02 जे0सी0बी0 कार्यरत है।	

80	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	सहस्रधारा चामासारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 5	-	06/08/2023	22/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। मार्ग कि.मी. 5 में वाश आउट हो गया है। 02 जे0सी0बी0 1 पोकलैंड, 1 डम्पर कार्यरत है।
81	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	मोलधार – सेरकी – सिल्ला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-3, 7	-	15/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
82	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	पी0पी0सी0एल0 –सरोना मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-2	-	21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
83	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	मालदेवता – सेरकी – सिल्ला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-3, 4, 5, 6, 7, 8	-	21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 02 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
84	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	लांघा से बिन्हार मटोगी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 6, 7, 10,	-	17/08/2023	15/10/2023	दिनांक 17.08.23 को मार्ग कि0मी0 6, 7 एवं 10 में मलवा आने के कारण बंद हो गया है। मार्ग के कि0मी0 6 में मार्ग लगभग 600 मीटर लम्बाई में वॉशआउट हो गया है, मार्ग का पुनः समरेखण करना होगा, जिसमें लगभग 02 माह के लगने की सम्भावना है। मार्ग लांघा से कि0मी0 6 तक खुला है एवं यमुनापुल हाथीपावं से 8 कि0मी0 तक खुला है। इस मार्ग का वैकल्पिक मार्ग यमुनापुल हाथीपावं उपलब्ध है। इस मार्ग पर दिनांक 17.08.2023 को जिलाधिकारी महोदया, मा0 विधायक विकासनगर एवं अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के द्वारा भी निरीक्षण किया गया।
85	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	Km-31, 33, 48, 62, 67	-	21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।

86	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया	सहिया – क्वानू मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग	Km- 9	-	21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
87	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया	कालसी बैराटखाई मोटर मार्ग।	मुख्य जिला मार्ग	Km-2, 4, 7	-	21/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
88	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	खारसी मोटर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	Km 5, 6	-	19/08/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
89	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	टुंगरा सम्पर्क मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 2	Lat-30.65584444° Long- 77°53'29.21"	6/27/2023	31/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है तथा मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार्य का आगणन इस कार्यालय के पत्र सं०-469/1सी० दिनांक 03.07.2023 द्वारा रु० 14.16 लाख का उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है, स्वीकृति उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
90	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	हनोल थडियार मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 1	-	10/08/2023	25/08/2023	मार्ग कि.मी. 1 में टोंस नदी के कटाव के कारण 45 मी० लम्बाई में वाश आउट होने के कारण अवरुद्ध है।
91	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	रोहटा खड्ड से अटाल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 1	-	19/08/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
92	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	मरलऊ से बुढोडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 1	-	8/20/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
93	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	छिण्डा छानी सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 1	-	8/21/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
94	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	सरना-खबरू-बुरास्टी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 4	-	8/21/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
95	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	मेघाड़-म्यूंडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 4, 6, 7, 8	-	8/21/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।

96	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	सिलिखड्ड से सुनोई होते हुए पैनुवा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	ग्रामीण मार्ग	Km- 1, 2	-	8/21/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
97	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	इठारना से देवली मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km- 2	-	14/08/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
98	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	नालापानी मार्ग से आमवाला (अपर) तक नदी के किनारे मार्ग, पालिटैक्निक होते हुए आई0टी0 पार्क तक।	ग्रामीण मार्ग	Km. 2	-	8/8/2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। दिनांक 07.08.2023 को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण किमी0 2 पूर्व निर्मित वेन्डेड काजवे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
99	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	घुत्तु गन्धकपानी तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km. 2, 3, 4, 5, 7	-	8/8/2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। मार्ग किमी0 7 चैनेज 6.600 से 6.700 में दो स्थानों पर मार्ग वाश आऊट हो गया है। जिस कारण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
100	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	पालिटैक्निक आई0टी0 पार्क मार्ग से डांडा	ग्रामीण मार्ग	Km-1	-	8/8/2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
101	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	जाखन काजवे से श्रीकान्त के घर तक मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-1	-	16/08/2023	8/31/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
102	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	भोगपुर बागी नवाकोट डिम्बर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km-2, 3	-	8/20/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
103	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	सांरगधार- बडोगल सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-2	-	8/20/2023	8/21/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।

जनपद-हरिद्वार

104	हरिद्वार/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,लक्सर	सीद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	सिद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी0 2.00 मे पूर्व निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है,		8/15/2023	8/28/2023	पहाडो मे हुई भारी वर्षात् से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण मार्ग क किमी0 2.00 में जलभराव एवं पानी के तेज बहाव के कारण सिद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी0 2 मे पूर्व निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है,
जनपद-पिथौरागढ़								
105	पिथौरागढ़/ प्रा0ख0,लो0नि0वि0, डीडीहाट	मुवानी गोबराड़ी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 02 मलवा/बोल्डर		21/08/2023 प्रातः 7:00 बजे	21/08/2023 प्रातः 11:30 बजे	उक्त मोटर मार्ग के किमी0 02 में मलवा व बोल्डर आने से मार्ग बन्द है। उक्त स्थल पर मार्ग खोलने हेतु जे0सी0बी0 मशीन कार्यरत है।
106	पिथौरागढ़/ नि0खं0, अस्कोट।	तवाघाट थानीधार मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 से 12 तवाघाट से थानीधार के मध्य जगह-जगह मलुवा आने व दीवारें क्षतिग्रस्त होने से यातायात पूर्णतः बाधित हो गया है। मार्ग के किमी0 2 हेमी0 (4-6), (6-8), किमी0 3 हेमी0 (0-2), (8-10), किमी0 6 हेमी0 (8-10) एवं किमी0 8 हेमी0 (4-6) में प्रतिधारक दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं एवं मार्ग के किमी0 5 हेमी0 (4-6) व किमी0 7 हेमी0 (4-6) (हेयर पिन बैण्ड) में मार्ग वाशआउट हो गया है।	29°58'15.90" / 80°36'3.09" से 29°58'10.9" / 80°36'13.67"	25.06.2023 प्रातः 11 बजे लगभग	28/08/2023	विगत दिनों हुई वर्षा से मार्ग किमी0 1 से 14 के बीच विभिन्न किमी0 में दीवारें क्षतिग्रस्त होने, वाशआउट होने व मलुवा आने से बंद हो गया था। दिनांक 31.07.2023 तक मार्ग किमी0 14 से 9 तक यातायात हेतु खोल दिया गया था। परन्तु दिनांक 31.07. 2023 की रात्रि में हुई बारिश से मार्ग के किमी0 10 में भूस्खलन होने से मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया। वर्तमान में उक्त स्थान पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण दीवार निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस स्थान पर दीवार निर्माण के पश्चात ही

			किमी0 13 हे0मी0 0 से 2 में दीवार क्षतिग्रस्त		23.07.2023 की रात्रि में	28/08/2023	1कमा0 9 स 1 तक मुलवा सफाई का कार्य किया जायेगा। वर्तमान में किमी0 2 हेमी0 4-6 एवं 6-8 में दीवार निर्माण का कार्य प्रगति में है। लगातार हो रही बारिश के कारण कार्य में व्यवधान हो रहा है, जिस कारण मार्ग खोलने में समय लग रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तवाघाट नारायणआश्रम मोटर मार्ग से यातायात चल रहा है।
			किमी0 10 हे0मी0 (8-10) में मूसलाधार बारिश से मार्ग वाशआउट हो गया है। इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई मात्र 2 मी0 रह गई है। जिस कारण जे0सी0बी0 मशीन इस स्थान से आगे नहीं जा सकती। विभागीय गैंग द्वारा एजिंग वाल बनाने का कार्य प्रगति पर है।		29.07.2023 की रात्रि में	28/08/2023	

107	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली (स्पान 50 मी0)	पैदल मार्ग	ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बायीं ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।	30.174444° 80.581389°	06.07.2023 शाम 6 बजे लगभग	वर्तमान में नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात ही ट्राली निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।	पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि0 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राली का बायां अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायां अबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दायां एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त हाने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच
-----	--------------------------------	---	------------	--	--------------------------	---------------------------------	--	---

108	पिथौरागढ़ / नि0ख0, अस्कोट।	दोबॉट रॉथी हल्का वाहन मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 चै0 0.400 से 0.500 में मलुवा व बोल्डर आने से 27 मी0 लम्बाई में मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है।		15.08.2023 शाम 5.30 बजे	बी0आर0ओ0 से सम्पर्क किया गया है। अतिशीघ्र मार्ग खोलने हेतु आग्रह किया गया है।	बी0आर0ओ0 के अन्तर्गत धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग में हिलवेज ऐजेन्सी द्वारा मार्ग चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है, चौड़ीकरण कार्य के दौरान तपोवन के पास हिल साईड में भू-स्खलन होने से अत्यधिक मलुवा व बोल्डर लो0नि0वि0 के मार्ग में आने के कारण लगभग 30 मी0 लम्बाई में मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से यातायात पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु एवं यातायात खोलने के लिए बी0आर0ओ0 एवं हिलवेज कम्पनी से सम्पर्क किया गया है। इनके द्वारा ही शीघ्र मार्ग यातायात हेतु खोलने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
जनपद—चम्पावत								
109	चम्पावत / प्रा0ख0 लो0नि0वि0 चम्पावत	रीठा अमोडी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	km 1.850,2.00,Slip/ Malwa/ drains Boulder /		29-07-2023		मार्ग किमी. 2.00 तक यातायात हेतु खुला है एवं किमी0 2.00 में वास आउट होने के कारण मार्ग बन्द है। जे0सी0बी0 द्वारा कार्य किया जा रहा है।
110	चम्पावत / प्रा0ख0 लो0नि0वि0 चम्पावत	दियूरी बगेडी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	km 2.00,Slip/ Malwa/ drains Boulder /		21-08-2023	21-08-2023 4:00PM	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे0सी0बी0 द्वारा कार्य किया जा रहा है।
111	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट	पटनगॉव कजीना पुनौली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि.मी. 2 व 2 में मलुवा बोल्डर		21-08-2023	21-8-2023 अपरान्ह 5 बजे तक	मार्ग बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
112	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट	धूनाघाट बरमतोड़ा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि.मी. 4 व 4 में मलुवा बोल्डर		21-08-2023	21-8-2023 अपरान्ह 5 बजे तक	मार्ग बन्द है। जे0सी0बी0 कार्यरत है।
जनपद—बागेश्वर								

113	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट	फरसाली पल्ली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1		21.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बंद है।
जनपद-अल्मोड़ा								
114	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	सुनाड़ी मल्ला बिनौला मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km. 01		19.08.2023	02.09.2023	मार्ग में भू-कटाव होने के कारण यातायात हेतु बन्द है, मार्ग में दीवार निर्माण का कार्य किया जा रहा है, दीवार निर्माण होते ही मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
115	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	मजखाली दिगोटी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km. 01		21.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है, जिसे आज सायं तक खोल दिया जायेगा।
116	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सौधार पनुवाद्योखन मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग।	स्लिप, किमी. 3 से 15	सौधार, पनुवाद्योखन	19.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है, जिसे दिनांक 21.08.23 की सायं 4:00 बजे तक खोल दिया जायेगा।
117	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	पैसिया-पीपना मोटर मार्ग का झीपा टनला सीमलीतल लछिगढ़ जाम्हिर खेत होते हुए डभरा तक विस्तार।	ग्रामीण मार्ग।	स्लिप, किमी. 20, 21, 23, 24	कालीगांव, सैणखेत, बबलीयाण	20.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है, जिसे दिनांक 21.08.23 की सायं 5:00 बजे तक खोल दिया जायेगा।
जनपद-नैनीताल								
118	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर	गर्जिया (घुघतीधार) -बेतालघाट - खैरना - ओडाखान-भटेलिया मुक्तेष्वर मार्ग	राज्य मार्ग संख्या 62	किमी0 5, 9, 19 व 22		18.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने की हेतु जे0सी0बी0 मशीन लगायी गयी है।
119	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल	रामनगर-मण्डारपानी- अमगडी बोहराकोट-ओखलदुंगा- तल्ली सेटी- बेतालघाट-रतौड़ा- भुजान-विशालकोट-जैना-रींथी विल्लेख मोटर मार्ग	रा0मा0 सं0 71	किमी0 46 एवं 47 में मलुवा एवं मार्ग वासआउट हो जाने के कारण		18.08.23	22.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने की हेतु जे0सी0बी0 मशीन लगायी गयी है।
120	प्रा0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल	ईष्ट लैगन रोड (राजभवन रोड)	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2		06.07.2023	21.08.2023	रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त है। दीवार निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
121	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर	डोला न्याय पंचायत सम्यर्क मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2, 3 व 4		20.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने की हेतु जे0सी0बी0 मशीन लगायी गयी है।

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 21.08.2023

क्र०सं०	जनपद/खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	किमी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
गढ़वाल मण्डल							
1	PIU Kalsi	Chakrata-Tyuni M.R. Km. 8 (MDR 37) to Jagthan M.R.	VR	Km. 1 (Road washout) and 28, 30, 36 (Boulder)	11.07.23	21.08.2023	(Road washout) and 28, 30, 36 (Boulder and slip
2	PIU Kalsi	Dheora to Deu M.R.	VR	Km. 5 slip on road	28.07.23	21.08.2023	heavy and continue slip falling on road
3	PIU Kalsi	Kharshi link to Baniyana m/r road	VR	Km. 4, 5, and 9	17.08.23	21.08.2023	slip on road
4	PIU Kalsi	Basan Band to Basan M.R.	VR	Km. 1, Slip and boulder	19.08.23	21.08.2023	
5	PIU Kalsi	Sensa Panaysa M.R.	VR	Km. 3, Slip and boulder	19.08.23	21.08.2023	
6	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, देहरादून।	मालदेवता-सेरकी-सिल्ला से भैसवाड गांव मोटर मार्ग	ग्रामीण	km.1.00 2.00,3.00,4.00/Slip	13.08.2023		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।(यातायात के लिए अल्टरनेट मार्ग खुला है।)
7	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड- I, नई टिहरी	भेलुन्ता मय हलेथ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी०01 एवं 02 पर मार्ग बन्द है।	15.07.2023	30.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
8		घूत्तु से गंगी मोटर मार्ग स्टेज द्वितीय	ग्रामीण मार्ग	किमी० 15.00 पर मार्ग बन्द है।	17.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
9	पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०-2, नई टिहरी	आर०के०के० मोटर माग किमी० 35.00 से सतेंगल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 2.00	03.08.2023	21.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है एवं मार्ग कई जगह पूर्णतः वॉशआउट हो गया है।
10		चम्बा-उत्तरकाशी मोटर मार्ग किमी० 72.00 से गोजमेर मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 0.00, 0.150 & 0.550	19.08.2023	21.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
11		थत्पूड से अज़ारना मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 4.00	20.08.2023	21.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
12		बडेथी बनचौरा से धनसी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 1.00	20.08.2023	21.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
13	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि०, नरेंद्रनगर	नरेंद्रनगर से नीर मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	13, 14, 15, 16, 17 (Slip/Boulder)	14.08.2023	21.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
14		कौडियाला-गंगलसी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1, 2, 5, 8 (Slip/Boulder)	14.08.2023	21.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।

15		हिण्डोलाखाल-सोनी (सरोली) से भैंसर्क मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2, 4 (Slip/Boulder)	13.08.2023	21.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
16	पी0एम0जीएस0वाई0 सिंचाई खण्ड-चम्बा	नागणी से मटीयाण गांव मोटर मार्ग	ग्रामीण	कि0स0.1.800 व 6.500 मे स्लिप व बोल्टर	14.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु 6Pm पर उपलब्ध होगा।
17	पी0एम0जीएस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	भुक्की कुजन से तिहार मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	3	14/8/2023	21.08.2023	
18	पी0एम0जीएस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	भंकोली से अगोडा मोटर मार्ग स्टेज-2	ग्रामीण	1,2,8	26/7/23	21.08.2023	
19	PMGSY ID PUROLA	L053-Kamal River to Gundivatgaon MR	VR	KM 1, 2,3	7/22/2023	21.08.2023	
20	श्रीनगर-1	Ghodikhal to dungri MR	VR	Km 2,3,scupper damage	18/08/2023		शासन द्वारा स्वीकृति/धनावंटन के पश्चात कार्य किया जाना संभव होगा
21	श्रीनगर-1	khandyusain to bhuvneswari MR	VR	Km 8/ slip	19/08/2023	21/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
22	श्रीनगर-1	Umrasu to Makroli MR	VR	Km 11/ slip,boulder	20/08/2023	23/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
23	श्रीनगर-2	Manson to masyauwar motor road	VR	km 1	14-07-2023	-	Road closed
24	श्रीनगर-2	Naugaonkhal to surkhet tunakhal motor road	VR	km 4,12,13 22	21-08-2023	22-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
25	श्रीनगर-2	Satpuli to ekeshwar gurad malla motor road	VR	km 1	21-08-2023	22-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
26	कोटद्वार	बल्ली से मथाना मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर,दिनांक 08-08-2023 को क्लाउड ब्रस्टमार्ग एवं कि0मी0 3.00 में सिंक हो गया है।	07-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
27	कोटद्वार	स्यालनी से स्यालकण्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	08-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
28	कोटद्वार	किमसार धारकोट से तिमिलियाणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	08-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
29	कोटद्वार	दुगड्डा-ऋषिकेश रोड के कि0मी0 38.00	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	08-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
30	कोटद्वार	उड्डा से केष्टा मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	09-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
31	कोटद्वार	बल्ली से काण्डई मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	09-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
32	कोटद्वार	गूम से पौखता मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	15-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
33	कोटद्वार	जाखणीखाल अमोला के कि0मी0 07.00 से खरीक मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	17-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
34	कोटद्वार	रिंगालपानी जसपुर रोड से ग्वील गढकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	18-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

35	कोटद्वार	L040-कौडिया-किमसार-धारकोट के किमी0 6.10 से कसाण मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्टर	19-08-23	20-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
36	बैजरौ	सिमडी-काण्डा मल्ला मोटर मार्ग	VR	Km 1.00 ,2.00 & 3.00	19-08-23	24-08-23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
37	बैजरौ	सिमडी-काण्डोली बडी मोटर मार्ग	VR	Km 1.00 & 2.00	19-08-23	24-08-23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
38	सतपुली	जबेरा लिंक से जजेडी मोटर मार्ग	VR	Km 4,6,7 स्लिप एवं बोल्टर	13/08/2023	21-08-23	Road Closed
39	सतपुली	चमेठाबैंड से ढक्सुन मोटर मार्ग	VR	Km 2,6,9,10,11, स्लिप एवं बोल्टर	14/08/2023	21-08-23	Road Closed
40	सतपुली	गुरेथखाल से थापला मोटर मार्ग	VR	Km 2,3, स्लिप एवं बोल्टर	17-08-23	21-08-23	Road Closed
41	कीर्तिनगर	Supaana to Dhari MR	VR	Km 4,5	19/8/2023	30/8/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
42	कीर्तिनगर	Silkakhal to Sarkyana MR	VR	Km 4	20/8/2023	21/8/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
43	एन0पी0सी0सी0 दुगड्डा	आमयौड से जमरगडी मो0मा0	VR	Km 3.000 and 4.000	07-07-23		वॉस आडट
44		Pokhal Mandlu to Khamana MR	VR	km 1,23 Slip Boulders	20/8/2023	23/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
45		Cheilesein Devikhet To Bamoli	VR	km 3,Slip Boulders	20/8/2023	23/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
46		Kinsur to Pokhta	VR	km 3,Slip Boulders	20/8/2023	23/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
47		Naudkhal Mala to Sirasu	VR	Slip Boulders	10/8/2023	23/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
48		Naudkhal Mala to Kota	VR	Road wash out at km 9	11/8/2023	23/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
49		लासी से सरतोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 13.00	17.07.2023	21.08.2023	मार्ग किमी0 13.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है,
50	सैंजी लग्गा मैकोट-बेमरू मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 09.00, 03.00	18.07.2023	21.08.2023	मार्ग किमी0 9.00 व 3.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है, मार्ग खोलने की कार्यवाही गतिमान है।	
51	हेलंग-डुमक मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 12.00	01.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	
52	हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1,2,3,4	6.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	
53	मारवाड़ी-थैंग मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 05,06,07 व 08	6.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	
54	चमोली/ पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 पोखरी	कुहेड मैठाणा रोपा चल्थर कि0 मी0-06 से पलेठी मत्थरपाल भतिंग्याला मोटर रोड	ग्रामीण	किमी0 04.00	7.08.2023	21.08.2023	मोटर मार्ग किमी0 04.00 में वासआउट हो गया है। मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
55		गोविन्द घाट पुलना मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 8.00	11.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
56		पोखरी काण्डई मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 08.00 व 09.00	10.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
57		सरमोला-रानों मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 16.00 व 17.00	10.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
58		सेमी पनाई से उत्तरों मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 7.00 एवं 9.00	10.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
59		गडोरा से चैतुली किरुली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 7.00	10.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
60		निजमूला से गौणा पाणा ईराणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 03	15.08.2023	21.08.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

61		बूंगीधर मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी 12.00 से कोलानी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 2.00 व 4.00	02.07.2023	30.09.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है। उक्त मोटर मार्ग के किमी 01 में सेतु निर्माण का कार्य गतिमान है। उक्त स्थान पर रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जे 0 सी 0 बी 0 मशीन नदी पार न जा पाने के कारण उक्त मोटर मार्ग नहीं खोला जा सका है, मार्ग खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।
62	चमोली / ग्रा 0 नि 0 वि 0, पी 0 एम 0 जी 0 एस 0 वाई 0 कर्णप्रयाग-1	थराली से डुंगी मोटर मार्ग	ग्रामीण	km 5 X-sec 4/15-17 (Washout) & close km 3,4,7,9	14.08.2023	21.08.2023	मोटर मार्ग किमी 05 में 100 मी 0 पूर्णतः वासआउट हो जाने के कारण यातायात हेतु अवरूद्ध है।
63		खेता से तोरती मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 0 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7. 00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15. 00 व 16.00	22.07.2023	30.09.2023	खेता से तोरती मोटर मार्ग किमी 0 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15.00 व 16.00 में बन्द है। किमी 0 2.00 में पिण्डर नदी पर व किमी 0 5.00 में काली गदेरे पर तथा किमी 0 8.00 में धार गदेरे पर ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी द्वारा सेतु का कार्य प्रगति पर है। सेतु न होने के कारण मोटर मार्ग माह नवम्बर तक नहीं खोला जा सकता है। पिण्डर नदी का जलस्तर कम होने पर ही यातायात सुचारु किया जाना सम्भव हो पायेगा।
64		कुरुड़-माणखणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 0 ,02, 3 व 04	20.08.2023	21.08.2023	मोटर मार्ग किमी 0 02. से किमी 0 4.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
65	चमोली / लो 0 नि 0 वि 0 पी 0 एम 0 जी 0 एस 0 वाई 0 कर्णप्रयाग-2	लंगासू से मैखुरा मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी 0 3 व 04	21.08.2023	21.08.2023	मोटर मार्ग किमी 0 3.00 से किमी 0 4.00 में मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
66		चंदिग्याला (चटवापीपल) से सिरण मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 0 1, 02,	21.08.2023	21.08.2023	मोटर मार्ग पर मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
67	एन 0 पी 0 सी 0 सी 0 थराली	Tharali to Painghar	ग्रामीण	KM 4-5-10	20.07.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
68	एन 0 पी 0 सी 0 सी 0 नन्दप्रयाग	Nandkashri Gwaldam mr km 8 to Deosari MR	ग्रामीण	KM 4-5	18.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है।
69		रैतोली जसोली नगरासू मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी 0 9.00	7/30/2022	-	मोटर मार्ग दिनांक 30-07-2022 को किमी 0 9.00 पर पूर्णरूप से वासआउट हो गया है। जिसका प्राक्कलन धनराशि रु 46.63 लाख का गठित कर स्वीकृति हेतु शासन स्तर को प्रेषित किया गया है। धनावंटन होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
70		जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी 0 12.00	7/12/2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी 0 12.00 पर एच 0 पी 0 बैण्ड वासआउट हो गया है। जिसे खोलन अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में मोटर मार्ग पर दूसरे सिरे से यातायात किया जा रहा है।

71	रुद्रप्रयाग / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड रुद्रप्रयाग	गुलाबराय तूना किमी 2 से चिनग्वाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 1 3 6 8	13.07.2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी0 7.00 8.00 पर अत्याधिक मलवा एवं स्लिप आने के कारण मार्ग को खोलना सम्भव नहीं है। किमी 0.00 से 6.00 की बसावट की संयोजकता सीधे रुद्रयाग से है। किमी0 9.00 से 13.00 के बीच की बसावट को पीडा रैतौली मार्ग से होते हुए यातायात की सुविधा उपलब्ध है।
72		नगरासू डाण्डाखाल मोटर मार्ग के किमी0 14.00 से मोला उरोली खरखोटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 12.00	21.07.2023		वर्तमान में मार्ग के प्रारम्भिक विन्दु पर मार्ग पूर्णतः वॉसआउट हो गया है। उक्त स्थान पर वाहनों की आवजाही किया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग के अन्तिम सिरे से समस्त बसावटों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
73		पल्हाडी डूंगर सेमल मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 2.00	24.07.2023	21.08.2023	मार्ग किमी0 2.00 पर वॉसआउट हो गया है जिसे खोलना अभी सम्भव नहीं है।
74		मुसादुंग-पाली मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 1.00 के मध्य	19.07.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
75	रुद्रप्रयाग / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड जखोली	कुणजेठी से ब्युंखी मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 2.00 से 4.00 के मध्य	05.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
76		जखोली गुप्तकाशी किमी0 80.30 से तालजामण मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 0.00 से 1.00 के मध्य	08.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
77		Tala brangali to paw durgadahar makku-math MR	ग्रामीण सड़क	KM 1-2	1.08.2023	25.08.2023	The motorway is completely washed out at KM 1
78		chopda to udamanada	ग्रामीण सड़क	km 12-13-14-15-16	18.08.2024	25.08.2024	The motorway is completely washed out at KM 15
79	एन0पी0सी0सी0 अगस्त्यमुनि	Ukhimath to kimana karokhi MR	ग्रामीण सड़क	km-3-4-5-6	19.08.2024	25.08.2024	मार्ग यातायात अवरुद्ध है।
80		Sayali to Pata MR	ग्रामीण सड़क	km-1,4,6	19.08.2024	22.08.2024	मार्ग यातायात अवरुद्ध है।
81		Mansoona to gadbu MR	ग्रामीण सड़क	km-1	19.08.2024	21.08.2024	मार्ग यातायात अवरुद्ध है।
कुमांऊ मण्डल							
82	I.D Bageshwar	कठपुडियाछीना-सेराघाट से नायलमाफी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 में भू-धसाव एवं किमी0 5 में प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त।	26-07-2023	25.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
83	R.W.D Kapkot	कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से काफली कमेडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3 एवं 4 में मलवा व बोल्टर आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त	04.07.2023	25.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
84		फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग किमी0 21 से 32	ग्रामीण	किमी0 25 व 26	08.08.23	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

85	सिचाई खण्ड ज्योलीकोट	फतेहपुर से बेल बसानी मोटर मार्ग किमी 11 से 20	ग्रामीण	किमी 15,19	02.08.23	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
86		एन0एच0 87 किमी 92 से मल्यूटी मो0मा0	ग्रामीण	किमी 2, 3, 11 एवं 12	03.08.23	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
87		बजून से अधौड़ा किमी 3.00 से अक्सू (गैरखेत) मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 4, 5	07.08.23	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
88		एल 32 किमी 20 से बानना	ग्रामीण	किमी 8 9	14.08.23	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
89		फतेहपुर से बेल बसानी मोटर मार्ग किमी 0 से 10	ग्रामीण	किमी 3,5,6,8	09.08.23	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
90	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, काठगोदाम	पदमपुर से सुवाकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 4,5,6, मलवा आना	19.08.2023	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
91		कौन्ता ककोड हरीशताल मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 4,8,9,10 मलवा आना	8/20/2023	8/22/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
92	हल्द्वानी	देवीपुरा सोड किमी 13 से बाघनी	ग्रामीण	किमी 1 2	10/8/2023	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
93		भण्डारपानी पाटकोट किमी 6 से अमोठा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 8.10	18.08.2023	22-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
94	Didihat	डीडीहाट-आदीचौरा से हुनेरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	चैनेज संख्या 3.100 में मार्ग वॉसआउट, चैनेज संख्या 3.250 में कॉजवे पर मलुवा, चैनेज संख्या 6.100 से चैनेज संख्या 6.200 में भारी मात्रा में मलुवा, चैनज संख्या 6.900 से चैनेज संख्या 7.650 व किमी 8.00 में मलुवा तथा बोल्टर	23.05.2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
95		छिरकिला से जम्कू मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 2	14-07-2022	31-08-2023	जे0सी0बी0 एवं श्रमिक कार्यरत है।
96		मसूरी-काण्डा-होकरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Due to landslide in different kms and defect Cutting work in blackspot,	28-06-2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

97	PMGSY PWD Dharchula	बॉसबगड़ से कोटा-पन्द्रपाला माटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	70 मी0 भाग वॉसआउट किमी 15.300, 40 मी0 भाग वॉसआउट किमी 14.500,	28-06-2023	Required protection work , estimate for same in progress	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
98		डोर से सेंगराथी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 8,9,10 Slip/Boulder boulder 100m washed out	04-08-2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
99		कालिका से खुम्ती मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 11,12,13 Slip/Boulder	07-08-2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
100		मदकोट से तोमिक मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 11,12 Slip/Boulder	14-08-2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
101		आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 5 में 100मीटर वाशआउट	16-08-2023	22-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
102		नाचनी से भैंसकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 Slip/Boulder	18-08-2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
103	NPCC Munsyari	नाचनी से बांसबगड़ कोटा मो0मा0 से राया बजेता मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	KM 9.2, 10.5 & Road opened till KM 12 after this road is washout	06.08.2023	21-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
104	Champawat	सिप्टी-अमकड़िया मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km. 2,3 Heavy Slip/Boulders	21.08.2023	21.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
105	Lohaghat	वल्सों से पुनियाल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3,4 Slip/Boulder	21-08-2023	22-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
106	NPCC Champawat	धौन रोड से बडोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 4 Slip/Boulder	21-08-2023	22-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।

वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतु/पुलिया का विवरण

धनराशि लाख रु० में

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रा०मा० खण्ड, डोईवाला	रा०मा० संख्या- 707ए त्यूनी - चकराता - मसूरी -बाटाघाट (कि०मी० 0 से 127) (कि०मी० 154 से 175)	12.00	रा०मा० संख्या- 707ए	-	सेतु की विगवॉल क्षतिग्रस्त	-	-	-	0.00	10.00	दिनांक 10.07.2023 को मार्ग के कि०मी० 58 चैनैज 57.350 में स्थित Single Lane Class 'B' सेतु की विग वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग उक्त स्थान पर भारी वाहनों हेतु असुरक्षित है, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1332/4सी दिनांक 10.07.2023 द्वारा जिलाधिकारी देहरादून एवं विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			12.00	रा०मा० संख्या- 707ए	-	सेतु का अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त	-	-	-	0.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। अत्यधिक वर्षा के कारण कि०मी० 16 में स्थित सेतु के अबटमेन्ट में कटाव हो रहा है।
2	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली	बूढाकेदार अगुण्डा मोटर मार्ग के कि०मी०- 7 में स्टील गर्डर सेतु (झाला कोटी मोटर मार्ग के कि०मी० 1) में 30 मीटर स्‍पान स्टील गर्डर का सुरक्षात्मक कार्य।	30	ग्रामीण मार्ग	.	सुरक्षात्मक कार्य	सुरक्षात्मक कार्य	26-07-2023	08-05-2023	0.00	20.00	उक्त सेतु के Abutment में स्काउरिंग होने के कारण सेतु के दायीं ओर का Abutment क्षतिग्रस्त हो गया था। सेतु की तत्कालिक मरम्मत कर यातायात हेतु सुचारु कर दिया गया है। भविष्य में अधिक जलस्राव होने की स्थिति में सेतु को सुरक्षित बनाने हेतु आगमन आगमन अथ०अभि०, ठर्रा वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी के पत्रांक 4198/असी-8/2023 दि० 16.8.23 द्वारा लागत रु० 19.88 लाख मु०अभि०, लो०नि०वि०, पौड़ी को प्रेषित। तथा स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित कर दी गई है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु खुला है।
3	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर	झालवाला मुनिकीरेती में चन्द्रभागा नदी पर पुल का निर्माण (मोटर मार्ग) आर०सी०सी० बाक्स कलवर्ट टाईप।	100	अन्य जिला मार्ग चंद्रभागा नदी	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	प्लम क्षतिग्रस्त/ एप्रोच वाशआउट	14.08.2023	14.08.2023	0.00	30.00	सेतु के प्लम क्षतिग्रस्त एवं एप्रोच वासआउट हो गया है। वर्तमान यातायात हेतु उपलब्ध है।
4	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर	हेवल नदी पर हाडीसेरा में पैदल सेतु	30	ग्रामीण मार्ग हेवल नदी	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एप्रोच वाशआउट	15.08.2023	15.08.2023	0.00	20.00	एप्रोच वासआउट हो गया है। मार्ग असुरक्षित है, परन्तु लोगों आवाजाही है।
5	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर	हरिद्वार-बद्रीनाथ मो०मार्ग के कि०मी० 28.00 में स्व०ग्राम के पास झूलापुल का निर्माण	220.40	गंगा नदी	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	-	17.08.2023	17.08.2023	0.00	30.00	झूलापुल की प्रोटेक्सन वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में दोपहिया वाहन हेतु प्रशासन द्वारा बंद किया गया है, परन्तु लोगों की आवाजाही जारी है।
6	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	पीपलकोटी-मट-बेमरू पैदल मार्ग के कि०मी. 10 में लुदाऊँ गधेरे पर अस्थाई लकड़ी का पुल	15 Mtr	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	दिनांक 05.08.2023 की रात्रि को हुई अतिबृष्टि के कारण उक्त अस्थाई लकड़ी का सेतु बह गया है। वॉश-आउट	5.9.2023	-	0.00	4.50	दिनांक 05.08.2023 की रात्रि को हुई अतिबृष्टि के कारण उक्त अस्थाई लकड़ी का सेतु बह गया है। यातायात हेतु बन्द है।
7	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	सलबगड बूरा मोटर मार्ग के कि०मी. 1 में स्टील गर्डर सेतु।	38.70 Mtr	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	-	यातायात हेतु उपलब्ध है।	-	0.00	50.00	दि. 14.08.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण सेतु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। सेतु के दायीं साइड के अपस्ट्रीम में कटाव होने के कारण दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे सेतु के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ गयी है। जिस कारण दीवार निर्माण किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में मार्ग पर यातायात चालू है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	नन्दप्रयाग-घाट-सुतोल- कनोल मोटर मार्ग के किमी. 37 में स्थित सेतु।	30 Mtr	मुख्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	-	यातायात हेतु उपलब्ध है।	-	0.00	16.00	दि. 14.08.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण सेतु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। सेतु के दायीं साइड के अपस्ट्रीम में कटाव होने के कारण सेतु के एवटमेन्ट के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ गयी है। अतः सेतु के एवटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य किया जाना अति आवश्यक है। वर्तमान में मार्ग पर यातायात चालू है।
9	निर्माण खण्ड, थराली	थराली पैनगढ़ मोटर मार्ग के किमी० 01 में स्टील गार्डर सेतु, +बैली ब्रिज।	24.00 +18	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	वॉश-आउट	15.10.2023	-	60.00	718.00	दिनांक 14-08-2023 को भारी वर्षा के कारण सेतु नदी में पानी के तेज बहाव के कारण वॉश-आउट हो गया है। बैली ब्रिज स्पान 45-60 मी० की आवश्यकता है। वर्तमान में वास्तविक स्पान ज्ञात करना संभव नहीं है। मार्ग यातायात हेतु बंद है। अस्थायी व्यवस्था के तहत दि. 15.10.2023 तक यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10	निर्माण खण्ड, थराली	डुंग्री रतगांव मोटर मार्ग का किमी० 4 में बैली ब्रिज।	18 Mtr	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	वॉश-आउट	15.11.2023	-	75.00	600.00	दिनांक 14-08-2023 को भारी वर्षा के कारण सेतु नदी में पानी के तेज बहाव के कारण वॉश-आउट हो गया है। बैली ब्रिज स्पान 45-60 मी० की आवश्यकता है। वास्तविक स्पान ज्ञात करना अभी संभव नहीं है। यातायात हेतु बन्द है। अस्थायी व्यवस्था के तहत दि. 15.11.2023 तक यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।
11	निर्माण खण्ड, ऊखीमट	मस्ता-मदमहेश्वर पैदल मार्ग के कि.मी. 5 बणतोली में	90 Mtr	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	दिनांक 14-8-2023 को भारी वर्षा के कारण सेतु नदी के तेज बहाव के कारण पूर्ण रूप से बह गया है।	25.8.2023	-	20.00	1000.00	दिनांक 14-08-2023 को भारी वर्षा के कारण सेतु नदी में पानी के तेज बहाव के कारण मोखण्डा गाड़ में पूर्ण रूप से बह गया है। मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। यातायात हेतु बन्द है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	नि०ख०,दुगड़डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत मालन नदी पर स्थित	325 मी०	मुख्य जिला मार्ग।	पूर्ण क्षतिग्रस्त	एवटमेंट एवं विंगवाल		05-07-2023	20-07-2023	250.00	1200.00	दिनांक 13/07/2023 को हुई अत्याधिक वर्षा के कारण चिल्लरखाल-सिगड़डी-कोटद्वार-पाखरौ मोटर मार्ग के कि०मी० 8 में मालन नदी में बाढ़ आने के कारण नदी के ऊपर पूर्व निर्मित 325 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० मोटर सेतु के पियर नं० 9 में स्काउरिंग होने के कारण पियर नं० 9 Tilt हो गया था, जिसके कारण सेतु के पैनल 9 क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सेतु के ऊपर से वाहनों का आवागमन बन्द हो गया है। उपरोक्त सेतु के क्षतिग्रस्त होने पर भाबर क्षेत्र में हल्के वाहनों का आवागमन कण्वाश्रम की ओर से किया जा रहा है। भारी वाहनों के आवागमन हेतु उपरोक्त पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त सेतु से लगभग 1 कि०मी० डाउनस्ट्रीम में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थाई वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु आर०सी०सी० हयूम पाइप कल्वर्ट एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 15.08.2023 है। उपरोक्त क्षतिग्रस्त मालन सेतु के पुर्ननिर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सेतु के पुर्ननिर्माण में लगभग 9 माह का समय लगने की सम्भावना है।
13	प्रा०ख०, लेसडौन	खैरासैण-डौर-नगधार-बयाली मोटर मार्ग।	24 मी०	ग्रामीण मार्ग।		सेतु के विंगवाल क्षतिग्रस्त				2.00	40.00	यातायात हेतु सुलभ
14	प्रा०ख०, लेसडौन	सतपुली- दुधारखाल- धारकोट, सतपुली-सिसल्डी मोटर मार्ग (लोधी-रिखोला)।	6 मी०	प्रमुख जिला मार्ग।		एवटमेंट एवं विंगवाल				1.00	15.00	यातायात हेतु सुलभ
15	नि०ख०,बैजस	पंचपुरी से अरकण्डई ग्राम हेतु पैदल मार्ग पर स्थित स्टील गर्डर पैदल सेतु	30 मी०	ग्रामीण मार्ग।		एवटमेंट के नीचे बेड में स्क्वैरिंग हो रही है।				3.00	5.00	सेतु आवागमन हेतु खुला है। रिटेनिंगवाल क्षतिग्रस्त। मरम्मत कार्य करा दिया गया है।
16	नि०ख०,बैजस	थलीसैण-बूगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला के किमी० 4 में	12 मी०	(राज्य मार्ग संख्या 52)	पूर्ण क्षतिग्रस्त					60.00	300.00	सेतु आवागमन हेतु बन्द है। यातायात हेतु बैली ब्रिज लगाया जा रहा है।
17	नि०ख०,बैजस	थलीसैण-बूगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला के किमी० 6 में	12 मी०	(राज्य मार्ग संख्या 52)		पुल के दायें एवटमेंट में अत्याधिक स्क्वैरिंग				20.00	60.00	सेतु आवागमन हेतु खुला है।
18	नि०ख० दुगड़डा	विकास खण्ड दुगड़डा में खो नदी पर स्थित 100 मी स्पान गाडीघाट सेतु।	100 मी०	ओ०डी०आर०						600.00	170.00	आंशिक क्षतिग्रस्त (पुल में जाने हेतु पहुँच मार्ग भू कटाव की वजह से बह गया है। Abutment की Footing दृष्टिगोचर हो गई है, जिसमें अत्याधिक मात्रा में स्क्वैरिंग हो गई है। सेतु आवागमन हेतु बन्द है।
19	नि०ख० दुगड़डा	ग्राम सभा सीला में स्थित झम्पा पैदल झूला पुल।	40 मी० स्पान	ग्रामीण मार्ग।	पूर्ण क्षतिग्रस्त 09.08.2023					25.00	50.00	अत्याधिक वर्षा के कारण पुल के दायें एवटमेंट में अत्याधिक स्क्वैरिंग एवं दायें एंकर ब्लाक पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। सेतु हेतु पहुँच मार्ग भू कटाव होने की वजह से बह गया है। सेतु आवागमन हेतु बन्द है।
20	प्रा०ख० उत्तरकाशी	ज्ञानसू साल्ड मोटर मार्ग के किमी०	12.00	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु की विंग वाल	14-Jul-23	14-Jul-23	0.00	3.90	मार्ग यातायात हेतु खुला है। सेतु की विंग वाल क्षतिग्रस्त ह।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	नि०ख० पुरोला	पुरोला गॉव एवं लो०नि०वि० के निकट पैदल स्टील गर्डर सेतु	30	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य			0.00	10.00	सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त है। सेतु यातायात हेतु खुला है।
22	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	कैनाल रोड बालासुन्दरी मन्दिर गंगोत्री विहार ग्रीन व्यू अपार्टमेन्ट मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	40 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	29.45	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
23	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	धोरण आई.टी. पार्क मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	65 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	5.50	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
24	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	सहस्रधारा –चामासारी मोटर मार्ग	24 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	10.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
25	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्रधारा के किमी०-4)	48 M	अन्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	अपस्ट्रीम में एबेटमेन्ट की सुरक्षा हेतु तटबन्ध दीवारे क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	20.00	अपस्ट्रीम में एबेटमेन्ट की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त तटबन्ध दीवारे का कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
26	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्रधारा के किमी०-5)	18 M	अन्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	14.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
27	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	थानगांव बुटोली पैदल मार्ग	30 M	पैदल मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	5.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु अवरूद्ध है।
28	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	बड़वा लांघा मोटर मार्ग स्थित सेतु	100 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	प्रोटेक्शनवाल	-	-	0.00	10.00	सेतु के डाउनस्ट्रीम में बनी एप्रेन क्षतिग्रस्त हो गई है जिसका में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु खुला है।
29	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	कण्डोली चीडोंवाली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 हैमी० 2-4 में रिस्पना नदी पर स्थित पुल	30M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य।	-	-	0.00	6.00	सेतु के डाउनस्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	एनफील्ड भोजावाला मार्ग में आर०सी०सी० सेतु (ग्रामीण मार्ग)	17 M	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।			0.00	80.00	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।
31	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	लम्बरपु बरोटीवाला अम्बाड़ी मोटर मार्ग के कि.मी. 9 में स्थित आर्च सेतु	12 M	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	एबटमेंट क्षतिग्रस्त			0.00	60.00	सेतु 70 साल पुराना है, जिसके एबटमेंट क्षतिग्रस्त हो गया है नया पुल बनाया जाना आवश्यक है। यातायात हेतु खुला है।
32	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	जनपद देहरादून में सुसवा नदी पर दौड़वाला दूधादेवी में सेतु (ग्रामीण मार्ग)	80 M	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के किनारे स्थित पुश्ता क्षतिग्रस्त			0.00	10.00	दिनांक 13.08.2023 की भारी वर्षा से सेतु के किनारे स्थित पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। यातायात हेतु खुला है।
33	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	भल्ला फार्म नं० 20 रेलवे फाटक के पास स्टील गर्डर सेतु।	30	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एप्रोच मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त	11-07-2023	11-07-2023	0.00	5.00	सेतु के एप्रोच की दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। यातायात हेतु खुला है।
34	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	डोईवाला बुल्लावाला मार्ग पर स्थित 100 मी० स्पान बाक्स सैल पुल।	100	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	13-07-2023	13-07-2023	0.00	40.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में 45 मी० लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य हेतु लगाये गये ब्लॉक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में 1 पोकलेन एवं 2 जै०सी०बी० कार्यरत है। सेतु पर भारी वाहनों का यातायात बन्द है।
35	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	थानों-भोगपुर मार्ग के किमी० 4-5 में जाखन नदी पर स्थित आर०सी०सी० सेतु	123	अन्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-07-2023	14-07-2023	0.00	115.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य (विंग वाल, कट ऑफ वाल, बैड ब्लॉक, फर्श आदि) क्षतिग्रस्त हो गये हैं। सेतु के थानों साईड की एप्रोच दिनांक 14.08.2023 को वाश आऊट हो गई है। जिसे दिनांक 16.08.2023 को यातायात हेतु अस्थाई रूप से खोल दिया गया है। वर्तमान में 2 पोकलेन, 2 जै०सी०बी०, 2 ट्रेक्टर एवं 1 टिप्पर कार्यरत है। यातायात हेतु खुला है।
36	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	मालदेवता द्वारा मार्ग किमी० 1 में स्टील गर्डर सेतु	48	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के अबटमेंट की नींव पर कटाव	07-08-2023	07-08-2023	0.00	15.00	दिनांक 05.08.23 एवं 06.08.23 को बादल नदी एवं सौग नदी में अत्यधिक पानी आने से सेतु के बाये अबटमेंट की नींव में कटाव हो गया है। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
37	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	रूपा फार्म भट्टोवाला मार्ग पर बंगाली नाले पर 40 मी० आर. सी.सी. सेतु	40	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	15.00	दिनांक 14.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के डाऊन स्ट्रीम में कटाव हो गया है जिससे सेतु की सुरक्षा हेतु किये गये सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
38	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	गुमानीवाला भुट्टोवाला मार्ग किमी० 1	24	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	10.00	दिनांक 14.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	रूपा फार्म मार्ग के किमी० 3	24	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	5.00	दिनांक 14.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
40	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	गुमानीवाला व ग्राम सभा भुट्टोवाला के मध्य टोनिया नामक स्थान पर स्टील गर्डर सेतु।	24	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	5.00	दिनांक 14.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
41	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	ऋषिकेश भानियावाला मार्ग के किमी० 16 से एअरपोर्ट, थानों रायपुर 6 नं० पुलिया फब्वारा चौक होते हुए अग्रवाल बैकर्स तक मार्ग के किमी० 21 में आर०सी०सी० सेतु।	270	राज्य मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	40.00	दिनांक 14.08.2023 को सौंग नदी में आई बाढ़ के कारण सेतु के सुरक्षात्मक कार्य यथा सी०सी० ब्लाक, स्पर एवं पिचिंग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में 3 पोकलेन, 3 जे०सी०बी०, एवं 3 टिप्पर कार्यरत हैं। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
42	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	डोईवाला के अन्तर्गत मोहम्मदपुर बड़कली के लिये सुसवा नदी पर प्रोस्ट्रैड कंक्रीट सेतु।	125	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के अबटमेंट की नींव पर कटाव	18-08-2023	18-08-2023	0.00	5.00	दिनांक 17.08.23 एवं पूर्व में सुसवा नदी में अत्यधिक पानी आने से सेतु के बाये अबटमेंट की नींव में कटाव हो गया है। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
43	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	24 M	मुख्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	पुल के नीचे जेकेटिंग एवं दांयी तरफ एवटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण पुल के दांयी तरफ एवटमेंट के नीचे वाला भाग खोखला हो गया है एवं एप्रोच की रिटेनिंग वाल व विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में जल स्तर ज्यादा होने के कारण एवटमेंट में सही क्षति का आकलन नहीं किया जा पा रहा है। जल स्तर कम होने के कारण सही क्षति का आकलन किया जाना सम्भव हो पायेगा। तदपश्चात आगणन गठित करने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
44	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	8 M	मुख्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एवटमेंट के दोनों ओर की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	2107/2023	2107/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण दोनों ओर ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ एवटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त व नीचे की ओर दोनों साइड पानी से कटाव लगने के कारण पुल गिरने की सम्भावना है। जिस हेतु दोनों ओर मरम्मत करवाना अतिआवश्यक हैं। आगणन गठित करने की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
45	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	भेल बैरियर नं० 6 पुलिया	2	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अबटमेंट क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	15.00	दिनांक 12.07.2023 को तीव्र जलबहाव के कारण अबटमेंट क्षतिग्रस्त होने से पुलिया में यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया। वर्तमान में ह्यूम पाइप व गनी बैग द्वारा मार्ग को हल्के यातायात हेतु खोला गया है। आवश्यक होगा। मार्ग हल्के वाहन हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग मे अनंकी पुल	304	राज्य मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		डायवर्जन बह गया है डाउनस्टीम में प्रोटेक्शन वर्क क्षतिग्रस्त अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी० सेटलमेण्ट हो गया है।	12.07.2023 28.07.2023	12.07.2023	80.00	4570.00	दिनांक 13.07.2023 को अनेकी नदी में अत्यधिक जलबहाव के कारण 304 मीटर स्पान के सेतु के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी० सेटलमेण्ट हो गया जिस कारण सेतु यातायात हेतु असुरक्षित हो गया। मार्ग को वर्तमान में बैली ब्रिज द्वारा हल्के वाहन हेतु खोला गया है।
47	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग के किमी 01 में पुलिया	6	राज्य मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अप्राच मार्ग क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	2.50	दिनांक 12.07.2023 को गंगा नदी में मिलने वाले नहर में अतिवृष्टि के दौरान तीव्र जलबहाव के कारण पुलिया का अबे्टमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे कि स्लैब में भी सेटलमेन्ट होने से पुलिया के अप्रोच भी बह गये हैं। वर्तमान में हयूम पाइप व गनी बैग द्वारा मार्ग को हल्के यातायात हेतु खोला गया है।
48	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	कटारपुर चांदपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 में पुलिया	4	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अत्यधिक जलबहाव से मेसनरी अबे्टमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे कि स्लैब में भी सेटलमेन्ट होने से पुलिया के अप्रोच भी बह गये हैं।	15.07.2023	14.07.2023	5.00	25.00	दिनांक 15.07.2023 को नहर के जल के निकासी हेतु पूर्व में वेन्टेड काजवे बनाया गया था जो इस आपदस्थिति की अतिवृष्टि के दौरान तेज जलबहाव व मलवा आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। वेन्टेड काजवे के कुट हयूम पाइप टूट गये जिससे काजवे की उपरी स्लैब घंस गयी व सतह क्षतिग्रस्त हो गयी। वर्तमान में वायरक्रेट व जी०एस०बी० के द्वारा माग्र को हल्के वाहनों हेतु खोला गया है।
49	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	हुर्गागढ से मस्तफाबाद मोटर मार्ग के किमी 1 शिवगढ में वेन्टेड काजवे	15	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	अत्यधिक जलबहाव व गाद आने से काजवे के हयूम पाइप एवं काजवे की सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त	25.07.2023	26.07.2023	4.00	100.00	दिनांक 24.07.2023 को सेतु में सेटलमेन्ट एवं अप्रोच क्षतिग्रस्त होने से सेतु के उपर से यातायात बन्द हो गया है। वर्तमान में वायरक्रेट व गनी बैग द्वारा आंशिक मरम्मत कर मार्ग को अत्यंत हल्के वाहनों हेतु खोला गया है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	बहादुराबाद अलीपुर सुकरासा अम्बुवाला मोटर मार्ग के किमी 8 में सुकरासा पुल (बाक्स कलवर्ट)	30	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		बाक्स कलवर्ट में धंसाव एवं अप्रोच क्षतिग्रस्त	08.08.2023	09.08.2023	15.00	540.00	दिनांक 07.08.2023 को तीव्र जलबहाव के कारण अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो जाने से पुलिया का स्लैब एक ओर झुक गया एवं पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी एवं यातायात बाधित हो गया। वर्तमान में हयूम पाइप व गनी बैग द्वारा मार्ग को हल्के यातायात हेतु खोला गया है।
51	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	शाहपुर-भौगपुर-रायसी मोटर मार्ग।	2.00	राज्य मार्ग-67		आंशिक	तेज बहाव के कारण कटाव हो गया है।	20.07.2023	19.07.2023	1.00	5.00	दिनांक 17.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नाले का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से पुलिया के एबेटमेंट में भूमि कटाव हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
52	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम लादपुर में सोलानी नदी पर 360 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड सेतु एवं पहुँच मार्ग।	360.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	सेतु के दांयी ओर के एबटमेन्ट व पहुँच मार्ग में निरन्तर नदी के तेज जलप्रवाह से अधिक कटाव हो रहा है।	30.8.2023	-----	5.00	1000.00	दिनांक 12.07.2023 को हुई भारी वर्षा से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी सेतु के दांयी तरफ पहुँच मार्ग की तरफ शिफ्ट हो गयी है जिससे पहुँच मार्ग पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है एवं सेतु को वाहनो के यातायात हेतु पूर्णरूप से बन्द कर दिया गया है। क्षेत्र में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
53	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सीद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग।	6.00	ग्रामीण मार्ग		पूर्ण क्षतिग्रस्त	पूर्ण क्षतिग्रस्त।	18.7.2023 25.8.2023	18.7.2023	6.50	25.00	दिनांक 12.07.2023 व 15.08.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण शसिद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी० 2 में पूर्ण निर्मित आर०सी०सी० पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वाहनो के यातायात हेतु पूर्णरूप से बन्द है। मार्ग को पूर्व में अस्थाई रूप से गनी बैग, मिटटी भरान व पत्थर भरान द्वारा यातायात खोल दिया गया था परन्तु पहाडो में हुई भारी वर्षा से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण के कारण बाढ क्षेत्र में बाढ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से मार्ग में जलभराव एवं पानी के तेज बहाव के कारण सिद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी० 2 में पूर्ण निर्मित आर०सी०सी० पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है, क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
54	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	निरंजनपुर से महाराजपुर मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग में हयूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।	09.07.2023	10.07.2023	0.00	6.00	दिनांक 08.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण, निरंजनपुर-महाराजपुर मार्ग में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	फतवा मोटर मार्ग।	1 मी० ह्यूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग में ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।	12.07.2023	12.07.2023	0.00	5.00	दिनांक 11.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण ग्राम फतवा में ह्यूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
56	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग।	9.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।	11.07.2023	10.07.2023	0.00	7.00	दिनांक 08.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
57	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सेठपुर से बसेडा मो०मार्ग	0.75 मी० ह्यूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 के चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित ह्यूम पाईप कवर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।	12.07.2023	12.07.2023	2.50	6.00	दिनांक 08.07.2023 को हुई भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1 चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित ह्यूम पाईप कवर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
58	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	बहादुरपुर खादर-बसेडा-मलकपुर मो० मार्ग।	6.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 3 के चेनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।	10.07.2023	12.07.2023	1.00	8.00	दिनांक 08.07.2023 को हुई भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 3 के चेनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम मुखियाली अड्डे से चिडियापुर मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।	15.07.2023	14.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 12.07.2023 को हुई भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
60	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	खेडी मुबारिकपुर से न्यामतपुर मार्ग	16.00 & 1.00 mtr Vyas	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के चैनैज 0.800 से 0.900 में हयूम पाईप कल्वर्ट एवं चैनैज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्‍थान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।	30.08.2023	-----	5.00	100.00	दिनांक 12.07.2023 को भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनैज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्‍थान का बाक्स कल्वर्ट पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त सेतु गन्ना विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 16 मी० स्‍थान आर.सी.सी. पुल है एवं वर्तमान में मार्ग बन्द है। क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
61	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	मुण्डाखेडा खुर्द से अकौडा मोटर मार्ग	3.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।	12.07.2023	14.07.2023	2.00	11.00	दिनांक 09.07.2023 को भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
62	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सुल्तानपुर-नेहन्दपुर-बाकरपुर मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।	14.07.23	14.07.2023	1.00	8.00	दिनांक 12.07.2023 को भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
63	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	अकोडा खुर्द से बाणगंगा मोटर मार्ग।	2.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।	18.07.2023	18.07.2023	1.00	6.00	दिनांक 17.07.2023 को भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
64	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	नारसन-हरजौली जट- मुण्डलाना-लण्डौरा -जौरासी - बुढहेडी मोटर मार्ग के केमी० 3.00 से ग्राम बुढपुर जटट होते हुए शमशान घाट तक मोटर मार्ग	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	किमी० 1.20 में पुलिया की पूर्ण लम्बाई में भारी वर्षा व जलभराव होने के कारण मार्ग में कटाव व गड्ढे हो गये हैं।	19.07.2023	20.07.2023	1.50	6.00	दिनांक 17.07.2023 को किमी० 1.20 में पुलिया की पूर्ण लम्बाई में भारी वर्षा व जलभराव होने के कारण मार्ग में कटाव व गड्ढे हो गये हैं। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग।	4.00	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं वाहनों का यातायात बंद हो गया है।	14.07.2023	14.07.2023	5.00	12.00	दिनांक 12.07.2023 भारी वर्षा के कारण सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग के क०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
66	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग।	2.50 mtr & 1.00 mtr Vyas	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 1.00 व 2.00 में दो हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	18.07.2023	18.07.2023	1.00	6.00	दिनांक 17.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 व 2.00 में दो हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
67	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग से रणजीतपुर मोटर मार्ग।	3.00 mtr & 1.00 mtr Vyas	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	19.07.2023	20.07.2023	3.00	12.00	दिनांक 18.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से एवं 3.00 पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
68	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 1.00 में 2 नं. हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	16.07.2023	16.07.2023	3.00	10.00	दिनांक 14.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	3.00 mtr & 1.00 mtr Vyas	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	18.07.2023	18.07.2023	4.00	15.00	दिनांक 16.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
70	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	मुखियाली अड्डे से मुखियाली कलां-चिडियापुर-हरचन्द्रपुर मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	19.07.2023	20.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 17.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
71	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	लक्सर-भुरनी-मथाना-मौहम्मदपुर सहीपुर-मोटर मार्ग	1.00 mtr Vyas Pipe Culvert	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनैज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।	19.07.2023	19.07.2023	2.00	8.00	दिनांक 12.07.2023 भारी वर्षा के कारण मार्ग के चैनैज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
72	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रायसी-सैदाबाद बाईपास मार्ग से खानपुर मार्ग।	Box Culvert	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनैज 7.800 में बॉक्स कल्वर्ट की विगवाल व पडुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है।	18.07.2023	18.07.2023	5.00	15.00	दिनांक 17.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनैज 7.800 में बॉक्स कल्वर्ट की विगवाल व पडुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	लक्सर-ढाढेकी मार्ग से निरोजपुर मार्ग।	6.00& 1.00 Mtr Vyas Hume Pipe	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनैज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनैज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।	14.07.2023	14.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 12.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनैज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनैज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है। एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
74	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम भौवावाली घाट पर निर्मित 175 मी० आर०सी०सी० प्रीस्ट्रड सेतु की पहुँच मार्ग।	175.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	सेतु की पहुँच मार्ग जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।	16.07.2023	14.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 12.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण सेतु की पहुँच जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
75	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम बुडपुर में शमशान घाट तक मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.300 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये है।	18.07.2023	18.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 17.07.2023 भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
76	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	पीरवनी से मुण्डाखेडा कलां (जैतपुर-मुण्डाखेडा मोटर मार्ग)	0.75 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनैज 0.800 से 1.100, चौ 1.200 से 1.400 एवं चौ 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।	19.07.2023	20.07.2023	4.00	15.00	दिनांक 14.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के चैनैज 0.800 से 1.100, चौ 1.200 से 1.400 एवं चौ 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
77	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	खानपुर से रणजीत मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनैज किमी 1.00 से 2.00 में दो नं० हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।	19.07.2023	20.07.2023	3.00	8.00	दिनांक 16.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के किमी 1 व 2 में दो नं० हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	नि०खं०, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली	50 मी०	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	—	ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बांयी ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।	06.07.2023 शाम 6 बजे लगभग बन्द हुआ	15.09.2023 तक (दाया अबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दांये एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच मार्ग एवं एबटमेन्ट निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।)	8.00	10.00	<p>पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि० 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राली का बायाँ अबटमेंट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दाया अबटमेन्ट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दांये एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच मार्ग एवं एबटमेन्ट निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।</p> <p><u>क्षति का आंकलन कर ट्राली के पुनर्निर्माण हेतु एस०डी०आर०एफ० मद के अन्तर्गत रु० 7.16 लाख मात्र का आंगणन मु०अभि० लो०नि०वि० अल्मोडा के पत्रांक-4603/184याता० दि० 07.08.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता देहरादन को प्रेषित</u></p>
79	नि०खं०, अस्कोट।	घट्टाबगड में गोरी नदी क ऊपर स्थित हुड़की पुल।	90 मी०	पैदल मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	—	14.08.2023 10 बजे	14.08.2023 12 बजे	0.50	5.00	स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से श्रमिक लगाकर मार्ग को आवागमन हेतु खोल दिया गया है। मार्ग एवं सेतु की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है। सेतु यातायात हेतु खुला है।
80	प्रा०ख०,लो० नि०वि०, चम्पावत	बुडाखेत के पास पैदल सेतु।	15	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल सेतु के एबटमेन्टों में स्काउरिंग होने एवं का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त।	आवागमन सुचारु है।	आवागमन सुचारु है।	0.00	4.00	पैदल सेतु एबटमेन्टों में स्काउरिंग एवं पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त है, पैदल आवागमन हेतु उक्त पैदल पहुँच मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में आवागमन हेतु पैदल सुचारु है।
81	नि०ख०, लोहाघाट	पडासोंसेरा के पास रूईन गाड पर स्टील गर्डर पैदल सेतु।	36.00	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	—	एबटमेन्ट एवं विंगवाल क्षतिग्रस्त	नया सेतु निर्मित किया जाना है।	नया सेतु निर्मित किया जाना है।	15.00	87.12	ग्राम डसिया एवं पडासोंसेरा को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निर्माण किया जाना है। सेतु का एबटमेन्ट एवं विंगवाल क्षतिग्रस्त। प्रथम चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 4272/21सी० (याता०-द) -03/2023 दिनांक 28.07.2023 द्वारा लम्बाई 36.00 मी स्पान हेतु रु० 4.32 लाख मात्र का मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि०, अल्मोडा कार्यालय को प्रेषित।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	नि०ख०, लोहाघाट	छीड़ा गधेरे में (बसान गाड़) आर०सी०टी-बीम पैदल सेतु।	30.00	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		सेतु पूर्णतया क्षतिग्रस्त है।	नया सेतु निर्मित किया जाना है।	नया सेतु निर्मित किया जाना है।	0.00	72.60	ग्राम छीड़ा व मोकोट को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निर्माण किया जाना है। प्रथम चरण का आगणन स्टील गर्डर पैदल सेतु हेतु रू० 3.60 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 4524/04-याता०/2022 दि० 23-9-2022 के द्वारा शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।
83	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अल्मोड़ा।	बाडेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग के किमी० 37 मंगलता में जैगन नदी पर मोटर पुल	18 मीटर	एस०एच०003	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	मोटर पुल की विंग वाल क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	5.00	दिनांक 07.07.2023 को भारी वर्षा होने के कारण मोटर पुल की दायी तरफ की विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रबल सम्भावना है। वर्तमान में मोटर सेतु यातायात हेतु खुला है।
84	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अल्मोड़ा।	सोना फटक ग्राम के पास जैगन नदी पर पैदल पुल	30मीटर	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल पुल का स्लैब	-	-	0.00	5.00	दिनांक 15.08.2023 को अधिक वर्षा होने के कारण पैदल पुल का स्लैब का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है जिस कारण दुर्घटना की प्रबल सम्भावना है। सेतु आवागमन हेतु खुला है।
85	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	सरदारनगर बैरियादौलत बन्नाखेड़ा मार्ग के कि०मी० 09 चैनेज 800 पर स्थित बौर सेतु	75	राज्य मार्ग सं०-61	-	एप्रोच स्लैब क्षतिग्रस्त	अप स्ट्रीम के बाँयी ओर एवं डाऊन स्ट्रीम के दाँयी ओर एप्रोच स्लैब आंशिक क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	0.00	एस०डी०आर०एफ० मद में प्राप्त धनराशि से कार्य करा लिया गया है। पुल यातायात हेतु खुला है।
86	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	सिरसा शक्तिफार्म कि०मी० 21 पर स्थित 180 मी० स्पान आर०सी०टी० गडर सेतु	180	मुख्य जिला मार्ग	-	एप्रोच क्षतिग्रस्त		-	-	0.00	46.00	पुल यातायात हेतु खुला है।
87	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	बसगर तिलियापुर मार्ग के कि०मी० 2 पर स्थित कटना नदी पर 30 मी० स्पान आर०सी०टी० गडर सेतु	30	ग्रामीण मार्ग		पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त				0.00	80.00	पुल यातायात हेतु खुला है।
88	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	खटीमा मझौला मार्ग के कि०मी० 6 पर टेड़ाघाट पर सेतु	24	एन०एच०		एप्रोच क्षतिग्रस्त				0.00	6.00	पुल यातायात हेतु खुला है।
योग:-										1312.00	11819.57	