

### Road Closed in Monsoon 2023-24

Dated - 24-08-2023

S. No.	Road Category	Total Closed Till Yesterday	Blocked Today	Total Closed (Col. 3 + Col. 4)	Opened Today	Yet to Open (Col. 5 - Col. 6)	Total no. of Machine Deployed
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total Uttarakhand</b>							
1	NH	1	0	1	0	1	1
2	SH	10	10	20	10	10	12
3	MDR	6	6	12	5	7	7
4	ODR	4	5	9	3	6	8
5	VR (Civil)	85	48	133	48	85	87
<b>Total Uttarakhand</b>		<b>106</b>	<b>69</b>	<b>175</b>	<b>66</b>	<b>109</b>	<b>115</b>
<b>6</b>	<b>VR (PMGSY)</b>	<b>132</b>	<b>31</b>	<b>163</b>	<b>31</b>	<b>132</b>	<b>118</b>
<b>Grand Total Uttarakhand</b>		<b>238</b>	<b>100</b>	<b>338</b>	<b>97</b>	<b>241</b>	<b>233</b>

## वर्ष 2023-24 में बाढ़ एवं वर्षा से अवरुद्ध मार्गों का सारांश

धनराशि लाख में

दिनांक 24.08.2023

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो0नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	मार्गों एवं सेतुओं को यातायात खोलने हेतु आवश्यकता (कालम 9+11) (लाख में)	मार्गों, सेतुओं एवं भवनों को पूर्व दशा में लाने हेतु (कालम 10+12+20) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	टिहरी	384	360	24	24	0	4	0.00	100.00	314.63	2979.29	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	314.63	3079.29
2	चमोली	141	121	20	20	0	5	135.00	1388.50	260.64	2137.60	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	395.64	3526.10
3	रुद्रप्रयाग	98	90	8	8	0	1	20	1000.00	291.40	1254.30	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	311.4	2254.30
4	पौड़ी	475	457	18	18	0	8	961.00	1840.00	777.18	2818.64	0	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0	0.00	1738.19	4658.64
<b>योग पौड़ी क्षेत्र</b>		<b>1098</b>	<b>1028</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1116.00</b>	<b>4328.50</b>	<b>1643.85</b>	<b>9189.83</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2759.85</b>	<b>13518.33</b>
5	उत्तरकाशी	166	159	7	7	0	2	0	13.9	307.40	2507.71	34	293.95	35.565	0.00	35.57	0	0	0	307.4	2521.61
6	देहरादून	186	169	17	17	0	25	0.00	619.95	351.28	2436.14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	351.28	3056.09
7	हरिद्वार	191	190	1	1	0	34	172.50	6701.50	485.75	3228.95	34	319.32	118.54	190.00	308.54	0.00	1	100.00	658.25	10030.45
<b>योग देहरादून क्षेत्र</b>		<b>543</b>	<b>518</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>172.50</b>	<b>7335.35</b>	<b>1144.43</b>	<b>8172.80</b>	<b>68</b>	<b>613.27</b>	<b>154.11</b>	<b>190.00</b>	<b>344.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>1316.93</b>	<b>15608.15</b>
8	पिथौरागढ़	121	114	7	7	0	2	8.50	15.00	198.09	639.96	0	0.00	2.20	30.00	32.20	14.00	1	3.50	206.59	658.46
9	चम्पावत	133	133	0	0	0	3	15.00	163.72	104.40	1172.90	0	0.00	37.30	60.00	97.30	0.00	1	7.00	119.40	1343.62
10	अल्मोडा	180	178	2	2	0	2	0.00	10.00	80.56	715.40	0	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0	0.00	80.56	725.40
11	बागेश्वर	92	92	0	0	0	0	0.00	0.00	49.65	287.30	0	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0	0.00	49.65	287.30
<b>योग अल्मोडा क्षेत्र</b>		<b>526</b>	<b>517</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>23.50</b>	<b>188.72</b>	<b>432.70</b>	<b>2815.56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.50</b>	<b>250.00</b>	<b>289.50</b>	<b>14.00</b>	<b>2</b>	<b>10.50</b>	<b>456.20</b>	<b>3014.78</b>
12	नैनीताल	122	118	4	4	0	0	0.00	0.00	165.06	1932.42	12	81.09	0.00	105.00	105.00	0.00	0	0.00	165.06	1932.42
13	उधमसिंहनगर	1	1	0	0	0	4	0.00	132.00	0.00	287.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	419.92
<b>योग हल्द्वानी क्षेत्र</b>		<b>123</b>	<b>119</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>132.00</b>	<b>165.06</b>	<b>2220.34</b>	<b>12</b>	<b>81.09</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>165.06</b>	<b>2352.34</b>
वि०/या० खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल बन्द हुये मार्गों की संख्या	बन्द मार्गों में से खोले गये मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों की संख्या	अवशेष बन्द मार्गों को खोलने का विवरण		क्षतिग्रस्त सेतुओं की			मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वांछित धनराशि (लाख में)	मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख रु में)	जिलाधिकारी को प्रेषित आगणनों की		प्राप्त धनराशि			किया गया व्यय	लो०नि०वि० के भवनों की क्षति की		कुल धनराशि की आवश्यकता (मार्गों, सेतुओं एवं भवनों हेतु)	
					संख्या	तिथि	संख्या	यातायात खोलने हेतु लागत लाख में	पूर्व दशा में लाने हेतु लागत			संख्या	लागत	जिलाधिकारी स्तर से	विभागाध्यक्ष स्तर से	योग		संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
योग लो०नि०वि०		2290	2182	108	108	0	90	1312.00	11984.57	3386.04	22398.53	80	694.36	193.61	765.00	958.61	14.00	3.00	110.50	4698.04	34493.60
योग एन०एच०		19	18	1	1	0	1	0.00	15.00	2052.96	3053.52	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	2052.96	3076.52
P.M.G.S.Y.		744	612	132	132	0	0	0.00	0	1914.65	14948.70	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1914.65	14948.698
महायोग उत्तराखण्ड राज्य		3053	2812	241	241	0	91	1312.00	11999.57	7353.65	40400.75	80	694.36	193.61	765.00	958.61	14	4	118.50	8665.65	52518.82

नोट-अधिसूची अभियन्ता लो०नि०वि०, लक्सर द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मार्गों को अस्थाई रूप से वाहनो हेतु खोल दिया गया है। विगत कई दिनों से हुई भारी वर्षा एवं मार्गों पर जल भरवा होने के कारण मार्गों की लेपित सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। वाटर लॉगड क्षेत्र होने के कारण मार्गों को सी०पी० इंटरलॉकिंग टार्गैल्स से बनवाना उचित रहेगा।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 24.08.2023

क्र० सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>राष्ट्रीय राजमार्ग</b>								
1	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० धुमाकोट	रा०मा० 119 कोटद्वार, सतपुली, श्रीनगर	57	Km. 33		22.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। अतः यात्रा नहीं की जा सकती है।
<b>राज्य मार्ग</b>								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी० 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30°17'58" N 78°38'45" E	11.07.2023	05-09-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनैज में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगमन मुख्य अभियन्ता गढवाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (!) (याता)०-पौड़ी -2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर रानीपोखरी मोटर मार्ग	राज्य मार्ग संख्या-77	5,6,7,7,8 मलवा सफाई	-	17-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
3	निर्माण खण्ड, थराली	थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं.-90)	SH-90	Slip, boulder & wall damaged	-	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग कि०मी. 43 तक यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। शेष भाग में मार्ग खोलने का कार्य प्रगति में।
4	निर्माण खण्ड, गौचर	कर्णप्रयाग-धारडुंग्री- मैखुरा कण्डारा सोनला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं.-94)	S.H-94	Km. 17	--	24.8.2023	24.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।

5	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	खिरसू खेडाखाल काण्डई खांकरा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-50)	SH-50	km 20 slip & boulder	-	19.8.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 20 में मलवा बोल्टर आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
6	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरां	थलीसैण-बूंगीधार-देघाट-जैनल- मानिला-डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या-52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7 Km 44,43, Scupper damage		20/07/2023	04-09-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्टर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
7	नि0ख0,लो0नि0वि0,पाबो	कर्णप्रयाग नौटी पैटाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं0 34	58, 64	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। मार्ग को खोलने की सम्भावित तिथि 25.08.2023 दिखाई गई थी, लगातार वर्षा होने के कारण मार्ग पर क्रोनिक स्लिप जोन होने के कारण लगातार मलवा/बोल्टर गिर रहे हैं, मार्ग खोलने का कार्य नहीं हो पा रहा है। यदि मौसम अनुकूल होता है, तो मार्ग को दिनांक 31.08.2023 तक खोल दिया जायेगा।
8	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	Km-33, 64, 66	-	24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 1 जे0सी0बी0 मशीन कार्यरत।
9	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग राज्य मार्ग सं0-18,	राज्य मार्ग	Km-32	-	24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
10	नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	गर्जिया (घुघतीधार) -बेतालघाट - खैरना - ओडाखान-भटेलिया - मुक्तेष्वर मार्ग	राज्य मार्ग 62	किमी0 20, 22 व 27 में भारी वर्षा से मलुवा आना		23.08.2023	24.08.2023	दिनांक 23.08.2023 के अपराह्न से हो रही भारी मूसलाधार वर्षा से मार्ग के किमी0 20, 22, व 27 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया है। दिनांक 24.08.2023 तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है।

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 24.08.2023

क्र० सं०	जनपद / खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि०मी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	कॉर्डिनेट्स	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>राष्ट्रीय राजमार्ग</b>								
1	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० धुमाकोट	रा०मा० 119 कोटद्वार, सतपुली, श्रीनगर	57	Km. 33		22.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। अतः यात्रा नहीं की जा सकती है।
<b>जनपद-टिहरी</b>								
1	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी 24 है०मी० 0-2 मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। स्थान बगवालघार	30 <sup>0</sup> 17'58" N 78 <sup>0</sup> 38'45" E	11.07.2023	05-09-2023	उक्त मार्ग राज्य मार्ग की श्रेणी में है, मार्ग के उक्त चैनैज में दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 11.07.2023 से पूर्णतः अवरुद्ध है। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य की निविदा आमंत्रित कर खुल चुकी है। कार्य का आगमन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी के पत्रांक 4893/8 (!) (याता)०-पौड़ी -2022 दि० 15.07.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को प्रेषित कर लिया गया है।
2	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	तुणगी भटकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी 1 स्लिप व बोल्टर		24-08-2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है जिसे सांय 5 बजे खोल दिया जायेगा। विभागीय जे०सी०बी०
3	अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर	पौड़ीखाल से ग्वालानगर मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	कि०मी 4, 5, 6,7,8 स्लिप व बोल्टर		24-08-2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है सांय 7 बजे खोल दिया जायेगा। प्राईवेट जे०सी०बी०
4	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड	कैम्पटी - चढोगी मोटर मार्ग संख्या 12	मुख्य जिला मार्ग	14,15,16/वाशआउट एवं कि०मी० 20	-	18-07-2023	30-08-2023	मार्ग कि०मी 14,15,16 मे वाशआउट हो गया है। उक्त कार्य का आगमन अधि०अभि०, थत्पूड के पत्रांक 1535/01सी० दि० 27.7.2023 द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित।

5	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि, थत्यूड	लालपुल-मुत्सी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,4/वासआउट	-	26-07-2023	30-08-2023	वर्ष 2022 में आयी आपदा के कारण इस स्थान पर पुल वासआउट हो गया था, उसके पश्चात वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात चल रहा था, किन्तु नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण वैकल्पिक मार्ग वासआउट हो गया है। उक्त कार्य का आगणन मु0अभि0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक 6024/08(3)याता-पौड़ी/2021 दि0 31.7.2023 द्वारा प्रथम चरण का आगणन लागत रु0 15.60 लाख का सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून को प्रेषित तथा कार्य का आगणन अधि0अभि0, थत्यूड के पत्रांक 1534/01सी0 दि0 27.7.2023 द्वारा लागत रु0 15.00 लाख का जिलाधिकारी को प्रेषित।
6	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि, थत्यूड	चम्बा-मसूरी मोटर मार्ग के तुरतुरिया से बिडकोट होते हुए नोघर तक मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1,/स्लिप		24-08-2023	24-08-2023	कार्य प्रगति पर है। मार्ग पर स्लिप सफाई हेतु प्राईवेट मशीन कार्यरत है।
7	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि, थत्यूड	सुमन क्यारी बनगांव मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	7,9/स्लिप		24-08-2023	24-08-2023	कार्य प्रगति पर है। मार्ग पर स्लिप सफाई हेतु प्राईवेट मशीन कार्यरत है।
8	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	अदवाणी-बेरनी-रौन्देली हाडीसेरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	3 मलवा सफाई	-	08-08-2023	24-08-2023	उक्त मोटर मार्ग के खड साइट में ग्राम हारीसेरा के मकान होने के कारण कारण भवन स्वामियों द्वारा प्रतिकार न मिलने/स्वीकृति तक मलवा सफाई कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। मार्ग यातायात हेतु बंद है। मार्ग यातायात हेतु खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
9	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर रानीपोखरी मोटर मार्ग	राज्य मार्ग संख्या-77	5,6,7,7,8 मलवा सफाई	-	17-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
10	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	जाजल हाडीसेरा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2 वाशआउट	-	14-08-2023	24-08-2023	मार्ग वाशआउट हो जाने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है।

11	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	सौन्दाडी कैन्सूर मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 मलवा सफाई	-	15-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
12	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	निगेर खनाना मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	6 मलवा सफाई	-	19-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
13	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	डौर तलाई मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 मलवा सफाई	-	17-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
14	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	सोडपानी-चमराडादेवी मोटर मार्ग का पुण्डोरी तक विस्तार।	ग्रामीण मार्ग	11 मलवा सफाई	-	20-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
15	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	भिण्डाथ चमराडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,3 मलवा सफाई	-	20-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
16	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	आगराखाल कसरैला मोटर मार्ग से सल्डोगी होते हुये फर्त तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 मलवा सफाई	-	22-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।



17	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर ओणी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1 से 3 मलवा सफाई	-	22-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
18	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	ओवरी घरगांव दुवाकोटी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	4 मलवा सफाई	-	23-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
19	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	शिवपुरी देखला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	9,10 मलवा सफाई	-	23-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
20	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	गूलर नाई मिण्डाथ संसमण कौडियाला मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	8,14,19 मलवा सफाई	-	24-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
21	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	विडोन-खांकर सुनारकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,4 मलवा सफाई	-	24-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
22	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	कडूड नैचोली भासों फिफ्ल्टी मुख्य जिला मार्ग संख्या-टी0 18	मुख्य जिला मार्ग संख्या-टी0 18	16,17 मलवा सफाई	-	24-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।

23	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	गजा जयकोट फलसारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4.15 मलवा सफाई	-	24-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
24	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर	भरपुर किरोड बौठ मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	5 मलवा सफाई	-	24-08-2023	24-08-2023	मार्ग आंशिक रूप से मलवा आने के कारण सुचारु यातायात हेतु बाधित है। विभागीय जे.सी. बी. मशीन कार्यस्थल पर कार्यरत है। मार्ग यातायात हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को सायं तक खोल दिया जायेगा।
<b>जनपद-चमोली</b>								
25	निर्माण खण्ड, थराली	थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं.-90)	SH-90	Slip, boulder & wall damaged	-	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग कि.मी. 43 तक यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। शेष भाग में मार्ग खोलने का कार्य प्रगति में।
26	निर्माण खण्ड, गौचर	कर्णप्रयाग-धारदुंग्री- मैखुरा कण्डारा सोनला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं.-94)	S.H-94	Km. 17	--	24.8.2023	24.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
27	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	नन्दप्रयाग-घाट-सुतोल-कनोल मोटर मार्ग।	MDR	km 21, 24, 25, 26, 37, 38, 42, 46 (Slip, Boulder & Wall Damage)	30°16'38"N 79°34'34"E	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
28	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	घाट-बांजबगड़ मोटर मार्ग	ODR	Km 8 (Washout, Slip & Boulder)	-	24.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
29	निर्माण खण्ड, पोखरी	पोखरी-हरिशंकर मोटर मार्ग	ODR	KM 6 Washout	30°21'45" N 79°10'05" E	6.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
30	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	बम्बूधार - छिनका - मल्ला नौरी मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2 Slip/Washout	30°24'53" N 79°21'37" E	20.7.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 1, 2 में मलवा आने एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध हो गया है।

31	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	लंगसी – गुलाबकोटी मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1 Slip/Scupper	-	9.8.2023	25.8.2023	मार्ग के कि.मी. 1 क्रास सेक्शन 0/6-7 में स्थित हिल साइड में स्थित भवन स्वामी द्वारा मोटर मार्ग में मकान के नीचे स्थित मलवे को हटाये जाने हेतु आपत्ति की जा रही है, भवन स्वामी से वार्ता की जा रही है।
32	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	सैंजी लग्गा कुजौं मैकोट मोटर मार्ग	V.R.	Km.10 Slip/Washout	30.429098° N 79.404709° E	11.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
33	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	पीपलकोटी – मठ – मथेड़ा मोटर मार्ग	V.R.	Km. 5, 6 Slip/Washout	-	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
34	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	गडोरा – अमरपुर–कम्यार मोटर मार्ग	V.R.	Km. 2, 3, 4 Slip/Washout	30°25'18.83" N 79°26'37.92" E	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
35	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	लवां – दिगोली मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2 Slip/Washout	-	14.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
36	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	मायापुर – श्रीकोट मोटर मार्ग	V.R.	Km. 1, 2 Slip/Washout	-	15.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
37	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	डुग्री – बिजराकोट मोटर मार्ग	V.R.	Km. 5, 6 Slip/Washout	.	16.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
38	निर्माण खण्ड, थराली	डुग्री – रतगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-2- Slip & boulder	30.127070-N 79.515993-E	17.7.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
39	निर्माण खण्ड, थराली	वीणागांव–झगोरगांव मोटर मार्ग	VR	Km.-1 and 2 -Slip & boulder	30.109636-N 79.427856-E	23.7.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
40	निर्माण खण्ड, थराली	कुनारबैण्ड से घेष मोटर मार्ग।	VR	Km.-3,5 and 19 -Slip	30.086431-N 79.605647-E	24.8.2023	24.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।

41	निर्माण खण्ड, थराली	देवाल से खेता मोटर मार्ग।	VR	Km.-7- Slip & boulder	-	24.8.2023	24.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
42	निर्माण खण्ड, थराली	थराली-जुनीधार-गोटिंडा मोटर मार्ग।	VR	Km.-4,5- Slip & boulder	30.031614-N 79.527851-E 30.064029-N 79.534805-E	24.8.2023	24.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
43	निर्माण खण्ड, पोखरी	रानों-सिमखोली मोटर मार्ग	VR	KM 1 Washout	30°17'09" N 79°10'07" E	22.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
44	निर्माण खण्ड, गौचर	बगोली-स्यान-किशनुपर मोटर मार्ग	VR	Km. 4 , 6	--	10.8.2023	30.8.2023	किमी0 4 हेमी0 4-6 एवं 6 हेमी0 4-6 में मार्ग वाश आउट हो गया है।
<b>जनपद-रूद्रप्रयाग</b>								
45	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	खिसू खेडाखाल काण्डई खांकरा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-50)	SH-50	km 20 slip & boulder	-	19.8.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 20 में मलवा बोल्टर आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
46	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	सोनप्रयाग त्रियुगीनारायण मोटर मार्ग। (आर.पी.-5)	MDR	km 4 (8-10) Slip & Boulder	-	24.8.2023	24.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। यातायात हेतु मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।
47	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	नगरासू-डांडाखाल- धनपुर मोटर मार्ग	ODR	km 1 R/wall damage km 2 & 3 Slip & Boulder	30°17' 55.17" N 79°06' 43.26" E	24.7.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 1 में मार्ग का 20 मीटर भाग पूर्णतया वासआउट हो गया है। जिस कारण मार्ग यातायात हेतु पूर्णतया बन्द है।

48	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	विजयनगर-पठालीधार-डांगी सम्पर्क मोटर मार्ग।	ODR	Km 1 Slip & R/wall Damaged	30.401209 N 79.040069 E	14.8.2023	-	उक्त मार्ग 100 मीटर लम्बाई में पूर्ण रूप से वासआउट हो जाने के कारण मार्ग की चौड़ाई शून्य हो गई है। मार्ग के उक्त स्थान पर हिल साईड में आवासीय भवनों के कारण बैक कटिंग किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का कन्सल्टेंट के माध्यम से सर्वे का कार्य, डिजायन का कार्य, डी.पी.आर. गठन का कार्य एवं वैटिंग का कार्य किया जाना है। कार्य हेतु अनुमानित लागत रु. 100.00 लाख (एक करोड़) है।
49	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग	VR	km 3 road washout		26.7.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 3 में दीवार क्षतिग्रस्त एवं भूधसांव व मार्ग वासआउट होने से यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है। जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
50	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	बॉसवाड़ा-बघ्टी बसुकेदार मोटर मार्ग	VR	Km. 1(0-2) R/W (6-8) R/W damagad	30.454584 N 79.075105 E 30.456519 N 79.073957 E	17.8.2023	25.8.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिसे यातायात हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है।
51	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	मस्तूरा-दिलमी-करोखी मोटर मार्ग	VR	Km. 3 (2-4) Washout	-	23.8.2023	28.8.2023	मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। जिसे दिनांक 28.08.2023 तक यातायात हेतु खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
52	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी	गौरीकुण्ड-श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग	BR	km 8,9,10,11,12,13	-	13.8.2023	25.8.2023	मार्ग के किमी0 10, 13 में वासआउट होने से मार्ग आवागमन हेतु अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
<b>जनपद-पौड़ी</b>								
53	नि0ख0,लो0नि0वि0 पौड़ी	कोट तल्ला कोट मल्ला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	5,6,7	29.877136 78.803952	18/08/2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
54	प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन	मस्टखाल-उतिण्डा-बाडियू मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3,4,8,12		19/08/2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

55	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	चाई-गिवाली-रैतपुर मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	6,7,9		20/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
56	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	सिलोगी-घनसाली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2,3,4		22/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
57	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	टकोलीखाल-बीरोंखाल मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3,14		22/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
58	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	कण्डलसेरा-क्वीराली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	4		24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
59	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, लैन्सडौन	धुमाकोट-पिपली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	10		24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
60	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगडडा	नालीखाल-बनचूरी-नैल -कपोलकाटल मोटर मार्ग।	MDR	52		18.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
61	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगडडा	पोखाल-कण्वाश्रम मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	7		09.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
62	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगडडा	काण्डाखाल-खैराणा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	2,3		12.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
63	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगडडा	बिजनी बडी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1,2		16-08-2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
64	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगडडा	काण्डी सीला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2,3,4,5		19-08-2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
65	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगडडा	नौगांव-बुकण्डी मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	8		23.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
66	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरो	थलीसैण-बूगीघार-देघाट-जैनल- मानिला-डोटियाल-मरचुला (राज्य मार्ग संख्या 52)	राज्य मार्ग संख्या-52	km 4 HM-2-4 (Bridge) km 3 HM- 0-2 (R/Wall) km 4 to 7 Km 44,43, Scupper damage		20/07/2023	04-09-2023	उक्त मोटर मार्ग पर दिनांक 20.07.2023 को भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक स्लिप,बोल्डर व पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध हो गया है।
67	नि०ख० लो०नि०वि०,बैजरो	कैन्चूर-रौली-बगवाडी-कुण्ठ-मरोडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 1 ,2 & 3.4	(30°01'44N 79°04'38"E)	21/07/2023	25-08-2023	मार्ग किमी० 4 तक खुला है। उक्त मार्ग के किमी० 4 में रौली गांव पडता है। जहाँ दो स्थानों पर मार्ग 25-25 मी० में पूर्णतः वासआउट है। जिसको खोलने का कार्य किया जा रहा है।
68	नि०ख०,लो०नि०वि०,पाबो	कर्णप्रयाग नौटी पैटाणी मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग सं० 34	58, 64	30.17653 N 79.08051 E	11/07/2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। मार्ग को खोलने की सम्भावित तिथि 25.08.2023 दिखाई गई थी, लगातार वर्षा होने के कारण मार्ग पर क्रोनिक स्लिप जोन होने के कारण लगातार मलवा/बोल्डर गिर रहे हैं, मार्ग खोलने का कार्य नहीं हो पा रहा है। यदि मौसम अनुकूल होता है, तो मार्ग को दिनांक 31.08.2023 तक खोल दिया जायेगा।
69	नि०ख०,लो०नि०वि०,पाबो	त्रिपालसैण गडोली डुग्री मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	1,		24-08-2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
70	नि०ख०,लो०नि०वि०,पाबो	फुरखण्डाखाल शुक्र मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	5		24-08-2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द।
<b>जनपद-उत्तरकाशी</b>								

71	प्रा०ख० उत्तरकाशी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी० 1,2,3,4,5 में वाशआउट		2-Jul-23		वर्तमान में मार्ग निर्माणाधीन है। भारी वर्षा के कारण मार्ग कई स्थानों पर वाशआउट हो गया है, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध है।
72		देवीघार धनारी फोल्ड मो० मा० से भटवाड़ी पंचाणगांव मो०मा०।	ग्रामीण मार्ग	मार्ग किमी० 01 में भारी वर्षा के कारण वाशआउट		22-Jul-23	24-08-2023	मार्ग किमी० 01 में भारी वर्षा के कारण वाशआउट हो गया है जिस कारण यातायात अवरुद्ध है।
73		ज्ञानसू साल्ड उपरीकोट भराणगांव मो०मा०	अन्य जिला मार्ग	किमी० 05 में स्लिप		24-08-2023	24-08-2023	
74	प्रा०ख० भटवाड़ी	सौरा सारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी० 03 में स्लिप के कारण		24-08-2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
75	नि०ख० बड़कोट	कुड़ कोटला मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1,2 स्लिप आने के कारण		15-Jul-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
76		बनास तपूषि कुंड मोटर मार्ग	ग्रा०मा०	किमी० 02 में वासआउट		23-Jul-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
77		नौगांव-पौंटी-राजगढी मोटर मार्ग।	मुख्य जिला मार्ग	किमी० 9 व 10 में मार्ग वासआउट		31-Jul-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

### जनपद-देहरादून

78	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	सहस्त्रधारा कर्लीगाड से सरोना मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 5, 6, 7, 8	-	06/08/2023	25/08/2023	किमी० 5,6 में मलवा आने एवं किमी० 7,8 वाशआउट होने के कारण मार्ग यातायात हेतु बन्द है। 02 जे०सी०बी० कार्यरत है।
79	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	सहस्त्रधारा चामासारी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 5, 6	-	06/08/2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। मार्ग कि.मी. 5 में वाश आउट हो गया है। 02 जे०सी०बी० 1 पोकलैंड, 1 डम्पर कार्यरत है।
80	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	मोलधार - सेरकी - सिल्ला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 3, 4	-	23/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।

81	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	लांघा से बिन्हार मटोगी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 6, 7	Km 6 Latitude- 30028'44.37" N Longitude 77055'19.20" E Km 7 'Lat - 30.48695124 N Long - 77.91346005 E	17/08/2023	15/10/2023	दिनांक 17.08.23 को मार्ग कि0मी0 6, 7 में मलवा आने के कारण बंद हो गया है। भारी अतिवृष्टि के कारण मार्ग के कि0मी0 6 में मार्ग लगभग 600 मीटर लम्बाई में मार्ग पूर्णतः वॉशआउट हो गया है, मार्ग का पुनः समरेखण करना होगा, जिसमें लगभग 02 माह का समय लगने की सम्भावना है। मार्ग लांघा से कि0मी0 6 तक खुला है एवं यमुनापुल हाथीपाव के अन्तिम बिन्दु से 8 कि0मी0 तक खुला है। केवल मध्य में कि0मी0 6, 7 में मार्ग बंद है। इस मार्ग का वैकल्पिक मार्ग यमुनापुल हाथीपाव उपलब्ध है। इस मार्ग पर दिनांक 17.08.2023 को जिलाधिकारी महोदया, मा0 विधायक विकासनगर एवं अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। मार्ग के अवशेष कि0मी0 में मार्ग को समतलीकरण करने हेतु जी0एस0बी0 एवं जी02, जी03 के द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर
82	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग	राज्य मार्ग	Km-33, 64, 66	-	24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 1 जे0सी0बी0 मशीन कार्यरत।
83	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	लखस्यार-लुधेरा-क्यारी - कचटा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 6, 13	-	23/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
84	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	सहिया समाल्टा पानुवा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km- 1, 5, 6	-	24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
85	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग राज्य मार्ग सं0-18,	राज्य मार्ग	Km-32	-	24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।
86	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग का विस्तार।	मुख्य जिला मार्ग	Km-43, 45	-	24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है।



87	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	टुंगरा सम्पर्क मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 2	Lat-30.65584444° Long- 77°53'29.21"	27-06-2023	31/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है तथा मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार्य का आगमन इस कार्यालय के पत्र सं०-469/1सी० दिनांक 03.07.2023 द्वारा रू० 14.16 लाख का उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है, स्वीकृति उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
88	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	माख्ठी-पोखरी-ककनोई मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km- 9	-	24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
89	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	क्यारापुल डामटा से कोटा-म्यंडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km- 21	-	24/08/2023	24/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
90	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	इठारना से देवली मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km- 2	-	14/08/2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
91	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	नालापानी मार्ग से आमवाला (अपर) तक नदी के किनारे मार्ग, पालिटैक्निक होते हुए आई०टी० पार्क तक।	ग्रामीण मार्ग	Km. 2	-	08-08-2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। दिनांक 07.08.2023 को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण कि०मी० 2 पूर्व निर्मित वेन्डेड काजवे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
92	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	घुत्तु गन्धकपानी तक मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km. 2, 3, 4, 5, 7	-	08-08-2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। मार्ग कि०मी० 7 चैनेज 6.600 से 6.700 में दो स्थानों पर मार्ग वाश आऊट हो गया है। जिस कारण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
93	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	पालिटैक्निक आई०टी० पार्क मार्ग से डांडा लखोण्ड मार्ग से कालागॉव तक मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-1	-	08-08-2023	25/08/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।
94	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	जाखन काजवे से श्रीकान्त के घर तक मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km-1	-	16/08/2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, 01 जे०सी०बी० कार्यरत है।

जनपद-हरिद्वार								
95	हरिद्वार/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,लक्सर	सीद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	सिद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी0 2.00 मे पूर्व निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है,		15-08-2023	28-08-2023	पहाडो मे हुई भारी वर्षात् से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ जाने के कारण मार्ग क कि0मी0 2.00 में जलभराव एवं पानी के तेज बहाव के कारण सिद्धडू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी0 2 मे पूर्व निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है,
जनपद-पिथौरागढ़								
96	पिथौरागढ़/ प्रा0ख0,लो0नि0वि 0,डीडीहाट	डीडीहाट दूनाकोट मोटर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	किमी0 6 मलवा/बोल्डर		24/08/2023 दोपहर 2:00 बजे	24/08/2023 सायं 4:30 बजे	उक्त मोटर मार्ग के किमी0 6 में मलवा व बोल्डर आने से मार्ग बन्द है। उक्त स्थल पर मार्ग खोलने हेतु जे0सी0बी0 मशीन कार्यरत है।

97	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट।	तवाघाट थानीधार मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	<p>किमी0 1 से 12 तवाघाट से थानीधार के मध्य जगह-जगह मलुवा आने व दीवारें क्षतिग्रस्त होने से यातायात पूर्णतः बाधित हो गया है।</p> <p>मार्ग के किमी0 2 हेमी0 (4-6), (6-8), किमी0 3 हेमी0 (0-2), (8-10), किमी0 6 हेमी0 (8-10) एवं किमी0 8 हेमी0 (4-6) में प्रतिधारक दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं एवं मार्ग के किमी0 5 हेमी0 (4-6) व किमी0 7 हेमी0 (4-6) (हेयर पिन बैण्ड) में मार्ग वाशआउट हो गया है।</p>	<p>29°58'15.90" / 80°36'3.09" से 29°58'10.9" / 80°36'13.67"</p>	<p>25.06.2023 प्रातः 11 बजे लगभग</p>	<p>28.08.2023</p>	<p>विगत दिनों हुई वर्षा से मार्ग किमी0 1 से 14 के बीच विभिन्न किमी0 में दीवारें क्षतिग्रस्त होने, वाशआउट होने व मलुवा आने से बंद हो गया था। दिनांक 31.07.2023 तक मार्ग किमी0 14 से 9 तक यातायात हेतु खोल दिया गया था। परन्तु दिनांक 31.07.2023 की रात्रि में हुई बारिश से मार्ग के किमी0 10 में भूस्खलन होने से मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो गया। वर्तमान में उक्त स्थान पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण दीवार निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस स्थान पर दीवार निर्माण के पश्चात ही किमी0 9 से 1 तक मलुवा सफाई का कार्य किया जायेगा। वर्तमान में किमी0 2 हेमी0 4-6 एवं 6-8 में दीवार निर्माण का कार्य प्रगति में है। लगातार हो रही</p>
				<p>किमी0 13 हेमी0 0 से 2 में दीवार क्षतिग्रस्त</p>		<p>23.07.2023 की रात्रि में</p>	<p>28.08.2023</p>	

				<p>किमी0 10 हे0मी0 (8-10) में मूसलाधार बारिश से मार्ग वाशआउट हो गया है। इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई मात्र 2 मी0 रह गई है। जिस कारण जे0सी0बी0 मशीन इस स्थान से आगे नहीं जा सकती। विभागीय गैंग द्वारा एजिंग वाल बनाने का कार्य प्रगति पर है।</p>		<p>29.07.2023 की रात्रि में</p>	<p>28.08.2023</p>	<p>बारिश के कारण कार्य में व्यवधान हो रहा है, जिस कारण मार्ग खोलने में समय लग रहा है।</p> <p>वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तवाघाट नारायणआश्रम मोटर मार्ग से यातायात चल रहा है।</p>
98	<p>पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट।</p>	<p>ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली (स्पान 50 मी0)</p>	<p>पैदल मार्ग</p>	<p>ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बांयी ओर का एबटमेन्ट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।</p>	<p>30.174444° 80.581389°</p>	<p>06.07.2023 शाम 6 बजे लगभग</p>	<p>वर्तमान में नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात ही ट्राली निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।</p>	<p>पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि0 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्रॉली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्रॉली का बायां अबटमेंट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दायां अबटमेंट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दांये एबटमेन्ट के क्षतिग्रस्त हाने का खतरा बना हुआ है।</p>

99	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट।	दोबॉट रॉंथी हल्का वाहन मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 चै0 0.400 से 0.500 में मलुवा व बोल्डर आने से 27 मी0 लम्बाई में मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है।		15.08.2023 शाम 5.30 बजे	मार्ग बी0आर0ओ0 द्वारा खोला जाना है। आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।	बी0आर0ओ0 के अन्तर्गत धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग में हिलवेज ऐजेन्सी द्वारा मार्ग चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है, चौड़ीकरण कार्य के दौरान तपोवन के पास हिल साईड में भू-स्खलन होने से अत्यधिक मलुवा व बोल्डर लो0नि0वि0 के मार्ग में आने के कारण लगभग 30 मी0 लम्बाई में मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। जिस कारण यातायात पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु एवं यातायात खोलने के लिए बी0आर0ओ0 एवं हिलवेज कम्पनी से सम्पर्क किया गया है। इनके द्वारा ही शीघ्र मार्ग यातायात हेतु खोलने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। मोटर मार्ग के हिल साईड की ओर कटिंग कर मार्ग यातायात हेतु सुचारु किया जाना है, परन्तु हिल साईड की ओर एन0एच0पी0सी0 का बीजली का एक पोल लगा हुआ है, जिसे अन्य जगह पर शिफ्ट करने हेतु राजस्व विभाग व एन0एच0पी0सी0 से सम्पर्क कर लिया
100	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट।	रूंग सिखा मोटर मार्ग। (निर्माणाधीन)	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1,2 एवं 3 रूंग सिखा के मध्य मलुवा एवं बोल्डर आने से		07 / 2023 से	31.08.2023 तक	मार्ग निर्माणाधीन है। बरसात में मार्ग की पूरी लम्बाई में अत्यधिक मात्रा में मलुवा व बोल्डर आने से आवाजाही/आवागमन बन्द हो गया है। ग्रामीणों के अनुरोध एवं उपजिलाधिकारी धारचूला के पत्रांक 287 /अहलमद/मोटर मार्ग/2023 दिनांक 28.07.2023 के क्रम में प्राईवेट जे0सी0बी0 द्वारा मार्ग खोलने का कार्य प्रगति में है। सम्भवतः मार्ग 31 अगस्त 2023 तक खोल दिया जायेगा।

101	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट ।	बलुवाकोट पंथ्यापौड़ी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 8.600 रौझाड़ के पास बोल्डर आने से मार्ग बन्द है।		23.08.2023 रात्रि में	24.08.2023 शाम 5.00 बजे तक	प्राईवेट जे0सी0बी0 मशीन मार्ग खोलने हेतु भेजी जा रही है। सम्भवतः मार्ग 10 बजे तक खोल दिया जायेगा।
102	पिथौरागढ़ / नि0खं0, अस्कोट ।	जौलजीबी- बगडीहाट -तितरी-रणुवाँ- अमतड़ी मोटर मार्ग।	अन्य जिला मार्ग	किमी0 12 साप पत्थर के पास दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग की चौड़ाई कम हो गई है। यातायात बाधित है।		24.08.2023 प्रातः 7 बजे	24.08.2023 शाम 5.00 बजे तक	इस स्थान पर पूर्व में दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। अस्थाई रूप से दीवार निर्माण कर मार्ग यातायात खोला गया था। परन्तु आज दीवार पुनः क्षतिग्रस्त होने से मार्ग की चौड़ाई अत्यन्त कम हो गई है। जिस कारण यातायात बाधित हो गया है। प्राईवेट जे0सी0बी0 मशीन यातायात खोलने के लिए क्षतिग्रस्त स्थल पर भेजी गयी है।
<b>जनपद-अल्मोड़ा</b>								
103	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	सुनाड़ी मल्ला बिनौला मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	Km. 01		19.08.2023	02.09.2023	मार्ग में भू-कटाव होने के कारण यातायात हेतु बन्द है, मार्ग में दीवार निर्माण का कार्य किया जा रहा है, दीवार निर्माण होते ही मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
104	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	चमखला क्वैरला डभरा मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग।	स्लिप, किमी. 7, 8, 9	डभरा	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु बन्द है, जिसे दिनांक 24.08.2023 की साय् 6:00 बजे तक खोल दिया जायेगा।
<b>जनपद-नैनीताल</b>								
105	नि0खं0 लो0नि0वि0 रामनगर	गर्जिया (घुघतीघार) -बेतालघाट - खैरना - ओडाखान-मटेलिया - मुक्तेष्वर मार्ग	राज्य मार्ग 62	किमी0 20, 22 व 27 में भारी वर्षा से मलुवा आना		23.08.2023	24.08.2023	दिनांक 23.08.2023 के अपराह्न से हो रही भारी मूसलाधार वर्षा से मार्ग के किमी0 20, 22 व 27 में मलुवा आने से यातायात बाधित हो गया है। दिनांक 24.08.2023 तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है।
106	प्रा0खं0लो0नि0वि0 नैनीताल	ईष्ट लैगन रोड (राजमवन रोड)	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2		06.07.2023	25.08.2023	रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त है। दीवार निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
107	नि0खं0 लो0नि0वि0 रामनगर	डोला न्याय पंचायत सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3 व 4 में भारी वर्षा से मलुवा आना		22.08.2023	24.08.2023	दिनांक 22.08.2023 की प्रातः से हो रही भारी वर्षा से मार्ग किमी0 3 व 4 में मलुवा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। दिनांक 23.08.2023 तक मार्ग यातायात हेतु खोले जाने की सम्भावना है।

108	नैनीताल / नि0ख0 लो0नि0वि0 रामनगर	फतेहपुर – पीपल अणिया-छडा- सल्वा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 5 में भारी वर्षा से मलुवा आना		24.08.2023	24.08.2023	दिनांक 24.08.2023 के प्रातः से लगातार भारी वर्षा से मार्ग किमी0 5 मार्ग यातायात हेतु बाधित है। दि0 24.08.2023 तक मार्ग यातायात खोले जाने की सम्भावना है।
-----	-------------------------------------	--------------------------------------------	---------------	----------------------------------------	--	------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वर्ष 2023-24 में अवरुद्ध मार्गों की सूची

दिनांक 24.08.2023

क्र०सं०	जनपद/खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	किमी० जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>गढ़वाल मण्डल</b>							
1	चमोली/ पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० पोखरी	लासी से सरतोली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 13.00	17.07.2023	24.08.2023	मार्ग किमी० 13.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है,
2		सैंजी लगगा मैकोट-बेमरू मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 09.00, 03.00	18.07.2023	24.08.2023	मार्ग किमी० 9.00 व 3.00 में यातायात हेतु अवरुद्ध है, मार्ग खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
3		हेलंग-डुमक मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 12.00	01.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
4		हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 1,2,3,4	6.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
5		मारवाड़ी-थैंग मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 05,06,07 व 08	6.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
6		कुहेड मैठाणा रोपा चल्थर कि० मी०-06 से पलेठी मत्थरपाल भतिंग्याला मोटर रोड	ग्रामीण	किमी० 04.00	7.08.2023	24.08.2023	मोटर मार्ग किमी० 04.00 में वासआउट हो गया है। मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
7		गोविन्द घाट पुलना मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 8.00	11.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
8		पोखरी काण्डई मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 08.00 व 09.00	10.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
9		गडोरा से चैतुली किरुली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 7.00	10.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
10		सेमी पनाई से उत्तरों मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 7.00 एवं 9.00	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
11		उडामाण्डा-रौता मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी० 7.00 एवं 12.00	24.08.2023	25.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।



12	चमोली / ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग-1	बूगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी0 12.00 से कोलानी मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 2.00 व 4.00	02.07.2023	30.09.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। उक्त मोटर मार्ग के किमी0 01 में सेतु निर्माण का कार्य गतिमान है। उक्त स्थान पर रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जे0सी0बी0 मशीन नदी पार न जा पाने के कारण उक्त मोटर मार्ग नहीं खोला जा सका है, मार्ग खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।
13		थराली से जुंगी मोटर मार्ग	ग्रामीण	km 5 X-sec 4/15-17 (Washout) & close km 3,4,7,9	14.08.2023	24.08.2023	मोटर मार्ग किमी0 05 में 100 मी0 पूर्णत वासआउट हो जाने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध है।
14		खेता से तोरती मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 2.00,3.00,4.00,5.00,6. 00,7.00,8.00,9.00,10.00,12. 00,14.00,15.00 व 16.00	22.07.2023	30.09.2023	खेता से तोरती मोटर मार्ग किमी0 2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.00,14.00,15.00 व 16.00 में बन्द है। किमी0 2.00 में पिण्डर नदी पर व किमी0 5.00 में काली गदेरे पर तथा किमी0 8.00 में धार गेदेरे पर ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी द्वारा सेतु का कार्य प्रगति पर है। सेतु न होने के कारण मोटर मार्ग माह नवम्बर तक नहीं खोला जा सकता है। पिण्डर नदी का जलस्तर कम होने पर ही यातायात सुचारु किया जाना सम्भव हो पायेगा।
15		हाटकल्याणी सवाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 02,03,07 एवं 08	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
16		लौहजंग से वॉक मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 02	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
17		देवलधार से कण्डारीखोड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 01,02,03,06,,07 एवं 8	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
18		सुगरबैण्ड से सिलपाटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 05 एवं 06	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
19		कुलसारी आलकोट मोटर मार्ग किमी0 04 से गैरवारम मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 05	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
20		पाण्डुवाखाल से गोगना मल्ला मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 03	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

21		बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 03	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
22		रैंस से भटियाणा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 10	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
23	चमोली / लो0नि0वि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग-2	उस्तोली से सरपाणी लाखी मोटर मार्ग ए	ग्रामीण	किमी 2 व 6	24.08.2023	24.08.2023	मोटर मार्ग पर मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
24		घाट से थराली मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 4 व 08	24.08.2023	24.08.2023	मोटर मार्ग पर मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
25		चटियाला (चटवापीपल) से सिरण मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 0.02, 3 व 04	23.08.2023	24.08.2023	मोटर मार्ग पर मलबा आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
26	एन0पी0सी0सी0 थराली	Tharali to Painghar	ग्रामीण	KM 4-5-10	20.07.2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
27		Dewal mondoli km 17 to Tajpur lagga	ग्रामीण सड़क	KM 1-2-3	21.08.2023	25.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
28	एन0पी0सी0सी0 नन्दप्रयाग	Nandkashri Gwaldam mr km 8 to Deosari MR	ग्रामीण	KM 4-5	18.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
29	रूद्रप्रयाग / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	रैतौली जसोली नगरासू मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी 9.00	30-07-2022	-	मोटर मार्ग दिनांक 30-07-2022 को किमी 9.00 पर पूर्णरूप से वॉसआउट हो गया है। जिसका प्राक्कलन धनराशि रू 46.63 लाख का गठित कर स्वीकृति हेतु शासन स्तर को प्रेषित किया गया है। धनावंटन होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
30		जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी 12.00	12-07-2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी 12.00 पर एच0पी0 बैण्ड वासआउट हो गया है। जिसे खोलना अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में मोटर मार्ग पर दूसरे सिरे से यातायात किया जा रहा है।
31		गुलाबराय तूना किमी 2 से चिनग्वाड मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 1 3 6 8	13.07.2023		वर्तमान में मोटर मार्ग किमी 7.00 8.00 पर अत्याधिक मलबा एवं स्लिप आने के कारण मार्ग को खोलना सम्भव नहीं है। किमी 0.00 से 6.00 की बसावट की संयोजकता सीधे रूद्रयाग से है। किमी 9.00 से 13.00 के बीच की बसावट को पीछा रैतौली मार्ग से होते हुए यातायात की सुविधा उपलब्ध है।

32		नगरासू डाण्डाखाल मोटर मार्ग के किमी0 14.00 से मोला उरोली खरखोटा मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 12.00	21.07.2023		वर्तमान मे मार्ग के प्रारम्भिक विन्दु पर मार्ग पूर्णतः वॉसआउट हो गया है। उक्त स्थान पर वाहनो की आवजाही किया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग के अन्तिम सिरे से समस्त वसावटों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
33		भौंसाल कुण्डा दानकोट (तड़ाग) मोटर मार्ग।	ग्रामीण	किमी0 3.00 7.00	24.07.2023	24.07.2023	यातायात हेतु मशीन कार्य कर रही है
34		बावई से चौकी बरसिल मोटर मार्ग स्टेज- I एवं II	ग्रामीण	किमी0 5.00	24.07.2023	24.07.2023	यातायात हेतु मशीन कार्य कर रही है
35	रुद्रप्रयाग / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड जखोली	मुसादुंग-पाली मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 1.00 के मध्य	19.07.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
36		कुण्जेठी से ब्युंखी मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 2.00 से 4.00 के मध्य	05.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
37		जखोली गुप्तकाशी किमी0 80.30 से तालजामण मोटर मार्ग	ग्रामीण सड़क	किमी0 0.00 से 1.00 के मध्य	08.08.2023	24.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
38	एन0पी0सी0सी0 अगस्त्यमुनि	Tala brangali to paw durgadahar makku-math MR	ग्रामीण सड़क	KM 1-2	1.08.2023	25.08.2023	The motorway is completely washed out at KM 1
39		chopda to udamanada	ग्रामीण सड़क	km 12-13-14-15-16	18.08.2024	25.08.2023	The motorway is completely washed out at KM 15
40		Ukhimath to kimana karokhi MR	ग्रामीण सड़क	km-3-4-5-6	19.08.2024	25.08.2023	मार्ग यातायात अवरुद्ध है।
41	PIU Kalsi	Chakrata-Tyuni M.R. Km. 8 (MDR 37) to Jagthan M.R.	VR	Km. 1 (Road washout) and 28, 30, 36 (Boulder and slip)	11.07.23	25.08.23	(Road washout) and 28, 30, 36 (Boulder and slip
42	PIU Kalsi	Dheora to Deu M.R.	VR	Km. 5	21.08.23	24.08.23	Slip and boulder on road
43	PIU Kalsi	Tyuni Chandni to Pinval M.R.	VR	Km. 17, Slip and boulder	21.08.23		
44	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून।	मालदेवता-सेरकी-सिल्ला से भैसवाड गांव मोटर मार्ग	ग्रामीण	km.1.00 2.00,3.00,4.00/Slip	13.08.2023		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।(यातायात के लिए अल्टरनेट मार्ग खुला है।)
45	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड- I, नई टिहरी	भेलुन्ता मय हलेथ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी001 एवं 02 पर मार्ग बन्द है।	15.07.2023		मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
46		घनसाली अखोडी मोटर मार्ग किमी0 18 सेरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 08 10 पर मार्ग बन्द है।	23.08.2023		मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
47		आर0के0के0 मोटर माग किमी0 35.00 से सतेंगल मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 2.00	03.08.2023	24.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है एवं मार्ग कई जगह पूर्णतः वॉशआउट हो गया है।
48		ज्वारना से कन्स्यूड मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 14.00	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है

49	पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2, नई टिहरी	बादशाहीथौल से सौंदकोटी -लामकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 5.00	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
50		थत्यूड से मुंगलोड़ी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 5.00	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
51		बडेथी बनचौरा से धनसी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km 5.00	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग पर मलवा आ गया है
52	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर से नीर मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	14, 15, 16, 17, 18, 19 (Slip/Boulder)	14.08.2023	24.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
53		निगेर-खनाना मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से भदनी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2, 3, 4, 5 (Slip/Boulder)	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
54		निगेर-खनाना मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से खनाना मय फणिका मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1, 3, 4, 5 (Slip/Boulder)	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
55		गजा-तमियार-पसरखेत-तिमली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	7, 11, 13 (Slip/Boulder)	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
56		रामपुर-श्यामपुर मोटर मार्ग क कि0मी0 6 से बाँठ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	6, 10, 12 (Slip/Boulder)	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
57		हिण्डोलाखाल-शिवपुरी (कुरीखाल) मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	3, 8 (Slip/Boulder)	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
58		ईठारना से कुखई मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4, 5, 6 (Slip/Boulder)	24.08.2023	24.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
59		बनाली-तल्ली से तलाई मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	8, 9 (Slip/Boulder)	23.08.2023	24.08.2023	मार्ग सुरक्षित यातायात हेतु अवरुद्ध है।
60	<b>PMGSY ID PUROLA</b>	L053-Kamal River to Gundiyaatgaon MR	VR	KM 1, 2,3	22-07-2023	30.8.2023	
61	<b>PMGSY ID PUROLA</b>	L037-Kharsari to Jeewanu	VR	KM 2	23-08-2023	24.08.2023	
62	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्धालीसौंड	धरासू से ताराकोट जिब्या मोटर मार्ग	VR	किमी0 01,	23.08.2023		मोटर मार्ग पर अतिवृष्टि के कारण मलवा आने से मार्ग बन्द है जिसे शीघ्र ही यातायात हेतु सुचारु कर दिया जायेगा।
63	श्रीनगर-1	Ghodikhal to dungri MR	VR	Km 4/ scupper damage	18/08/2023	-	शासन द्वारा स्वीकृति/धनावंटन के पश्चात कार्य किया जाना संभव होगा
64	श्रीनगर-1	Pinani to thapli MR	VR	Km 9/ slip,boulder	24-08-2023	26-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
65	श्रीनगर-1	Kaundhar to kalun MR	VR	Km 2,5/ Rwall,slip,boulder	24-08-2023	26-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
66	श्रीनगर-2	<b>Manson to masyauwar motor road</b>	VR	km 1	14-07-2023	-	Wash Out
67	श्रीनगर-2	<b>Sason to mason motor road</b>	VR	km 2,3,5	24-08-2023	25-08-2023	Road closed

68	श्रीनगर-2	Majhgaon to pokhari motor road	VR	km 2,3,4	24-08-2023	25-08-2023	Road closed
69	श्रीनगर-2	Reethakhal panchwati nai motor road	VR	km 5, 10	24-08-2023	25-08-2023	Road closed
70	कोटद्वार	स्यालनी से स्यालकण्डी मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्डर	08-08-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
71	कोटद्वार	किमसार धारकोट से तिमिलियाणी मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्डर	08-08-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
72	कोटद्वार	दुगड्डा-ऋषिकेश रोड के कि०मी० 38.00 (नाथूखाल) से चूना महेडा मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्डर	08-08-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
73	कोटद्वार	बल्ली से काण्डई मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्डर	09-08-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
74	कोटद्वार	जाखणीखाल अमोला के कि०मी० 07.00 से खरीक मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्डर	17-08-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
75	कोटद्वार	रिंगालपानी जसपुर रोड से ग्वील गढकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्डर	21-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
76	कोटद्वार	कौडिया किमसार मोटर मार्ग	ग्रामीण	स्लिप, बोल्डर	21-08-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
77	बैजरौ	सिमडी-काण्डा मल्ला मोटर मार्ग	VR	Km 1.00 ,2.00 & 3.00	19-08-23	24-08-23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है ।
78	बैजरौ	रिखाड-धोबीघाट मोटर मार्ग	VR	Km 1.00 & 3.00	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है ।
79	बैजरौ	सिमडी-कण्डोली बडी मोटर मार्ग	VR	Km 1.00 & 3.00	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है ।
80	बैजरौ	समैया -बगडियाल गांव मोटर मार्ग	VR	Km 4.00,5.00 & 6.00	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु बन्द है ।
81	सतपुली	पीपलाबैण्ड से दलमोटा मो० मार्ग से सरासू मोटर मार्ग	VR	Km 1,2 स्लिप एवं बोल्डर	23-08-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
82	सतपुली	देवराजखाल खैरगांव से संगलाकोटी मोटर मार्ग	VR	Km 10,11,13 स्लिप एवं बोल्डर	22-08-2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
83	कीर्तिनगर	Supaana to Dhari MR	VR	Km 4,5	19/8/2023	30/8/2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
84	कीर्तिनगर	Chachkanda to Goni Kandi MR	VR	Km 3,8	23-08-23	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
85	कीर्तिनगर	Naikhari to Kotakhal ( Jhanau) MR	VR	Km 1,2	24-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
86	एन०पी०सी०सी० दुगड्डा	आमयौड से जमरगडी मो०मा०	VR	Km 3.000 and 4.000	07-07-23		वॉस आडट
87		Tolbar to Mhargaon MR	VR	km 4,5,6 Slip Boulders	23-08-23	26-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
88		Pokhal Mandlu to Khamana MR	VR	km 1,2,3 Slip Boulders	20/8/2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
89		Cheilesein Devikhet To Bamoli	VR	km 3,Slip Boulders	20/8/2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
90		Kinsur to Pokhta	VR	km 3,Slip Boulders	20/8/2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
91		Naudkhal Mala to Sirasu	VR	Slip Boulders	08-10-2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।
92		Naudkhal Mala to Kota	VR	Road wash out at km 9	08-11-2023	24-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है ।

कुमांऊ मण्डल

93	I.D Bageshwar	कठपुड़ियाछीना-सेराघाट से नायलमाफी मोटर माग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1 में भू-धसाव एवं किमी0 5 में प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त।	26-07-2023	25.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
94	R.W.D Kapkot	कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से काफली कमेडा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3 एव 4 में मलवा व बोल्टर आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त	04.07.2023	25.08.2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
95		रिखाडी वाछम मोटर मार्ग पार्ट-3	ग्रामीण मार्ग	किमी0 37 में मलवा आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त	23.08.2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
96		मुनार-बैण्ड से सूपी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 .2 एव 3 में मलवा आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त	23.08.2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
97		शामा-नाकुडी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 9 एव 10 में मलवा व बोल्टर आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त	23.08.2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
98		बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 18 से लीली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 5 एव 8 में मलवा व बोल्टर आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त	23.08.2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
99		फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग किमी0 21 से 32	ग्रामीण	किमी0 25 व 26	08.08.23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
100	फतेहपुर से बेल बसानी मोटर मार्ग किमी0 11 से 20	ग्रामीण	किमी0 15,19	02.08.23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	
101	सिचाई खण्ड ज्योलीकोट	बजून से अधौड़ा किमी0 3.00 से अक्सू (गैरखेत) मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी0 4, 5	07.08.23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
102		एल 32 किमी0 20 से बानना	ग्रामीण	किमी0 8 9	14.08.23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

103		फतेहपुर से बेल बसानी मोटर मार्ग किमी 0 से 10	ग्रामीण	किमी 3,5,6,8	09.08.23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
104	पीएमजीएसवाई खण्ड, काठगोदाम	कौन्ता ककोड हरीशताल मोटर मार्ग	ग्रामीण	किमी 4,8,9,10 मलवा आना	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
105	हल्दानी	देवीपुरा सोड किमी 13 से बाघनी	ग्रामीण	किमी 1 2	#####	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
106	निर्माण खण्ड सल्ट	वलमरा स्यालदे मोमा	ग्रामीण	किमी 5	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
107		वलमरा तल्ली चनौली मोमा	ग्रामीण	किमी 18	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
108		सुमनलता भदौला मोमा	ग्रामीण	किमी 2	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
109		चमकना से आधे मोमा	ग्रामीण	किमी 11 12	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
110		चकरगाँव से घुघति मोमा	ग्रामीण	किमी 5	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
111		पैसियामल्ला गडकोट मोमा	ग्रामीण	किमी 5 7	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
112	एनपीसीसी सल्ट	झीमार से भीताकोट	ग्रामीण	किमी 2 7 8	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
113		उदयपुर अगासपुर मोमा	ग्रामीण	किमी 5 6 8 9	23-08-23	25-08-23	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
114	Didihat	डीडीहाट-आदीचौरा से हुनेरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	चैनेज संख्या 3.100 में मार्ग वॉसआउट, चैनेज संख्या 3.250 में कॉजवे पर मलुवा, चैनेज संख्या 6.100 से चैनेज संख्या 6.200 में भारी मात्रा में मलुवा, चैनज संख्या 6.900 से चैनेज संख्या 7.650 व किमी 8.00 में मलुवा तथा बोल्डर	23.05.2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
115		छिरकिला से जम्कू मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 2 मार्ग वॉसआउट	14-07-2022	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
116		मसूरी-काण्डा-होकरा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Due to landslide in different kms and defect Cutting work in blackspot,	28-06-2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
117		बाँसबगड से कोटा-पन्द्रपाला माटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	70 मी 0 भाग वॉसआउट किमी 15.300, 40 मी 0 भाग वॉसआउट किमी 14.500,	28-06-2023	-	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।

118	PMGSY PWD Dharchula	डोर से सैणराथी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 8,9,10 Slip/Boulder boulder 100m washed out	04-08-2023	31-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
119		कालिका से खुम्ती मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 11,12,13 Slip/Boulder	07-08-2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
120		मदकोट से तोमिक मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 11,12 Slip/Boulder	14-08-2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
121		आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 5 में 100मीटर वाशआउट	16-08-2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
122		मदकोट से दारमा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 9,10 Slip/Boulder	24-08-2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
123		मदकोट से फाफा मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2,3,4,6,9,17 Slip/Boulder	24-08-2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
124		मुनस्यारी से हरकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 2,3,,7 Slip/Boulder	24-08-2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
125		Bridcul Berinag	सानदेव से ननपापों मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	किमी0 3.150 में स्लिप एवं बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध	23.08.2023	25-08-2023
126	NPCC Munsyari	नाचनी से बांसबगड़ कोटा मो0मा0 से राया बजेता मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	KM 9.2, 10.5 & Road opened till KM 12 after this road is washout	06.08.2023	25-08-2023	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध
127	Lohaghat	रीठा से कूण मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km. .9 Heavy Slip/Boulders	22.08.2023	25-08-2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
128		रीठा से रमक मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km. 13,17,19 Heavy Slip/Boulders	22.08.2023	25-08-2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
129		टाकखन्दक से बालातड़ी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	KM 9,Heavy Slip/Boulders	22.08.2023	25-08-2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
130		चलिन्या से पूनौली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km. 3,11 Heavy Slip/Boulders	22.08.2023	25-08-2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
131		सांगोपानिया रीठाखाल से कानीकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	km. 1,2,3, Heavy Slip/Boulders	22.08.2023	25-08-2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।
132	NPCC Champawat	धौन रोड से बडोली मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 4 Slip/Boulder	21-08-2023	25-08-2023	जे0सी0बी0 कार्यरत है।



वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सेतु/पुलिया/द्राली का विवरण

धनराशि लाख ₹0. में

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रा०मा० खण्ड, डोईवाला	रा०मा० संख्या- 707ए त्यूनी - चकराता - मसूरी - बाटाघाट (कि०मी० 0 से 127) (कि०मी० 154 से 175)	12.00	रा०मा० संख्या- 707ए	-	सेतु की विगर्वाल क्षतिग्रस्त	-	-	-	0.00	10.00	दिनांक 10.07.2023 को मार्ग के कि०मी० 58 चैनैज 57.350 में स्थित Single Lane Class 'B' सेतु की विंग वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग उक्त स्थान पर भारी वाहनों हेतु असुरक्षित है, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1332/4सी दिनांक 10.07.2023 द्वारा जिलाधिकारी देहरादून एवं विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			12.00	रा०मा० संख्या- 707ए	-	सेतु का अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त	-	-	...	0.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। अत्यधिक वर्षा के कारण कि०मी० 16 में स्थित सेतु के अबटमेन्ट में कटाव हो रहा है।
2	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली	बूढाकेदार अगुण्डा मोटर मार्ग के कि०मी०- 7 में स्टील गर्डर सेतु (झाला कोटी मोटर मार्ग के कि०मी० 1) में 30 मीटर स्थान स्टील गर्डर का सुरक्षात्मक कार्य।	30	ग्रामीण मार्ग	.	सुरक्षात्मक कार्य	सुरक्षात्मक कार्य	26-07-2023	08-05-2023	0.00	20.00	उक्त सेतु के Abutment में स्क्राउरिंग होने के कारण सेतु के दायीं ओर का Abutment क्षतिग्रस्त हो गया था सेतु की तत्कालिक मरम्मत कर यातायात हेतु सुचारु कर दिया गया है। भविष्य में अधिक जलस्राव होने की स्थिति में सेतु को सुरक्षित बनाने हेतु आगमन आगमन अकी०अभि०, 8वीं वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी के पत्रांक 4198/असी-8/2023 दि० 16.8.23 द्वारा लागत ₹0 19.88 लाख यु०अभि०, लो०नि०वि०, पौड़ी को प्रेषित। तथा स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित कर दी गई है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु खुला।
3	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर	झालवाला मुनिकीरेती में चन्द्रभागा नदी पर पुल का निर्माण (मोटर मार्ग) आर०सी०सी० बाक्स कलवर्ट टाईप।	100	अन्य जिला मार्ग चंद्रभागा नदी	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	प्लम क्षतिग्रस्त / एप्रोच वाशआउट	14.08.2023	14.08.2023	0.00	30.00	सेतु के प्लम क्षतिग्रस्त एवं एप्रोच वाशआउट हो गया है। वर्तमान यातायात हेतु उपलब्ध है।
4	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर	हेवल नदी पर हाडीसेरा में पैदल सेतु	30	ग्रामीण मार्ग हेवल नदी	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एप्रोच वाशआउट	15.08.2023	15.08.2023	0.00	20.00	एप्रोच वाशआउट हो गया है। मार्ग असुरक्षित है, परन्तु लोगों आवाजाही है।
5	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर	हरिद्वार-बद्रीनाथ मो०मार्ग के कि०मी० 28.00 में स्वर्णश्रम के पास झूलापुल का निर्माण	220.40	गंगा नदी	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	-	17.08.2023	17.08.2023	0.00	30.00	झूलापुल की प्रोटेक्सन वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में दोपहिया वाहन हेतु प्रशासन द्वारा बंद किया गया है, परन्तु लोगों की आवाजाही जारी है।
6	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	पीपलकोटी-मठ-बेमरु पैदल मार्ग के कि०मी. 10 में लुदाऊँ गधरे पर अस्थाई लकड़ी का पुल	15 Mtr	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	दिनांक 05.08.2023 की रात्रि को हुई अतिवृष्टि के कारण उक्त अस्थाई लकड़ी का सेतु बह गया है। वॉश-आउट	5.9.2023	-	0.00	4.50	दिनांक 05.08.2023 की रात्रि को हुई अतिवृष्टि के कारण उक्त अस्थाई लकड़ी का सेतु बह गया है। यातायात हेतु बन्द है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	सलबगड बुरा मोटर मार्ग के किमी. 1 में स्टील गर्डर सेतु।	38.70 Mtr	ग्रामीण मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	-	यातायात हेतु उपलब्ध है।	-	0.00	50.00	दि. 14.08.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण सेतु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। सेतु के दायीं साइड के अपस्ट्रीम में कटाव होने के कारण दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिससे सेतु के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ गयी है। जिस कारण दीवार निर्माण किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में मार्ग पर यातायात चालू है।
8	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	नन्दप्रयाग-घाट-सुतोल- कनोल मोटर मार्ग के किमी. 37 में स्थित सेतु।	30 Mtr	मुख्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	-	यातायात हेतु उपलब्ध है।	-	0.00	16.00	दि. 14.08.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण सेतु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। सेतु के दायीं साइड के अपस्ट्रीम में कटाव होने के कारण सेतु के एवटमेन्ट के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ गयी है। अतः सेतु के एवटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य किया जाना अति आवश्यक है। वर्तमान में मार्ग पर यातायात चालू है।
9	निर्माण खण्ड, थराली	थराली पैनगढ़ मोटर मार्ग के किमी० 01 में स्टील गर्डर सेतु, +बैली ब्रिज।	24.00 +18	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	वॉश-आउट	15.10.2023	-	60.00	718.00	दिनांक 14-08-2023 को भारी वर्षा के कारण सेतु नदी में पानी के तेज बहाव के कारण वॉश-आउट हो गया है। बैली ब्रिज स्पान 45-60 मी० की आवश्यकता है। वर्तमान में वास्तविक स्पान ज्ञात करना संभव नहीं है। मार्ग यातायात हेतु बंद है। अस्थायी व्यवस्था के तहत दि. 15.10.2023 तक यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10	निर्माण खण्ड, थराली	डुंग्री रतगांव मोटर मार्ग का किमी० 4 में बैली ब्रिज।	18 Mtr	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	वॉश-आउट	15.11.2023	-	75.00	600.00	दिनांक 14-08-2023 को भारी वर्षा के कारण सेतु नदी में पानी के तेज बहाव के कारण वॉश-आउट हो गया है। बैली ब्रिज स्पान 45-60 मी० की आवश्यकता है। वास्तविक स्पान ज्ञात करना अभी संभव नहीं है। यातायात हेतु बन्द है। अस्थायी व्यवस्था के तहत दि. 15.11.2023 तक यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।
11	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	मस्ता-मदमहेश्वर पैदल मार्ग के कि.मी. 5 बगतोली में	90 Mtr	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	दिनांक 14-8-2023 को भारी वर्षा के कारण सेतु नदी के तेज बहाव के कारण पूर्ण रूप से बह गया है।	25.8.2023	-	20.00	1000.00	दिनांक 14-08-2023 को भारी वर्षा के कारण सेतु नदी में पानी के तेज बहाव के कारण मोखण्डा गाड में पूर्ण रूप से बह गया है। मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। यातायात हेतु बन्द है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	नि०ख०,दुगड़डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत मालन नदी पर स्थित	325 मी०	मुख्य जिला मार्ग।	पूर्ण क्षतिग्रस्त	एवटमेंट एवं विंगवाल		05-07-2023	20-07-2023	250.00	1200.00	दिनांक 13/07/2023 को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण चिल्लरखाल- सिगड़ी-कोटद्वार-पाखरौ मोटर मार्ग के कि०मी० 8 में मालन नदी में बाढ़ आने के कारण नदी के ऊपर पूर्व निर्मित 325 मी० स्‍पान डबल लेन आ०सी०सी० मोटर सेतु के पियर नं० 9 में स्काउरिंग होने के कारण पियर नं० 9 Tilt हो गया था, जिसके कारण सेतु के पैनल 9 क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सेतु के ऊपर से वाहनों का आवागमन बन्द हो गया है। उपरोक्त सेतु के क्षतिग्रस्त होने पर भाबर क्षेत्र में हल्के वाहनों का आवागमन कण्वाश्रम की ओर से किया जा रहा है। भारी वाहनों के आवागमन हेतु उपरोक्त पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त सेतु से लगभग 1 कि०मी० डाउनस्ट्रीम में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थाई वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु आ०सी०सी० हयूम पाइप क्लवर्ट एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 15.08.2023 है। उपरोक्त क्षतिग्रस्त मालन सेतु के पुर्ननिर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सेतु के पुर्ननिर्माण में लगभग 9 माह का समय लगने की सम्भावना है।
13	प्रा०ख०, लेसडौन	खैरासैण-डौर-नगधार-बयाली मोटर मार्ग।	24 मी०	ग्रामीण मार्ग।		सेतु के विंगवाल क्षतिग्रस्त				2.00	40.00	यातायात हेतु सुलभ
14	प्रा०ख०, लेसडौन	सतपुली- दुधारखाल- धारकोट, सतपुली-सिसल्डी मोटर मार्ग (लोधी-रिखोला)।	6 मी०	प्रमुख जिला मार्ग।		एवटमेंट एवं विंगवाल				1.00	15.00	यातायात हेतु सुलभ
15	नि०ख०,बैजस	पंचपुरी से अरकण्डई ग्राम हेतु पैदल मार्ग पर स्थित स्टील गर्डर पैदल सेतु	30 मी०	ग्रामीण मार्ग।		एवटमेंट के नीचे बेड में स्क्वैरिंग हो रही है।				3.00	5.00	सेतु आवागमन हेतु खुला है। रिटेनिंगवाल क्षतिग्रस्त। मरम्मत कार्य करा दिया गया है।
16	नि०ख०,बैजस	थलीसैण-बूगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला के कि०मी० 4 में	12 मी०	(राज्य मार्ग संख्या 52)	पूर्ण क्षतिग्रस्त					60.00	300.00	सेतु आवागमन हेतु बन्द है। यातायात हेतु बैली ब्रिज लगाया जा रहा है।
17	नि०ख०,बैजस	थलीसैण-बूगीधार-देघाट-जैनल-मानिला- डोटियाल-मरचुला के कि०मी० 6 में	12 मी०	(राज्य मार्ग संख्या 52)		पुल के दायें एवटमेंट में अत्यधिक स्क्वैरिंग				20.00	60.00	सेतु आवागमन हेतु खुला है।
18	नि०ख० दुगड़डा	विकास खण्ड दुगड़डा में खो नदी पर स्थित 100 मी स्‍पान गाडीघाट सेतु।	100 मी०	ओ०डी०आर०						600.00	170.00	आंशिक क्षतिग्रस्त (पुल में जाने हेतु पहुँच मार्ग भू कटाव की वजह से बह गया है। Abutment की Footing दृष्टिगोचर हो गई है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में स्क्वैरिंग हो गई है। सेतु आवागमन हेतु बन्द है।
19	नि०ख० दुगड़डा	ग्राम सभा सीला में स्थित झम्पा पैदल झूला पुल।	40 मी० स्‍पान	ग्रामीण मार्ग।	पूर्ण क्षतिग्रस्त 09.08.2023					25.00	50.00	अत्यधिक वर्षा के कारण पुल के दायें एवटमेंट में अत्यधिक स्क्वैरिंग एवं दायाँ एंकर ब्लाक पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। सेतु हेतु पहुँच मार्ग भू कटाव होने की वजह से बन्द गया है। सेतु आवागमन हेतु बन्द है।
20	प्रा०ख० उत्तरकाशी	ज्ञानसू साल्ड मोटर मार्ग के कि०मी०	12.00	अन्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु की विंग वाल	14-Jul-23	14-Jul-23	0.00	3.90	मार्ग यातायात हेतु खुला है। सेतु की विंग वाल क्षतिग्रस्त ह।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	नि०ख० पुरोला	पुरोला गॉव एवं लो०नि०वि० के निकट पैदल स्टील गर्डर सेतु	30	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य			0.00	10.00	सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त है। सेतु यातायात हेतु खुला है।
22	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	कैनाल रोड बालासुन्दरी मन्दि गंगोत्री विहार ग्रीन व्यू अपार्टमेन्ट मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	40 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	29.45	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
23	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	धोरण आई.टी. पार्क मोटर मार्ग पर स्थित सेतु	65 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सुरक्षात्मक दीवार	13/07/2023	13/07/2023	0.00	5.50	सेतु की डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
24	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	सहस्रधारा –चामासारी मोटर मार्ग	24 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	10.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
25	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्रधारा के किमी०-4)	48 M	अन्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	अपस्ट्रीम में एबेटमेन्ट की सुरक्षा हेतु तटबन्ध दीवारे क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	20.00	अपस्ट्रीम में एबेटमेन्ट की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त तटबन्ध दीवारे का कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
26	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	देहरादून-सहस्रधारा मोटर मार्ग (किरसाली चौक से सहस्रधारा के किमी०-5)	18 M	अन्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	14.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात के लिये खुला है।
27	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	थानगांव बुटोली पैदल मार्ग	30 M	पैदल मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य	-	-	0.00	5.00	सेतु के एबेटमेन्ट में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु अवरुद्ध है।
28	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	बड़वा लांघा मोटर मार्ग स्थित सेतु	100 M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	प्रोटेक्शनवाल	-	-	0.00	10.00	सेतु के डाउनस्ट्रीम में बनी एप्रेन क्षतिग्रस्त हो गई है जिसका में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु खुला है।
29	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	कण्डोली चीडोंवाली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 हैमी० 2-4 में रिस्पना नदी पर स्थित पुल	30M	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य।	-	-	0.00	6.00	सेतु के डाउनस्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है, तथा उक्त सेतु यातायात हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	एनफील्ड भोजावाला मार्ग में आर०सी०सी० सेतु (ग्रामीण मार्ग)	17 M	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।			0.00	80.00	सेतु के गर्डर में क्रैक्स आने के कारण सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।
31	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	लम्बरपु बरोटीवाला अम्बाड़ी मोटर मार्ग के कि.मी. 9 में स्थित आर्च सेतु	12 M	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	एबटमेंट क्षतिग्रस्त			0.00	60.00	सेतु 70 साल पुराना है, जिसके एबटमेंट क्षतिग्रस्त हो गया हैं नया पुल बनाया जाना आवश्यक है। यातायात हेतु खुला है।
32	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	जनपद देहरादून में सुसवा नदी पर दौड़वाला दूधादेवी में सेतु (ग्रामीण मार्ग)	80 M	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के किनारे स्थित पुरता क्षतिग्रस्त			0.00	10.00	दिनांक 13.08.2023 की भारी वर्षा से सेतु के किनारे स्थित पुरता क्षतिग्रस्त हो गया है। यातायात हेतु खुला है।
33	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	भल्ला फार्म नं० 20 रेलवे फाटक के पास स्टील गर्डर सेतु।	30	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	एप्रोच मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त	11-07-2023	11-07-2023	0.00	5.00	सेतु के एप्रोच की दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। यातायात हेतु खुला है।
34	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	डोईवाला बुल्लावाला मार्ग पर स्थित 100 मी० स्‍पान बाक्स सैल पुल।	100	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	13-07-2023	13-07-2023	0.00	40.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में 45 मी० लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य हेतु लगाये गये ब्लॉक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये है। वर्तमान में 1 पोकलेन एवं 2 जे०सी०बी०, कार्यरत है। सेतु पर भारी वाहनों का यातायात बन्द है।
35	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	धानों-भोगपुर मार्ग के किमी० 4-5 में जाखन नदी पर स्थित आर०सी०सी० सेतु	123	अन्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-07-2023	14-07-2023	0.00	115.00	सेतु के डाऊन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य (विंग वाल, कट ऑफ वाल, बैड ब्लॉक, फर्श आदि) क्षतिग्रस्त हो गये है। सेतु के धानों साईड की एप्रोच दिनांक 14.08.2023 को वाश आऊट हो गई है। जिसे दिनांक 16.08.2023 को यातायात हेतु अस्थाई रूप से खोल दिया गया है। वर्तमान में 2 पोकलेन, 2 जे०सी०बी०, 2 ट्रैक्टर एवं 1 टिप्पर कार्यरत है। यातायात हेतु खुला है।
36	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	मालदेवता द्वारा मार्ग किमी० 1 में स्टील गर्डर सेतु	48	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के अबटमेंट की नींव पर कटाव	07-08-2023	07-08-2023	0.00	15.00	दिनांक 05.08.23 एवं 06.08.23 को बादल नदी एवं सौग नदी में अत्यधिक पानी आने से सेतु के बाये अबटमेंट की नींव में कटाव हो गया है। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
37	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	रूपा फार्म भट्टोवाला मार्ग पर बंगाली नाले पर 40 मी० आर. सी.सी. सेतु	40	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	15.00	दिनांक 14.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के डाऊन स्ट्रीम में कटाव हो गया है जिससे सेतु की सुरक्षा हेतु किये गये सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये है। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
38	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	गुमानीवाला भुट्टोवाला मार्ग किमी० 1	24	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	10.00	दिनांक 14.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये है। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	रूषा फार्म मार्ग के किमी० 3	24	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	5.00	दिनांक 14.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
40	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	गुमानीवाला व ग्राम सभा भुट्टोवाला के मध्य टोनिया नामक स्थान पर स्टील गर्डर सेतु।	24	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	5.00	दिनांक 14.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
41	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	ऋषिकेश भानियावाला मार्ग के किमी० 16 से एअरपोर्ट, थानों रायपुर 6 नं० पुलिया फब्बारा चौक होते हुए अग्रवाल बैकर्स तक मार्ग के किमी० 21 में आर०सी०सी० सेतु।	270	राज्य मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	14-08-2023	14-08-2023	0.00	40.00	दिनांक 14.08.2023 को सौंग नदी में आई बाढ़ के कारण सेतु के सुरक्षात्मक कार्य यथा सी०सी० ब्लाक, स्पर एवं पिचिंग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में 3 पोकलेन, 3 जे०सी०बी०, एवं 3 टिप्पर कार्यरत हैं। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
42	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	डोईवाला के अन्तर्गत मोहम्मदपुर बड़कली के लिये सुसवा नदी पर प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु।	125	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के अबटमेंट की नीव पर कटाव	18-08-2023	18-08-2023	0.00	5.00	दिनांक 17.08.23 एवं पूर्व में सुसवा नदी में अत्यधिक पानी आने से सेतु के बाये अबटमेंट की नीव में कटाव हो गया है। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
43	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	ठाकुरपुर ग्राम में नम्बरदार फार्म श्यामपुर खदरी में बंगला नाले पर आर.सी.सी. सेतु	2704	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	22-08-2023	22-08-2023	0.00	15.00	दिनांक 22.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
44	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	भल्ला फार्म नं० 8,10 में स्टील गर्डर सेतु।	2693	ग्रामीण मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त	22-08-2023	22-08-2023	0.00	10.00	दिनांक 22.08.2023 में बंगला नाले पर अत्यधिक पानी आने से सेतु के सुरक्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
45	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	24 M	मुख्य जिला मार्ग	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	पुल के नीचे जेकेटिंग एवं दांयी तरफ एवटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	13/07/2023	13/07/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण पुल के दांयी तरफ एवटमेंट के नीचे वाला भाग खोखला हो गया है एवं एप्रोच की रिटैनिंग वाल व विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में जल स्तर ज्यादा होने के कारण एवटमेंट में सही क्षति का आकलन नहीं किया जा पा रहा है। जल स्तर कम होने के कारण सही क्षति का आकलन किया जाना सम्भव हो पायेगा। तदपश्चात आगणन गठित करने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग	8 M	मुख्य जिला मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	एवटमेंट के दोनों ओर की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	2107/2023	2107/2023	0.00	20.00	भारी बारिश के कारण दोनों ओर ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ एवटमेंट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त व नीचे की ओर दोनों साइड पानी से कटाव लगने के कारण पुल गिरने की सम्भावना है। जिस हेतु दोनों ओर मरम्मत करवाना अतिआवश्यक है। आगणन गठित करने की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।
47	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	भेल बैरियर नं० 6 पुलिया	2	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	15.00	दिनांक 12.07.2023 को तीव्र जलबहाव के कारण अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त होने से पुलिया में यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया। वर्तमान में हयूम पाइप व गनी बैग द्वारा मार्ग को हल्के यातायात हेतु खोला गया है। आवश्यक होगा। मार्ग हल्के वाहन हेतु खूला है।
48	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	रोशानाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग में अनेकी पुल	304	राज्य मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		डायवर्जन बह गया है डाउनस्टीम में प्रोटेक्शन वर्क क्षतिग्रस्त अतिवृष्टि से अनेकी पुल 304 मीटर स्पान के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी० सेटलमेण्ट हो गया है।	12.07.2023 28.07.2023	12.07.2023	80.00	4570.00	दिनांक 13.07.2023 को अनेकी नदी में अत्यतिघ्न जलबहाव के कारण 304 मीटर स्पान के सेतु के 125 मीटर पर लगभग 45 सेमी० सेटलमेण्ट हो गया जिस कारण सेतु यातायात हेतु असुरक्षित हो गया। मार्ग को वर्तमान में बैली ब्रिज द्वारा हल्के वाहन हेतु खोला गया है।
49	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	रोशानाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग के किमी 01 में पुलिया	6	राज्य मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	अप्राच मार्ग क्षतिग्रस्त	12.07.2023	12.07.2023	1.00	2.50	दिनांक 12.07.2023 को गंगा नदी में मिलने वाले नहर में अतिवृष्टि के दौरान तीव्र जलबहाव के कारण पुलिया का अबटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे कि स्लेब में भी सेटलमेन्ट होने से पुलिया के अप्रोच भी बह गये हैं। वर्तमान में हयूम पाइप व गनी बैग द्वारा मार्ग को हल्के यातायात हेतु खोला गया है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	कटारपुर चांदपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 में पुलिया	4	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		अत्यधिक जलबहाव से मेसनरी अबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे कि स्लैब में भी सेटलमेन्ट होने से पुलिया के अप्रोच भी बह गये है।	15.07.2023	14.07.2023	5.00	25.00	दिनांक 15.07.2023 को नहर के जल के निकासी हेतु पूर्व में वेन्टेड काजवे बनाया गया था जो इस आपदस्थिति की अतिबुद्धि के दौरान तेज जलबहाव व मलवा आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। वेन्टेड काजवे के कुट हयूम पाइप टूट गये जिससे काजवे की उपरी स्लैब धंस गयी व सतह क्षतिग्रस्त हो गयी। वर्तमान में वायरक्रेट व जी०एस०बी० के द्वारा मार्ग को हल्के वाहनों हेतु खोला गया है।
51	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	डुर्गागढ़ से मस्तफाबाद मोटर मार्ग के किमी 1 शिवगढ़ में वेन्टेड काजवे	15	ग्रामीण मार्ग		आंशिक क्षतिग्रस्त	अत्यधिक जलबहाव व गाद आने से काजवे के हयूम पाइप एवं काजवे की सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त	25.07.2023	26.07.2023	4.00	100.00	दिनांक 24.07.2023 को सेतु में सेटलमेन्ट एवं अप्रोच क्षतिग्रस्त होने से सेतु के उपर से यातायात बन्द हो गया है। वर्तमान में वायरक्रेट व गनी बैग द्वारा आंशिक मरम्मत कर मार्ग को अत्यंत हल्के वाहनों हेतु खोला गया है।
52	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	बहादुराबाद अलीपुर सुकरासा अम्बुवाला मोटर मार्ग के किमी 8 में सुकरासा पुल (बाक्स कलवर्ट)	30	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		बाक्स कलवर्ट में धंसाव एवं अप्रोच क्षतिग्रस्त	08.08.2023	09.08.2023	15.00	540.00	दिनांक 07.08.2023 को तीव्र जलबहाव के कारण अबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो जाने से पुलिया का स्लैब एक ओर झुक गया एवं पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी एवं यातायात बाधित हो गया। वर्तमान में हयूम पाइप व गनी बैग द्वारा मार्ग को हल्के यातायात हेतु खोला गया है।
53	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	शाहपुर-भौगपुर-रायसी मोटर मार्ग।	2.00	राज्य मार्ग-67		आंशिक	तेज बहाव के कारण कटाव हो गया है।	20.07.2023	19.07.2023	1.00	5.00	दिनांक 17.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नाले का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से पुलिया के एबेटमेंट में भूमि कटाव हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
54	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम लादपुर में सोलानी नदी पर 360 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड सेतु एवं पहुंच मार्ग।	360.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	सेतु के दांयी ओर के एबेटमेन्ट व पहुंच मार्ग में निरन्तर नदी के तेज जलप्रवाह से अधिक कटाव हो रहा है।	30.8.2023	-----	5.00	1000.00	दिनांक 12.07.2023 को हुई भारी वर्षा से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी सेतु के दांयी तरफ पहुंच मार्ग की तरफ शिफ्ट हो गयी है जिससे पहुंच मार्ग पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है एवं सेतु को वाहनों के यातायात हेतु पूर्णरूप से बन्द कर दिया गया है। क्षेत्र में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।



क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सीद्धदू से मखियाली मोटर मार्ग।	6.00	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		पूर्ण क्षतिग्रस्त।	18.7.2023 25.8.2023	18.7.2023	6.50	25.00	दिनांक 12.07.2023 व 15.08.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण रसिद्धदू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी० 2 में पूर्व निर्मित आर०सी०सी० पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वाहनों के यातायात हेतु पूर्णरूप से बन्द है। मार्ग को पूर्व में अस्थाई रूप से गनी बैग, मिट्टी भरान व पत्थर भरान द्वारा यातायात खोल दिया गया था परन्तु पहाड़ों में हुई भारी वर्षात् से सोलानी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण के कारण बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से मार्ग में जलभराव एवं पानी के तेज बहाव के कारण सिद्धदू से मखियाली मोटर मार्ग के किमी० 2 में पूर्व निर्मित आर०सी०सी० पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है, क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
56	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	निरंजनपुर से महाराजपुर मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग में हयूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।	09.07.2023	10.07.2023	0.00	6.00	दिनांक 08.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण निरंजनपुर-महाराजपुर मार्ग में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
57	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	फतवा मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग में हयूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।	12.07.2023	12.07.2023	0.00	5.00	दिनांक 11.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण ग्राम फतवा में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
58	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग।	9.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।	11.07.2023	10.07.2023	0.00	7.00	दिनांक 08.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नसीरपुर-नाथूखेडी मोटर मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सेठपुर से बसेडा मो०मार्ग	0.75 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 के चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित हयूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है।	12.07.2023	12.07.2023	2.50	6.00	दिनांक 08.07.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण भारी बर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1 चेनेज 0.400 से 0.500 में पूर्व निर्मित हयूम पाईप कल्वर्ट पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
60	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	बहादरपुर खादर-बसेडा-मलकपुर मो० मार्ग ।	6.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 3 के चेनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्‍पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।	10.07.2023	12.07.2023	1.00	8.00	दिनांक 08.07.2023 को हुई भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 3 के चेनेज 2.800 से 2.900 में 6 मी० स्‍पान के आर०सी०सी० की चारो विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
61	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम मुखियाली अड्डे से चिडियापुर मोटर मार्ग ।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।	15.07.2023	14.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 12.07.2023 को हुई भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के किमी० 1.400-1.500 में काजवे एवं किमी० 3.100-3.200 में हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	खेडी मुबारिकपुर से न्यामतपुर मार्ग	16.00 & 1.00 mtr Vyas	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के चैनेज 0.800 से 0.900 में हयूम पार्सिप कल्वर्ट एवं चैनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्पान का बाक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है।	30.08.2023	-----	5.00	100.00	दिनांक 12.07.2023 को भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 1.800 से 1.900 में 16 मी० स्पान का बाक्स कल्वर्ट पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त सेतु गन्ना विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 16 मी० स्पान आर.सी.सी. पुल है एवं वर्तमान में मार्ग बन्द है। क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
63	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	मुण्डाखेडा खुर्द से अकौडा मोटर मार्ग	3.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।	12.07.2023	14.07.2023	2.00	11.00	दिनांक 09.07.2023 को भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
64	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सुल्तानपुर-नेहन्दपुर-बाकरपुर मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पार्सिप पुलिया	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		मार्ग के किमी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।	14.07.23	14.07.2023	1.00	8.00	दिनांक 12.07.2023 को भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
65	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	अकोडा खुर्द से बाणगंगा मोटर मार्ग।	2.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है।	18.07.2023	18.07.2023	1.00	6.00	दिनांक 17.07.2023 को भारी वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
66	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	नारसन-हरजौली जट-मुण्डलाना- लण्डौरा -जौरासी - बुढहेडी मोटर मार्ग के केमी० 3.00 से ग्राम बुढपुर जटट होते हुए शमशान घाट तक मोटर मार्ग	1 मी० हयूम पार्सिप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	किमी० 1.20 में पुलिया की पूर्ण लम्बाई में भारी वर्षा व जलभराव होने के कारण मार्ग में कटाव व गढडे हो गये हैं।	19.07.2023	20.07.2023	1.50	6.00	दिनांक 17.07.2023 को किमी० 1.20 में पुलिया की पूर्ण लम्बाई में भारी वर्षा व जलभराव होने के कारण मार्ग में कटाव व गढडे हो गये हैं। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग।	4.00	ग्रामीण मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं वाहनों का यातायात बंद हो गया है।	14.07.2023	14.07.2023	5.00	12.00	दिनांक 12.07.2023 भारी वर्षा के कारण सुल्तानपुर-पंचलेश्वर मंदिर मोटर मार्ग के क०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
68	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग।	2.50 mtr & 1.00 mtr Vyas	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 1.00 व 2.00 में दो हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	18.07.2023	18.07.2023	1.00	6.00	दिनांक 17.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 व 2.00 में दो हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
69	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	कंकरखाता से शिवपुरी मोटर मार्ग से रणजीतपुर मोटर मार्ग।	3.00 mtr & 1.00 mtr Vyas	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	19.07.2023	20.07.2023	3.00	12.00	दिनांक 18.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से एवं 3.00 पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 1.00 में 2 नं. हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	16.07.2023	16.07.2023	3.00	10.00	दिनांक 14.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
71	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रायसी-दरगाहपुर मोटर मार्ग से बहालपुरी मोटर मार्ग।	3.00 mtr & 1.00 mtr Vyas	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	18.07.2023	18.07.2023	4.00	15.00	दिनांक 16.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
72	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	मुखियाली अड़डे से मुखियाली कलां-चिडियापुर-हरचन्दपुर मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।	19.07.2023	20.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 17.07.2023 भारी वर्षा के कारण उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 3.20 में हयूमपाईप पुलिया आंशिक रूप से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।
73	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	लक्सर-भुरनी-मथाना-मोहम्मदपुर सहीपुर-मोटर मार्ग	1.00 mtr Vyas Pipe Culvert	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनैज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कवर्ट क्षतिग्रस्त हो गये हैं।	19.07.2023	19.07.2023	2.00	8.00	दिनांक 12.07.2023 भारी वर्षा के कारण मार्ग के चैनैज 6.200 एवं 6.500 व 6.600 में तीन स्थानों पर पाईप कवर्ट क्षतिग्रस्त हो गये हैं एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍थान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रायसी-सैदाबाद बाईपास मार्ग से खानपुर मार्ग।	Box Culvert	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनेज 7.800 में बॉक्स कल्वर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है।	18.07.2023	18.07.2023	5.00	15.00	दिनांक 17.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 7.800 में बॉक्स कल्वर्ट की विगवाल व पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये है एवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
75	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	लक्सर-ढाढेकी मार्ग से निरोजपुर मार्ग।	6.00& 1.00 Mtr Vyas Hume Pipe	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।	14.07.2023	14.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 12.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.200 में पुलिया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गये है एवं चैनेज 0.400 से 0.600 में 2 नं० पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है। एवम हल्के वाहानों के लिए यातायात खुला है।
76	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम भौवावाली घाट पर निर्मित 175 मी० आर०सी०सी० प्रोस्ट्रुड सेतु की पहुँच मार्ग।	175.00	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	सेतु की पहुँच मार्ग जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।	16.07.2023	14.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 12.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण सेतु की पहुँच जगह-2 क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान मे मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
77	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	ग्राम बुडपुर में शमशान घाट तक मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मार्ग के किमी० 1.300 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये है।	18.07.2023	18.07.2023	2.00	10.00	दिनांक 17.07.2023 भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे पटरी कट गयी है।वर्तमान मे मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।
78	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	पीरवनी से मुण्डाखेडा कलां (जैतपुर-मुण्डाखेडा मोटर मार्ग)	0.75 मी० हयूम पाईप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चै० 1.200 से 1.400 एवं चै० 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।	19.07.2023	20.07.2023	4.00	15.00	दिनांक 14.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.100, चै० 1.200 से 1.400 एवं चै० 1.800 से 2.000 में तीन हयूम पाईप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।वर्तमान मे मार्ग हल्के वाहनो हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	रूडकी-लण्डौरा-लक्सर-बालावाली मोटर मार्ग। किमी० 15 आर०सी०सी हडवाया नाला	28.50	राज्य मार्ग-26		आंशिक	तेज बहाव के कारण सेतु के एबटमेंट में कटाव हो गया है।			0.00	50.00	दिनांक 21.08.2023 व 22.08.2023 को हुई भारी वर्षा के कारण नाले का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से सेतु के एबटमेंट में भूमि कटाव हो गया है। जिससे पुल की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः पुल में सुरक्षात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में मार्ग वाहनों हेतु खुला है।
80	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	खानपुर से रणजीत मोटर मार्ग।	1 मी० हयूम पार्सप पुलिया	ग्रामीण मार्ग		आंशिक	मोटर मार्ग के चैनेज किमी 1.00 से 2.00 में दो नं० हयूम पार्सप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है।	19.07.2023	20.07.2023	3.00	8.00	दिनांक 16.07.2023 भारी वर्षा के कारण भारी वर्षा एवं जल प्रवाह के कारण मोटर मार्ग के किमी 1 व 2 में दो नं० हयूम पार्सप कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हो गये है। वर्तमान में मार्ग हल्के वाहनों हेतु खुला है।
81	नि०खं०, अस्कोट।	ग्राम चल में धौली नदी पर ट्राली	50 मी०	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	ट्राली बह गई है एवं ट्राली के बांयी ओर का एबटमेंट व दोनों ओर का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।	06.07.2023 शाम 6 बजे लगभग बन्द हुआ	15.09.2023 तक (दांया अबटमेंट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दांये एबटमेंट के क्षतिग्रस्त हाने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच मार्ग एवं एबटमेंट निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	8.00	10.00	पूर्व में दिनांक 24 जून 2023 को इस स्थान पर लकड़ी सेतु बह जाने के पश्चात आवागमन हेतु ट्राली का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु दि० 6 जुलाई 2023 को ट्राली बह जाने से वर्तमान में इस स्थान पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को इस खण्ड के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता व ग्राम चल के उप प्रधान श्री दिनेश चलाल द्वारा चल ट्राली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पाया गया कि धौली नदी के ऊपर की तरफ स्थित थोबा नाले का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण धौली नदी की चौड़ाई बढ़ने से ट्राली का बायां अबटमेंट क्षतिग्रस्त होकर बह गया है एवं दोनों ओर का पहुँच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दांया अबटमेंट रॉक पर स्थित होने के कारण अभी भी सुरक्षित है। परन्तु उसके चारों ओर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से दांये एबटमेंट के क्षतिग्रस्त हाने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर कम होने के पश्चात पहुँच मार्ग एवं एबटमेंट निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।  <b><u>क्षति का आंकलन कर ट्राली के पुनर्निर्माण हेतु एस०डी०आर०एफ० मद के अन्तर्गत ₹० 7.16 लाख मात्र का आंगणन मु०अभि० लो०नि०वि० अल्मोडा के पत्रांक-4603/184याता० दि० 07.08.2023 द्वारा</u></b>
82	नि०खं०, अस्कोट।	घट्टाबगड में गोरी नदी क ऊपर स्थित हुडकी पुल।	90 मी०	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	-	14.08.2023 10 बजे	14.08.2023 12 बजे	0.50	5.00	स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से श्रमिक लगाकर मार्ग को आवागमन हेतु खोल दिया गया है। मार्ग एवं सेतु की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है। सेतु यातायात हेतु खुला है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्‍पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	प्रा०ख०, लो० नि०वि०, चम्पावत	बुडाखेत के पास पैदल सेतु।	15	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल सेतु के एवटमेंटों में स्काउरिंग होने एवं का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त।	आवागमन सुचारु है।	आवागमन सुचारु है।	0.00	4.00	पैदल सेतु एवटमेंटों में स्काउरिंग एवं पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त है, पैदल आवागमन हेतु उक्त पैदल पहुँच मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में आवागमन हेतु पैदल सुचारु है।
84	नि०ख०, लोहाघाट	पडासोंसेरा के पास रूईन गाड पर स्टील गर्डर पैदल सेतु।	36.00	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		एबटमेंट एवं विंगवाल क्षतिग्रस्त	नया सेतु निर्मित किया जाना है।	नया सेतु निर्मित किया जाना है।	15.00	87.12	ग्राम डसिया एवं पडासोंसेरा को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निमाण किया जाना है। सेतु का एबटमेंट एवं विंगवाल क्षतिग्रस्त। प्रथम चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 4272/21सी० (याता०-द)-03/2023 दिनांक 28.07.2023 द्वारा लम्बाई 36.00 मी स्‍पान हेतु रू० 4.32 लाख मात्र का मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि०, अल्मोडा कार्यालय को प्रेषित।
85	नि०ख०, लोहाघाट	छीड़ा गधेरे में (बसान गाड) आर०सी०सी० टी-बीम पैदल सेतु।	30.00	पैदल मार्ग	पूर्ण क्षतिग्रस्त		सेतु पूर्णतया क्षतिग्रस्त है।	नया सेतु निर्मित किया जाना है।	नया सेतु निर्मित किया जाना है।	0.00	72.60	ग्राम छीड़ा व मोकोट को जोड़ने हेतु सेतु का पुनर्निमाण किया जाना है। प्रथम चरण का आगणन स्टील गर्डर पैदल सेतु हेतु रू० 3.60 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता, अल्मोडा के पत्रांक 4524/04-याता०/2022 दि० 23-9-2022 के द्वारा शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।
86	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अल्मोडा।	बाडेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग के किमी० 37 मंगलता में जैगन नदी पर मोटर पुल	18 मीटर	एस०एच०003	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	मोटर पुल की विंग वाल क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	5.00	<b>दिनांक 07.07.2023</b> को भारी वर्षा होने के कारण मोटर पुल की दायी तरफ की विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिस कारण यातायात अवरुद्ध होने की प्रबल सम्भावना है। <b>वर्तमान में मोटर सेतु यातायात हेतु खुला है।</b>
87	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०अल्मोडा।	सोना फटक ग्राम के पास जैगन नदी पर पैदल पुल	30मीटर	पैदल मार्ग	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	पैदल पुल का स्लैब	-	-	0.00	5.00	<b>दिनांक 15.08.2023</b> को अधिक वर्षा होने के कारण पैदल पुल का स्लैब का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है जिस कारण दुर्घटना की प्रबल सम्भावना है। <b>सेतु आवागमन हेतु खुला है।</b>
88	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रूद्रपुर	सरदारनगर बैरियादोलत बन्नाखेड़ा मार्ग के कि०मी० 09 चैनेज 800 पर स्थित बौर सेतु	75	राज्य मार्ग सं०-61	-	एप्रोच स्लैब क्षतिग्रस्त	अप स्ट्रीम के बाँयी ओर एवं डाऊन स्ट्रीम के दाँयी ओर एप्रोच स्लैब आंशिक क्षतिग्रस्त	-	-	0.00	0.00	एस०डी०आर०एफ० मद में प्राप्त धनराशि से कार्य करा लिया गया है। पुल यातायात हेतु खुला है।
89	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	सिरसा शक्तिफार्म कि०मी० 21 पर स्थित 180 मी० स्‍पान आर०सी०सी० गडर सेतु	180	मुख्य जिला मार्ग	-	एप्रोच क्षतिग्रस्त		-	-	0.00	46.00	पुल यातायात हेतु खुला है।
90	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	बसगर तिलियापुर मार्ग के कि०मी० 2 पर स्थित कटना नदी पर 30 मी० स्‍पान आर०सी०सी० गडर सेतु	30	ग्रामीण मार्ग			पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त			0.00	80.00	पुल यातायात हेतु खुला है।
91	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	खटीमा मझौला मार्ग के कि०मी० 6 पर टेड़ाघाट पर सेतु	24	एन०एच०			एप्रोच क्षतिग्रस्त			0.00	6.00	पुल यातायात हेतु खुला है।
<b>योग:-</b>										<b>1312.00</b>	<b>11894.57</b>	



क्र० सं०	खण्ड का नाम	सेतु का नाम	सेतु का स्पान (मी० में)	मार्ग की श्रेणी जिस पर सेतु निर्मित है।	क्षति का प्रकार		कॉलम 6 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	यातायात हेतु खोलने की सम्भावित तिथि	यातायात हेतु खुलने की वास्तविक तिथि	यातायात खोलने हेतु वांछित धनराशि	पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
					पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**वर्ष 2023-24 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त भवनों का विवरण**

क्र० सं०	खण्ड का नाम	भवन का नाम	भवन का प्रकार (कच्चा / पक्का)	गाँव / शहर जहाँ पर भवन स्थित है	भवन के जी०पी०एस० काडिनेट्स	क्षति का प्रकार		कॉलम 7 एवं 8 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	भवन के क्षतिग्रस्त होने की तिथि	भवन के पुर्ननिर्माण / मरम्मत पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	भवन को अस्थाई तौर पर मरम्मत हेतु वांछित धनराशि(लाख में )	भवन को पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
						पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला।	अधीनस्थ विश्राम गृह हटाल	पक्का	हटाल	30.831648 77.763158	—	आंशिक क्षतिग्रस्त	भवन की दीवारें एवं छत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त।	14.07.2023	—	0.00	8.00	रा०मा० संख्या 72बी (नया नं०-707) पर स्थित हटाल अधीनस्थ विश्राम गृह दिनांक 14.07.2023 को हुयी अतिवृष्टि के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें भवन की दीवारें एवं छत को क्षति पहुंची है।
2	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर का कार्यालय भवन	पक्का	लक्सर	29° 44' 52.70" (N) 78° 01' 23.48" (E)	-	आंशिक क्षतिग्रस्त	निरीक्षण भवन लक्सर दिनांक 12.07.2023 से 19.07.2023 तक लक्सर क्षेत्र में आयी बाढ़ के कारण जलमग्न रहा।	12-07-2023	-	0.00	100.00	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर का निरीक्षण भवन जिसमें वर्ष 2016 से निर्माण खण्ड लो०नि०वि० लक्सर का कार्यालय है। जोकि दिनांक 12.07.2023 को लक्सर क्षेत्र में आयी बाढ़ के कारण दिनांक 19.07.2023 तक जलमग्न रहा। भवन में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था, जिससे भवन में रखा हुआ कम्प्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, रिकार्ड आदि क्षतिग्रस्त हो गये है। अतः कार्यालय के सुचारु संचालन हेतु कार्यालय भवन का पुनः नव निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	भवन का नाम	भवन का प्रकार (कच्चा / पक्का)	गाँव / शहर जहाँ पर भवन स्थित है	भवन के जी०पी०एस० काडिनेट्स	क्षति का प्रकार		कॉलम 7 एवं 8 के अन्तर्गत क्षति का विवरण	भवन के क्षतिग्रस्त होने की तिथि	भवन के पुर्ननिर्माण / मरम्मत पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	भवन को अस्थाई तौर पर मरम्मत हेतु वांछित धनराशि(लाख में )	भवन को पूर्व दशा में लाने हेतु वांछित धनराशि	टिप्पणी
						पूर्ण क्षतिग्रस्त	आंशिक क्षतिग्रस्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	नि०ख०, अस्कोट।	निरीक्षण भवन अस्कोट	पक्का	अस्कोट	29.727996° 80.321833°	पूर्ण क्षतिग्रस्त	-	7×4 मी० की दीवार पूर्ण क्षतिग्रस्त।	-	-	0.00	3.50	दिनांक 22.07.2023 की बारिश से निरीक्षण भवन की दीवार क्षतिग्रस्त। दीवार निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है, ताकि भवन को कोई क्षति ना हो। आंगणन तैयार कर प्रेषित करने की कार्यवाही गतिमान।
4	प्रा०ख०, लो० नि०वि०, चम्पावत	लो०नि०वि० निरीक्षण भवन चम्पावत	-	चम्पावत शहर में स्थित	Lat. 29.333260, Long 80.094460	बाउन्ड्री वाल क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	0.0	7.00	दिनांक 22.07.2023 को बाउन्ड्री वाल क्षतिग्रस्त
<b>कुल योग</b>											0.00	118.50	